

經濟部水利署第七河川局
結算明細總表

工程名稱：澎湖縣西衛及紅羅海堤整體環境改善工程

項次	工程項目及說明	單位	原定數量	變更數量	結算數量	增減數量		單價	原定合價	變更合價	結算合價	增減合價		備註
						增加	減少					增加	減少	
壹	一、發包工程費													
一	西衛海堤整體環境改善	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	18,202,373	23,720,665	25,026,628	1,772,910	466,947	第一號明細表
二	紅羅海堤整體環境改善	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	18,313,474	21,590,640	21,489,602	585,758	686,796	第二號明細表
三	什項工程	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	411,396	411,396	411,396	-	-	第三號明細表
四	品質管制費	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	475,199	576,682	590,585	13,903	-	第四號明細表
五	職業安全衛生費	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	283,906	283,906	283,906	-	-	第五號明細表
六	環境保護費	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	643,157	643,157	643,157	-	-	第六號明細表
七	廠商管理費(約 8.3 %)	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	3,171,890	3,926,754	4,029,926	103,172	-	
八	工程保險費(約 0.82 %)	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	298,600	445,800	470,800	25,000	-	
九	營業稅(5%)	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	發包費合計								41,800,000	51,599,000	52,946,000	2,500,743	1,153,743	
貳	其他工程費													
一	空氣污染防制費	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	118,487	144,477	148,249	3,772	-	
二	抽驗費	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	27,800	27,800	-	-	27,800	
三	工程管理費	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	564,860	711,423	724,751	13,328	-	
四	委託監造技術服務費	全	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1,820,300	1,820,300	2,178,000	357,700	-	
	其他工程費合計								2,323,647	2,744,000	3,051,000	374,800	27,800	
總	總計								44,321,447	54,303,000	55,997,000	2,875,543	1,181,543	

廠商
編制

監造
校核

經濟部水利署第七河川局
承辦

單位主管

副局長

局長

工程員

工務課
課長

主計室
主任

研究員

經濟部水利署
第七河川局局長