

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」113年  
控管會議
- 貳、會議日期：113年10月28日(星期一)下午1時0分
- 參、會議地點：本工程工務所會議室
- 肆、主持人：白烈燿副總工程司  
紀錄：楊信凱
- 伍、出(列)席單位及人員：詳簽到表
- 陸、主持人致詞及業務單位報告：(略)
- 柒、報告事項  
案由：請第五河川分署簡報本工程辦理情形。
- 捌、討論事項  
案由：本工程五河分署執行情形，提請討論。
- 決議：
- 一、六大重要工項的權重請加列入各項經費，檢視率定要徑作為進度網狀圖，以檢視每月預定工作量的經費是否合理。
  - 二、請五河分署針對重要里程碑進度除百分比外予以量化數量管控，並就可執行量能工作事項進行修正，並將A4頁-預定進度網狀圖、A16頁-重要里程碑進度圖予以整併，以利後續控管作業。
  - 三、以上調整請配合修正趕工計畫，依限於11/4前提報，並妥為分配工作順序維持依定的工班人力。
  - 四、請監造單位與施工廠商成立工具箱會議，就每天可施作之數量、工序、預備施作項目等加以律定，並做成備忘錄或紀錄，以加速工作進度。
  - 五、請五河分署周周列管本案辦理進度，並將預定與實際工作數量回報工務組。(參考格式詳如附件)
  - 六、品質部分，除了趕工進度，請五河分署就113年9月9日水利署工程督導、113年9月19日經濟部查核缺失全面檢視各

大項的缺失，避免缺失重複出現，並請監造單位確實監督廠商追蹤改善。

- 七、本案植栽工程權重占比大(24.48%)，汛期將屆，汛期過後為較適合植栽工程之施工季節，各樹種較佳之種植方法、工序安排及進場時機，再妥為檢討。
- 八、請五河分署就未落後前(9月份前)檢視合於契約規定並已施作缺失改善等符合品質規定請款條件，得辦理該部分估驗，並儘速核銷，加速工進。
- 九、本工程截至113年10月23日止，預定進度30.47%、實際進度為17.02%，落後13.45%，本次會議所提10月底預辦項目數量可望達成，仍請依會議承諾12月底前達成預定進度。

玖、臨時動議：無

拾、散會