

檔 號：

保存年限：

經濟部水利署第五河川分署 函

機關地址：600039嘉義市親水路123號

聯絡人：周育興

連絡電話：05-2304406#261

電子信箱：wra05046@wra05.gov.tw

傳 真：05-2304421

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年11月12日

發文字號：水五工字第11301123340號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1131106施工檢討會議簽到表1.pdf、1131106施工檢討會議會議紀錄1.odt

主旨：檢送本分署113年11月6日「『北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)』施工檢討會議(第17次)」會議紀錄1份，請查照。

說明：本工程截至113年11月4日預定進度34.72%、實際進度18.25%，已落後16.47，落後持續擴大，請監造單位積極督促施工廠商依檢討會所擬定應辦事項及趕辦進度，並預先通知施工廠商如可歸責施工廠商事由致落後進度達百分之二十以上時，將依政府採購法第一百零一條第一項第十款及施行細則第一百零九條之一規定辦理。

正本：順風營造有限公司、都市里人規劃設計有限公司

副本：

裝

訂

線