

110年度水庫堰壩清淤進度管控表

110年3月14日

單位：萬立方公尺

項次					110年												截至3月14日 小計（差額）	燈號 -：未開始 O：符合 △：未達局 X：未達署	1-12月 總計	辦理情形
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
1	南水局	曾文水庫	曾文大埔陸挖	署目標	0.50	1.00	1.50	2.00	2.00	2.00					3.00	6.00	2.18	O	18.00	1. 109年度曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程，至目前總執行2.2萬方。（執行中）
				局控量	0.50	1.00	1.50	2.00	2.00	2.00					4.00	7.00	2.18		20.00	
				實際	0.52	1.01	0.67										2.20 (0.02)		2.20	
2	南水局	曾文水庫	曾文山美茶山陸挖	署目標	0.50	2.25	5.75	5.75	5.50	5.25					4.00	3.00	5.35	O	32.00	1. 109年度曾文水庫集水區主流福山壩至樂野壩河道疏通工程，至目前總執行量9.16萬方。（執行中）
				局控量	0.50	2.25	5.75	5.75	5.50	5.25					6.50	5.50	5.35		37.00	
				實際	1.16	4.00	4.00										9.16 (3.81)		9.16	
曾文陸挖小計				署目標	1.00	3.25	7.25	7.75	7.50	7.25					7.00	9.00	7.52	O	50.00	
				局控量	1.00	3.25	7.25	7.75	7.50	7.25					10.50	12.50	7.52		57.00	
				實際	1.68	5.01	4.67										11.36 (3.84)		11.36	
3	南水局	曾文水庫	曾文抽泥	署目標	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00	25.00	45.00	45.00	45.00	50.00	50.00	14.52	O	315.00	截至110年3月14日，船運清淤累計8.54萬方，抽泥清淤累計12.96萬方，清淤量總計21.5萬方。
				局控量	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00	25.00	45.00	45.00	45.00	50.00	50.00	14.52		315.00	
				實際	5.21	13.91	2.38										21.50 (6.98)		21.50	
4	南水局	曾文水庫	曾文水力排砂	署目標					10.00	90.00	30.00	30.00						-	160.00	1. 視颶洪事件水力條件。
				實際																
曾文總計				署目標	6.00	8.25	17.25	17.75	27.50	112.25	55.00	75.00	45.00	45.00	57.00	59.00	22.04	O	525.00	
				局控量	6.00	8.25	17.25	17.75	27.50	112.25	55.00	75.00	45.00	45.00	60.50	62.50	22.04		532.00	
				實際	6.89	18.92	7.05										32.86 (10.82)		32.86	
5	南水局	高屏堰	高屏陸挖	署目標	13.90	11.60	27.00	27.00	27.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	6.00	37.69	O	157.50	1. 109~110年採售分離左岸出料，目前總執行量47.18萬方。（執行中） 2. 109~110年採售分離右岸出料，目前總執行量25.81萬方。（執行中）
				局控量	13.90	11.60	27.00	27.00	27.00	7.50	7.50	7.50	7.50	15.00	18.00	18.00	37.69		187.50	
				實際	28.31	21.28	23.40										72.99 (35.30)		72.99	
6	南水局	高屏堰	高屏抽泥	署目標		1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.90	O	30.00	
				局控量		1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	1.90		35.00	
				實際	2.28		0.96										3.24 (1.34)		3.24	
高屏總計				署目標	13.90	12.60	29.00	29.00	30.00	10.50	12.50	12.50	10.50	10.50	9.50	7.00	39.60	O	187.50	
				局控量	13.90	12.60	29.00	29.00	30.00	10.50	12.50	12.50	10.50	18.00	23.00	21.00	39.60		222.50	
				實際	30.59	21.28	24.36										76.23 (36.63)		76.23	
7	南水局	阿公店水庫	阿公店陸挖	署目標						0.50	1.00	1.50	1.00	1.00	1.00			O	6.00	1. 109年阿公店水面下清淤工作(開口合約)二，至目前總執行量0.74萬方。（執行中）
				局控量						0.50	1.00	1.50	1.00	1.00	1.00				6.00	
				實際			0.74										0.74 (0.74)		0.74	
8	南水局	阿公店水庫	阿公店抽泥	署目標						1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00		-	10.00	
				局控量						1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.50			12.50	
				實際																
8	南水局	阿公店水庫	阿公店水力排砂	署目標						3.00	2.50	3.50	2.00	1.00				-	12.00	1. 視颶洪事件水力條件。
				實際																
阿公店總計				署目標						4.50	4.50	8.00	5.00	3.00	2.00	1.00		O	28.00	
				局控量						4.50	4.50	8.00	5.00	3.00	3.00	2.50			30.50	
				實際			0.74										0.74 (0.74)		0.74	

110年度水庫堰壩清淤進度管控表

110年3月14日

單位：萬立方公尺

					110年												截至3月14日 小計（差額）	燈號 -：未開始 O：符合 △：未達局 X：未達署	1-12月 總計	辦理情形
項次	局別	堰壩別	河段名稱		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
9	南水局	牡丹水庫	牡丹抽泥	署目標							3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	4.00		O	20.00	
				局控量							3.20	3.20	3.20	3.20	5.20	7.00			25.00	
				實際	12.17	1.60	3.07												16.84 (16.84)	
10	南水局	牡丹水庫	牡丹水力排砂	署目標						1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00		-	8.00	1. 視颱風事件水力條件。
				實際																
牡丹總計				署目標						1.00	4.20	4.20	5.20	4.20	4.20	5.00		O	28.00	
				局控量						1.00	4.20	4.20	5.20	4.20	6.20	8.00			33.00	
				實際	12.17	1.60	3.07												16.84 (16.84)	
11	南水局	甲仙攔河堰	甲仙陸挖	署目標										0.20	0.80	1.00		O	2.00	1. 109年甲仙攔河堰蓄水範圍疏濬工程併辦土石標售工程12月28日開始出料，今年度至目前總執行1.97萬方。（已完成）
				局控量										0.20	0.80	1.00			2.00	
				實際	1.97														1.97 (1.97)	
陸挖計				署目標	14.90	14.85	34.25	34.75	34.50	15.25	8.50	9.00	8.50	8.70	16.30	16.00	45.22	O	215.50	
				局控量	14.90	14.85	34.25	34.75	34.50	15.25	8.50	9.00	8.50	16.20	30.30	31.50	45.22		252.50	
				實際	31.96	26.29	28.81												87.06 (41.84)	87.06
抽泥計				署目標	5.00	6.00	12.00	12.00	13.00	19.00	34.20	56.20	53.20	52.20	56.20	56.00	16.42	O	375.00	
				局控量	5.00	6.00	12.00	12.00	13.00	19.00	34.20	56.20	53.20	52.20	62.20	62.50	16.42		387.50	
				實際	19.66	15.51	6.41												41.58 (25.16)	41.58
水力排砂計				署、局目標量					10.00	94.00	33.50	34.50	4.00	2.00	1.00	1.00		-	180.00	
				實際																
（不含水力排砂）合計				署目標	19.90	20.85	46.25	46.75	47.50	34.25	42.70	65.20	61.70	60.90	72.50	72.00	61.64	O	590.50	
				局控量	19.90	20.85	46.25	46.75	47.50	34.25	42.70	65.20	61.70	68.40	92.50	94.00	61.64		640.00	
				實際	51.62	41.80	35.22												128.64 (67.00)	128.64
總量合計				署目標	19.90	20.85	46.25	46.75	57.50	128.25	76.20	99.70	65.70	62.90	73.50	73.00	61.64	O	770.50	
				局控量	19.90	20.85	46.25	46.75	57.50	128.25	76.20	99.70	65.70	70.40	93.50	95.00	61.64		820.00	
				實際	51.62	41.80	35.22												128.64 (67.00)	128.64
2	農田水利署嘉南管理處	白河水庫	白河陸挖	署目標	12.00	8.00	10.00	10.00	10.00	6.00					4.00	10.00	24.52	O	70.00	1. 截至目前陸挖累計清淤量49.06萬方。（執行中）
				實際	23.19	13.54	12.33										49.06 (24.54)		49.06	

至110年3月7日止清淤總量統計值		
全國	本局	占比
310.3	110.17	35.50%

備註：

- 1. 全國清淤總量不含水力排砂。
- 2. 本局清淤總量不含白河陸挖及水力排砂。