

110年度南水局轄管水庫清淤進度管控表

單位：萬立方公尺

| 項次         | 堰壩別   | 名稱   |     | 截至12月12日<br>小計 | 全年<br>合計 |
|------------|-------|------|-----|----------------|----------|
| 1          | 曾文水庫  | 陸挖   | 署目標 | 44.48          | 115.00   |
|            |       |      | 實際  | 130.07         | 130.07   |
|            |       | 抽泥   | 署目標 | 284.35         | 315.00   |
|            |       |      | 實際  | 270.70         | 270.70   |
|            |       | 水力排砂 | 署目標 | 160.00         | 160.00   |
|            |       |      | 實際  | 23.45          | 23.45    |
|            |       | 小計   | 署目標 | 488.84         | 590.00   |
|            |       |      | 實際  | 424.22         | 424.22   |
| 2          | 高屏堰   | 陸挖   | 署目標 | 153.82         | 157.50   |
|            |       |      | 實際  | 224.30         | 224.30   |
|            |       | 抽泥   | 署目標 | 29.39          | 30.00    |
|            |       |      | 實際  | 45.24          | 45.24    |
|            |       | 小計   | 署目標 | 183.21         | 187.50   |
|            |       |      | 實際  | 269.54         | 269.54   |
| 3          | 阿公店水庫 | 陸挖   | 署目標 | 8.00           | 8.00     |
|            |       |      | 實際  | 8.26           | 8.26     |
|            |       | 抽泥   | 署目標 | 9.39           | 10.00    |
|            |       |      | 實際  | 10.71          | 10.71    |
|            |       | 水力排砂 | 署目標 | 12.00          | 12.00    |
|            |       |      | 實際  | 43.21          | 43.21    |
|            |       | 小計   | 署目標 | 29.39          | 30.00    |
|            |       |      | 實際  | 61.92          | 62.18    |
| 4          | 牡丹水庫  | 抽泥   | 署目標 | 17.55          | 20.00    |
|            |       |      | 實際  | 20.23          | 20.23    |
|            |       | 水力排砂 | 署目標 | 7.39           | 8.00     |
|            |       |      | 實際  | 1.50           | 1.50     |
|            |       | 小計   | 署目標 | 24.94          | 28.00    |
|            |       |      | 實際  | 21.73          | 21.73    |
| 5          | 甲仙堰   | 陸挖   | 署目標 | 1.39           | 2.00     |
|            |       |      | 實際  | 3.66           | 3.66     |
|            |       | 小計   | 署目標 | 1.39           | 2.00     |
|            |       |      | 實際  | 3.66           | 3.66     |
| 陸挖合計       |       |      | 署目標 | 270.69         | 280.50   |
|            |       |      | 實際  | 366.29         | 366.29   |
| 抽泥合計       |       |      | 署目標 | 340.68         | 375.00   |
|            |       |      | 實際  | 346.88         | 346.88   |
| 水力排砂合計     |       |      | 署目標 | 179.39         | 180.00   |
|            |       |      | 實際  | 68.16          | 68.16    |
| (不含水力排砂)合計 |       |      | 署目標 | 611.37         | 655.50   |
|            |       |      | 實際  | 713.17         | 713.17   |
| 總量合計       |       |      | 署目標 | 790.76         | 835.50   |
|            |       |      | 實際  | 781.33         | 781.33   |

至110年12月5日止清淤總量統計值

| 全國      | 本局     | 占比     |
|---------|--------|--------|
| 1595.46 | 702.22 | 44.01% |

備註：1. 全國清淤總量不含水力排砂。

2. 本局清淤總量不含白河陸挖及水力排砂。