

111年度南水局轄管水庫清淤進度管控表

單位：萬立方公尺

項次	堰壩別	名稱		截至7月31日 小計	全年 合計
1	曾文水庫	陸挖	署目標	26.00	50.00
			實際	26.04	26.04
		抽泥	署目標	105.00	350.00
			實際	143.45	143.45
		水力排砂	署目標	130.00	160.00
			實際	0.00	0.00
小計	署目標	261.00	560.00		
	實際	169.49	169.49		
2	高屏堰	陸挖	署目標	121.50	187.50
			實際	219.10	219.10
		抽泥	署目標	15.00	30.00
			實際	27.03	27.03
		小計	署目標	136.50	217.50
			實際	246.13	246.13
3	阿公店水庫	陸挖	署目標	1.50	6.00
			實際	5.05	5.05
		抽泥	署目標	2.00	10.00
			實際	10.94	10.94
		水力排砂	署目標	5.50	12.00
			實際	2.81	2.81
小計	署目標	9.00	28.00		
	實際	15.25	18.80		
4	牡丹水庫	抽泥	署目標	5.00	20.00
			實際	10.74	10.74
		水力排砂	署目標	2.00	8.00
			實際	0.00	0.00
		小計	署目標	7.00	28.00
			實際	10.74	10.74
5	甲仙堰	陸挖	署目標	0.00	2.00
			實際	1.30	1.30
		小計	署目標	0.00	2.00
			實際	1.30	1.30
陸挖合計			署目標	149.00	245.50
			實際	251.49	251.49
抽泥合計			署目標	127.00	410.00
			實際	192.16	192.16
水力排砂合計			署目標	137.50	180.00
			實際	2.81	2.81
(不含水力排砂)合計			署目標	276.00	655.50
			實際	443.65	443.65
總量合計			署目標	413.50	835.50
			實際	446.46	446.46

至111年7月24日止清淤總量統計值

全國	本局	占比
906.82	428.18	47.22%

備註：1. 全國清淤總量不含水力排砂。

2. 本局清淤總量不含白河陸挖及水力排砂。