

# 108 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形

## 速報單

製表日：2019/4/23

經濟部水利署

108 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 21 日止，累計目標量為 1287 萬立方公尺，累計執行量為 1891 萬立方公尺。

年度目標量		河川疏濬 2262 萬立方公尺		水庫清淤 973 萬立方公尺		河川上游野溪清疏 360 萬立方公尺		合計	
		河川局自 辦	地方政府 共同參與	水資源局 自辦	其他水庫 管理單位	林務局	水保局		
		1221 萬	1041 萬	725 萬	248 萬	120 萬	240 萬		3595 萬
主辦機關		經濟部水利署	縣市政府	經濟部水利署、台電公司、自來水公司、農田水利會		農委會水土保持局、林務局			
至 108 年 04 月 21 日	累計目標量	476.60	435.60	187.60	49.35	24.49	112.85	1286.50	
		912.21		236.95		137.34			
	累計執行量	750.70	648.99	296.30	53.78	28.50	113.19	1891.46	
		1399.69		350.08		141.69		<u>1891.46</u> <sup>註3</sup>	
達成率 <sup>註1</sup>		61.48%	62.34%	40.87%	21.69%	23.75%	47.16%	52.61%	
		61.88%		35.98%		39.36%		<u>52.6%</u>	
超前或進度落後 <sup>註2</sup>		22.45%	20.50%	14.99%	1.79%	3.34%	0.14%	16.83%	
		21.55%		11.63%		1.21%			
辦理方式	外運販售 <sup>註5</sup>	475.93	568.58	223.36	10.71	0	0	1278.58	
	外運回填 <sup>註6</sup>	21.32	20.83	0	30.43	0	0	72.58	
	現地處理 <sup>註7</sup>	269.87	59.58	22.07	0	28.50	113.19	493.21	
	水力排砂 <sup>註4</sup>	0	0	0	0	0	0	0	
	抽泥放淤	0	0	50.87	12.64	0	0	63.51	
各單位執行情形	執行單位	累計執行量		進度	執行單位	累計執行量		進度	
	水利署河川局	750.70		■超前□落後	274.10	宜蘭縣政府	49.04	■超前□落後	7.14
	北水局	53.78		■超前□落後	12.08	台北市政府	0	■超前□落後	0.00
	中水局	83.29		■超前□落後	20.49	苗栗縣政府	32.11	■超前□落後	5.71
	南水局	159.23		■超前□落後	76.13	南投縣政府	149.38	■超前□落後	60.38
	台電公司	16.99		□超前■落後	2.91	雲林縣政府	16.22	■超前□落後	6.02
	自來水公司	17.19		■超前□落後	8.69	台南市政府	20.83	□超前■落後	0.37
	苗栗水利會	2.00		□超前■落後	2.00	高雄市政府	7.76	□超前■落後	22.74
	嘉南水利會	17.60		■超前□落後	0.65	屏東縣政府	356.01	■超前□落後	157.06
	林務局	28.50		■超前□落後	4.01	花蓮縣政府	17.64	■超前□落後	6.69
	水保局	113.19		■超前□落後	0.34	台東縣政府	0	□超前■落後	6.50
	季別	目標	河川疏濬(水利署；縣市政府)		水庫清淤	野溪清疏	合計	期間	
	第 1 季	871.74	1099.95	(577.54;522.41)	278.06	111.63	1489.64	108.1-108.3	
第 2 季	414.75	299.74	(173.16;126.58)	72.02	30.06	401.82	108.4-108.4.21		
合計	1286.49	1399.69	(750.70;648.99)	350.08	141.69	1891.46			

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)\*100%
  2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
  3. \_\_\_\_\_：扣除水力排砂後之累計執行量
  4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
  5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
  6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
  7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表1 108年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至108年04月21日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
一河局	68	28.20	28.21	0.01		2.58	2.20	1.00	3.8%
二河局	25	8.50	13.71	5.21		1.32	1.27	0.79	1.8%
三河局	85	16.10	37.37	21.27		2.91	3.18	1.97	5.0%
四河局	234	139.50	213.74	74.24		7.63	7.98	9.71	28.5%
五河局	50	12.60	23.08	10.48		0.30	0.24	0.57	3.1%
六河局	80	23.20	30.33	7.13		0.61	2.18	1.77	4.0%
七河局	400	156.50	218.65	62.15		20.32	54.81	31.12	29.1%
八河局	54	25.10	55.39	30.29		4.06	3.84	1.95	7.4%
九河局	190	64.80	128.02	63.22		3.97	1.95	0.73	17.1%
十河局	35	2.10	2.20	0.10		0.75	0.75	0.70	0.3%
合計	1221	476.60	750.70	274.10		44.45	78.40	50.31	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表2 108年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至108年04月21日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
北水局	145	41.70	53.78	12.08		1.51	1.29	1.14	15.4%
中水局	130	62.80	83.29	20.49		6.74	6.57	7.96	23.8%
南水局	450	83.10	159.23	76.13		7.67	13.61	12.06	45.5%
台電公司	65	19.90	16.99		2.91	1.36	1.68	0.98	4.9%
自來水公司	104	8.50	17.19	8.69		0.00	0.50	4.79	4.9%
苗栗水利會	16	4.00	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.6%
嘉南水利會	63	16.95	17.60	0.65		1.16	2.00	1.00	5.0%
合計	973	236.95	350.08	113.13		18.44	25.65	27.93	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*台電公司霧社水庫清淤土石外運部分，受公路總局於聯外道路進行道路邊坡整治及交通管制影響造成，已與承商溝通協調，將增加運載車輛以提升土石外運量，避免水庫疏濬進度落後情形擴大，俟聯外道路交通管制解除後即可擴大外運量，追趕進度。

\*苗栗水利會明德水庫陸挖第一標案2萬立方公尺已完工，接續抽泥標案已發包，現正辦理前置作業，預計4月底開始抽泥。

附表3 108年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至108年04月21日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
南化水庫	75	3.05	9.75	6.70		0.00	0.50	1.00	3.2%
石門水庫	145	41.70	53.78	12.08		1.51	1.29	1.14	17.8%
石岡壩	25	8.80	13.93	5.13		2.44	2.07	1.69	4.6%
集集攔河堰	105	54.00	69.36	15.36		4.30	4.50	6.27	22.9%
曾文水庫	232	11.00	23.72	12.72		5.20	4.17	2.38	7.8%
高屏堰	180	61.90	132.28	70.38		2.47	9.44	9.68	43.7%
阿公店水庫	5	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
合計	767	180.45	302.82	122.37		15.92	21.97	22.16	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 4 108 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 108 年 04 月 21 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
林務局	120	24.49	28.50	4.01		2.19	1.42	2.05	20.1%
林務局(整坡)	120	24.49	28.50	4.01		2.19	1.42	2.05	
水保局	240	112.85	113.19	0.34		8.40	8.30	7.70	79.9%
水保局(整坡)	219	102.40	102.59	0.19		7.50	7.60	7.25	
水保局(外運)	21	10.45	10.60	0.15		0.90	0.70	0.45	
合計	360	137.34	141.69	4.35		10.59	9.72	9.75	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 5 108 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 108 年 04 月 21 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
宜蘭縣政府	102	41.90	49.04	7.14		5.67	5.19	3.71	7.6%
台北市政府	4	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
苗栗縣政府	40	26.40	32.11	5.71		3.97	3.70	2.82	4.9%
南投縣政府	195	89.00	149.38	60.38		7.65	17.59	10.90	23.0%
雲林縣政府	30	10.20	16.22	6.02		4.51	3.59	2.14	2.5%
台南市政府	50	21.20	20.83		0.37	0.14	1.05	1.54	3.2%
高雄市政府	150	30.50	7.76		22.74	0.18	0.00	0.00	1.2%
屏東縣政府	370	198.95	356.01	157.06		12.55	19.32	15.11	54.9%
花蓮縣政府	70	10.95	17.64	6.69		2.26	2.38	0.61	2.7%
台東縣政府	30	6.50	0		6.50	0	0	0	0.0%
合計	1041	435.60	648.99	213.39		36.93	52.82	36.83	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*台南市政府近日大雨現場無法滾壓，待天候許可恢復出料趕辦。

\*高雄市政府濁口溪大津橋下游段疏濬計畫已於 4 月 19 日開始出料趕辦中。

\*台東縣政府太麻里溪河道整理工程預計 4 月底施作。

附表 6 108 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 108 年 04 月 21 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
河川局	1221	476.60	750.70	274.10		44.45	78.40	50.31	39.7%
水庫單位	973	236.95	350.08	113.13		18.44	25.65	27.93	18.5%
林務局水保局	360	137.34	141.69	4.35		10.59	9.72	9.75	7.5%
地方政府	1041	435.60	648.99	213.39		36.93	52.82	36.83	34.3%
合計	3595	1286.49	1891.46	604.97		110.41	166.59	124.82	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 7 108 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

分區	河川水系	規劃 總量	目標量 (不含野溪)	統計至 108 年 04 月 21 日			執行單位	
				規劃量	目標量	執行量		
北區	淡水河	25	39	1.40	2.10	2.20	十河局	2.20
				0	0		台北市政府	0
	中港溪	40	40	24.53	26.40	32.11	苗栗縣政府	
	和平溪	67	30	3.89	9.70	4.08	一河局	
	蘭陽溪	154	135	32.21	18.50	59.36	一河局	24.13
				37.89	37.50		宜蘭縣政府	35.23
石門水庫	125	145	48.69	41.70	53.78	北水局		
中區	後龍溪	55	25	13.50	8.50	13.71	二河局	
	大安溪	113	45	17.03	8.40	29.00	三河局	
	大甲溪	44	30	3.38	7.00	6.56	三河局	
	烏溪	113	55	8.96	0.70	54.19	三河局	1.81
				72.59	22.20		南投縣政府	52.38
	濁水溪	610	414	161.29	139.50	326.96	四河局	213.74
				103.60	66.80		南投縣政府	97.00
				16.43	10.20		雲林縣政府	16.22
石岡壩	20	25	13.44	8.80	13.93	中水局		
集集攔河堰	80	105	41.20	54.00	69.36	中水局		
南區	北港溪	24	12	14.52	4.55	16.90	五河局	
	朴子溪	0	12	0	2.05	0	五河局	
	八掌溪	0	16	0	4.30	0	五河局	
	急水溪	40	12	25.39	1.70	6.18	五河局	
	曾文溪	158	130	48.97	23.20	45.67	六河局	24.84
				24.05	21.20		台南市政府	20.83
	二仁溪	5	0	3.20	0	3.08	六河局	
	典寶溪	5	0	3.95	0	2.41	六河局	
	高屏溪	1063	850	117.44	156.50	546.90	七河局	218.65
				3.74	30.50		高雄市政府	7.76
				238.49	186.00		屏東縣政府	320.49
	大埔壩	0	18	0	6.50	0	南水局	
	曾文水庫	181	232	41.32	11.00	23.72	南水局	
高屏堰	144	180	66.36	61.90	132.28	南水局		
阿公店水庫	8	5	0.70	0	0	南水局		
牡丹水庫	13	13	3.40	3.70	3.23	南水局		
甲仙堰	2	2	0	0	0	南水局		
東區	卑南溪	54	54	25.10	25.10	55.39	八河局	
	秀姑巒溪	125	70	48.30	12.30	47.58	九河局	
	花蓮溪	163	150	62.05	52.50	80.44	九河局	80.44
				0	0		花蓮縣政府	0
縣管 河川	屏東縣管河川	97	70	36.06	12.95	35.52	屏東縣政府	
	台東縣管河川	30	30	2.10	6.50	0	台東縣政府	
	花蓮縣管河川	57	40	28.75	10.95	17.64	花蓮縣政府	
	宜蘭縣管河川	57	5	22.30	4.40	13.81	宜蘭縣政府	
嘉南水利會管轄水庫(壩)	50	63	3.50	16.95	17.60	嘉南水利會		
苗栗水利會管轄水庫(壩)	6	16	1.40	4.00	2.00	苗栗水利會		
台電公司管轄水庫(壩)	68	65	20.50	19.90	16.99	台電公司		
自來水公司管轄水庫(壩)	68	104	15.00	8.50	17.19	自來水公司		
合計		3866	3235	1457	1149	1750		

附表 8 108 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

執行機關	水庫壩堰別	清淤別	規劃量	目標量	統計至 108 年 04 月 21 日			
					目標量	執行量	超前	落後
北水局	石門水庫	陸挖	55.02	55.00	16.20	19.08	2.88	
		抽泥	60.00	90.00	25.50	34.70	9.20	
		合計	115.02	145.00	41.70	53.78	12.08	
中水局	石岡壩	抽泥	4.00	0	0	3.80	3.80	
		陸挖	16.00	25.00	8.80	10.13	1.33	
		合計	20.00	25.00	8.80	13.93	5.13	
	集集攔河堰	陸挖	80.00	105.00	54.00	69.36	15.36	
		合計	80.00	105.00	54.00	69.36	15.36	
南水局	大埔壩	陸挖	0	18.00	6.50	0		6.50
		合計	0	18.00	6.50	0		6.50
	曾文水庫	陸挖	31.20	32.00	3.40	23.72	20.32	
		抽泥	100.00	200.00	7.60	0		7.60
		合計	131.20	232.00	11.00	23.72	12.72	
	高屏堰	陸挖	119.34	150.00	57.50	123.14	65.64	
		抽泥	25.00	30.00	4.40	9.14	4.74	
		合計	144.34	180.00	61.90	132.28	70.38	
	阿公店水庫	陸挖	3.00	5.00	0	0	0.00	
		合計	3.00	5.00	0	0	0.00	
	甲仙堰	陸挖	2.00	2.00	0	0	0.00	
		合計	2.00	2.00	0	0	0.00	
	牡丹水庫	抽泥	10.00	13.00	3.70	3.23		0.47
		合計	10.00	13.00	3.70	3.23		0.47
台電公司	德基水庫	陸挖	6.00	9.00	1.70	1.95	0.25	
		抽泥	4.00	4.00	0	0	0.00	
		合計	10.00	13.00	1.70	1.95	0.25	
	馬鞍壩	陸挖	24.00	24.00	10.80	10.71		0.09
		合計	24.00	24.00	10.80	10.71		0.09
	霧社水庫	陸挖	17.00	20.00	7.40	4.33		3.07
		合計	17.00	20.00	7.40	4.33		3.07
	士林堰	陸挖	5.00	5.00	0	0	0.00	
		合計	5.00	5.00	0	0	0.00	
	日月潭水庫	陸挖	2.00	3.00	0	0	0.00	
		合計	2.00	3.00	0	0	0.00	
自來水公司	南化水庫	抽泥	40.00	65.00	0	5.20	5.20	
		陸挖	10.00	10.00	3.05	4.55	1.50	
		合計	50.00	75.00	3.05	9.75	6.70	
	澄清湖	抽泥	11.00	21.00	4.40	7.44	3.04	
		合計	11.00	21.00	4.40	7.44	3.04	
	鳳山水庫	抽泥	2.50	3.00	0.35	0		0.35
		合計	2.50	3.00	0.35	0		0.35
	仁義潭水庫	陸挖	2.50	5.00	0.70	0		0.70
合計		2.50	5.00	0.70	0		0.70	
苗栗水利會	明德水庫	陸挖	2.00	8.00	4.00	2.00		2.00
		抽泥	4.00	8.00	0	0	0.00	
		合計	6.00	16.00	4.00	2.00		2.00
嘉南水利會	白河水庫	陸挖	40.00	40.00	16.60	17.60	1.00	
		抽泥	0	8.00	0	0	0.00	
		合計	40.00	48.00	16.60	17.60	1.00	
	烏山頭水庫	抽泥	10.00	15.00	0.35	0		0.35
		合計	10.00	15.00	0.35	0		0.35
總計		陸挖	415.06	516.00	190.65	286.57	95.92	
		抽泥	270.50	457.00	46.30	63.51	17.21	
		水力排砂	0	0	0	0	0.00	
		合計	685.56	973.00	236.95	350.08	113.13	