

108 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：2019/6/4

經濟部水利署

108 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2 日止，累計目標量為 2085 萬立方公尺，累計執行量為 2576 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2262 萬立方公尺 | | 水庫清淤 973 萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 360 萬立方公尺 | | 合計 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | |
| | | 1221 萬 | 1041 萬 | 725 萬 | 248 萬 | 120 萬 | 240 萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田水 利會 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | |
| 至 108 年 06 月 02 日 | 累計目標量 | 811.68 | 690.11 | 316.97 | 75.89 | 43.78 | 146.60 | 2085.02 |
| | | 1501.78 | | 392.86 | | 190.38 | | |
| | 累計執行量 | 1044.25 | 835.75 | 421.07 | 83.29 | 44.65 | 146.84 | 2575.85 |
| | | 1880.00 | | 504.36 | | 191.49 | | <u>2571.88</u> ^{註3} |
| 達成率 ^{註1} | | 85.52% | 80.28% | 58.08% | 33.58% | 37.21% | 61.18% | 71.65% |
| | | 83.11% | | 51.84% | | 53.19% | | <u>71.5%</u> |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 19.05% | 13.99% | 14.36% | 2.98% | 0.73% | 0.10% | 13.65% |
| | | 16.72% | | 11.46% | | 0.31% | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 668.02 | 707.65 | 260.76 | 12.00 | 0 | 0 | 1648.43 |
| | 外運回填 ^{註6} | 26.17 | 23.42 | 8.00 | 48.27 | 0 | 13.75 | 119.61 |
| | 現地處理 ^{註7} | 366.48 | 104.68 | 44.31 | 0 | 44.65 | 133.09 | 693.21 |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 3.97 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 108.00 | 19.05 | 0 | 0 | 127.05 |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 |
| | 水利署河川局 | 1044.25 | ■超前□落後 | 232.55 | 宜蘭縣政府 | 79.84 | ■超前□落後 | 16.17 |
| | 北水局 | 104.76 | ■超前□落後 | 39.56 | 台北市政府 | 1.20 | □超前■落後 | 1.80 |
| | 中水局 | 109.64 | ■超前□落後 | 13.17 | 苗栗縣政府 | 44.00 | ■超前□落後 | 4.00 |
| | 南水局 | 206.67 | ■超前□落後 | 51.37 | 南投縣政府 | 177.58 | ■超前□落後 | 48.18 |
| | 台電公司 | 28.17 | ■超前□落後 | 3.01 | 雲林縣政府 | 29.79 | ■超前□落後 | 11.59 |
| | 自來水公司 | 26.57 | ■超前□落後 | 9.20 | 台南市政府 | 22.22 | □超前■落後 | 7.92 |
| | 苗栗水利會 | 2.55 | □超前■落後 | 2.52 | 高雄市政府 | 19.58 | □超前■落後 | 30.42 |
| | 嘉南水利會 | 26.00 | □超前■落後 | 2.30 | 屏東縣政府 | 413.10 | ■超前□落後 | 88.66 |
| | 林務局 | 44.65 | ■超前□落後 | 0.87 | 花蓮縣政府 | 22.56 | ■超前□落後 | 6.82 |
| | 水保局 | 146.84 | ■超前□落後 | 0.24 | 台東縣政府 | 25.88 | ■超前□落後 | 10.34 |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
| 第 1 季 | 871.74 | 1114.67 | (592.26;522.41) | 288.17 | 111.63 | 1514.47 | 108.1~108.3 | |
| 第 2 季 | 1213.26 | 765.33 | (451.99;313.34) | 216.19 | 79.86 | 1061.38 | 108.4~108.6.2 | |
| 合計 | 2085.00 | 1880.00 | (1044.25;835.75) | 504.36 | 191.49 | 2575.85 | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 108 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 108 年 06 月 02 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 68 | 43.54 | 48.07 | 4.53 | | 2.59 | 2.87 | 3.42 | 4.6% |
| 二河局 | 25 | 15.34 | 23.54 | 8.20 | | 1.97 | 2.03 | 2.47 | 2.3% |
| 三河局 | 85 | 51.20 | 57.99 | 6.79 | | 0.08 | 0.00 | 2.02 | 5.6% |
| 四河局 | 234 | 190.27 | 252.29 | 62.02 | | 0.70 | 0.00 | 0.96 | 24.2% |
| 五河局 | 50 | 26.20 | 35.76 | 9.56 | | 0.70 | 0.28 | 0.71 | 3.4% |
| 六河局 | 80 | 48.14 | 52.14 | 4.00 | | 0.16 | 0.25 | 2.37 | 5.0% |
| 七河局 | 400 | 280.00 | 309.32 | 29.32 | | 2.49 | 2.70 | 19.99 | 29.6% |
| 八河局 | 54 | 54.00 | 67.34 | 13.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 6.4% |
| 九河局 | 190 | 96.74 | 191.46 | 94.72 | | 6.05 | 5.72 | 5.44 | 18.3% |
| 十河局 | 35 | 6.27 | 6.34 | 0.07 | | 0.43 | 0.74 | 0.73 | 0.6% |
| 合計 | 1221 | 811.68 | 1044.25 | 232.55 | | 15.17 | 14.59 | 38.87 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 108 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 108 年 06 月 02 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 145 | 65.20 | 104.76 | 39.56 | | 9.86 | 0.00 | 6.68 | 20.8% |
| 中水局 | 130 | 96.47 | 109.64 | 13.17 | | 5.78 | 0.03 | 5.15 | 21.7% |
| 南水局 | 450 | 155.30 | 206.67 | 51.37 | | 10.36 | 4.83 | 6.69 | 41.0% |
| 台電公司 | 65 | 25.16 | 28.17 | 3.01 | | 4.22 | 0.00 | 1.24 | 5.6% |
| 自來水公司 | 104 | 17.37 | 26.57 | 9.20 | | 1.10 | 1.20 | 1.54 | 5.3% |
| 苗栗水利會 | 16 | 5.07 | 2.55 | | 2.52 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.5% |
| 嘉南水利會 | 63 | 28.30 | 26.00 | | 2.30 | 0.20 | 0.20 | 1.34 | 5.2% |
| 合計 | 973 | 392.86 | 504.36 | 111.49 | | 31.57 | 6.36 | 22.84 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*苗栗水利會明德水庫抽泥標案已發包，於 4 月 8 日邀集施工廠商召開施工檢討會議後，積極趕辦中。

*嘉南水利會因天候影響出料致落後及降雨至進度落後，趕辦中。

附表 3 108 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 108 年 06 月 02 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 75 | 5.97 | 13.00 | 7.03 | | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 3.0% |
| 石門水庫 | 145 | 65.20 | 104.76 | 39.56 | | 9.86 | 0.00 | 6.68 | 24.3% |
| 石岡壩 | 25 | 15.14 | 16.42 | 1.28 | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 3.8% |
| 集集攔河堰 | 105 | 81.34 | 93.22 | 11.88 | | 5.78 | 0.00 | 5.15 | 21.6% |
| 曾文水庫 | 250 | 48.34 | 46.15 | | 2.19 | 5.66 | 1.35 | 3.36 | 10.7% |
| 高屏堰 | 180 | 101.87 | 157.29 | 55.42 | | 4.70 | 3.48 | 3.33 | 36.5% |
| 阿公店水庫 | 5 | 0.04 | 0 | | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 785 | 317.88 | 430.84 | 112.94 | | 26.10 | 5.06 | 19.02 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*曾文水庫台南楠西段供電之管路工程影響，俟嘉義大埔供電端 6 月中旬送電後開始抽泥運轉。

*阿公店水庫目前現場整理、施工前測量及施工便道已完成，整理中，將俟天氣及水位狀況進場執行陸挖工作。

附表 4 108 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 108 年 06 月 02 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 120 | 43.78 | 44.65 | 0.87 | | 4.14 | 0.40 | 2.04 | 23.3% |
| 林務局(整坡) | 120 | 43.78 | 44.65 | 0.87 | | 4.14 | 0.40 | 2.04 | |
| 水保局 | 240 | 146.60 | 146.84 | 0.24 | | 4.80 | 4.75 | 5.10 | 76.7% |
| 水保局(整坡) | 219 | 133.00 | 133.09 | 0.09 | | 4.30 | 4.30 | 4.60 | |
| 水保局(外運) | 21 | 13.60 | 13.75 | 0.15 | | 0.50 | 0.45 | 0.50 | |
| 合計 | 360 | 190.38 | 191.49 | 1.11 | | 8.94 | 5.15 | 7.14 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 108 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 108 年 06 月 02 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 102 | 63.67 | 79.84 | 16.17 | | 5.30 | 5.30 | 4.93 | 9.6% |
| 台北市政府 | 4 | 3.00 | 1.20 | | 1.80 | 0.48 | 0.66 | 0.06 | 0.1% |
| 苗栗縣政府 | 40 | 40.00 | 44.00 | 4.00 | | 2.41 | 1.59 | 1.35 | 5.3% |
| 南投縣政府 | 195 | 129.40 | 177.58 | 48.18 | | 1.93 | 0.00 | 4.81 | 21.2% |
| 雲林縣政府 | 30 | 18.20 | 29.79 | 11.59 | | 1.55 | 0.87 | 2.31 | 3.6% |
| 台南市政府 | 50 | 30.14 | 22.22 | | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 2.7% |
| 高雄市政府 | 150 | 50.00 | 19.58 | | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3% |
| 屏東縣政府 | 370 | 324.44 | 413.10 | 88.66 | | 10.01 | 0.00 | 13.77 | 49.4% |
| 花蓮縣政府 | 70 | 15.74 | 22.56 | 6.82 | | 1.39 | 0.00 | 0.14 | 2.7% |
| 台東縣政府 | 30 | 15.54 | 25.88 | 10.34 | | 2.20 | 0.88 | 4.55 | 3.1% |
| 合計 | 1041 | 690.11 | 835.75 | 145.62 | | 25.27 | 9.30 | 32.20 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*台北市政府基隆河河道疏濬工程已於 5 月 14 日開始施作趕辦中。

*台南市政府因天候影響出料至進度落後，趕辦中。

*高雄市政府：濁口溪大津橋下游段疏濬作業，截至 108 年 5 月 9 日已完成第一階段出料 12 萬立方公尺，俟汛期間現況及運輸便道修復完成後繼續出料，其餘疏濬作業正積極趕辦中。

附表 6 108 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 108 年 06 月 02 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1221 | 811.68 | 1044.25 | 232.55 | | 15.17 | 14.59 | 38.87 | 40.5% |
| 水庫單位 | 973 | 392.86 | 504.36 | 111.49 | | 31.57 | 6.36 | 22.84 | 19.6% |
| 林務局水保局 | 360 | 190.38 | 191.49 | 1.11 | | 8.94 | 5.15 | 7.14 | 7.4% |
| 地方政府 | 1041 | 690.11 | 835.75 | 145.62 | | 25.27 | 9.30 | 32.20 | 32.4% |
| 合計 | 3595 | 2085.03 | 2575.85 | 490.77 | | 80.95 | 35.40 | 101.05 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 108 年 06 月 02 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 29 | 39 | 3.29 | 6.27 | 7.54 | 十河局 | 6.34 |
| | | | | 1.10 | 3.00 | | 台北市政府 | 1.20 |
| | 中港溪 | 40 | 40 | 40.00 | 40.00 | 44.00 | 苗栗縣政府 | |
| | 和平溪 | 67 | 30 | 13.86 | 17.91 | 20.79 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 154 | 135 | 35.05 | 25.62 | 87.01 | 一河局 | 27.28 |
| | | | | 52.96 | 58.67 | | 宜蘭縣政府 | 59.73 |
| 石門水庫 | 147 | 145 | 69.69 | 65.20 | 104.76 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 55 | 25 | 22.97 | 15.33 | 23.54 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 109 | 45 | 30.44 | 26.07 | 38.00 | 三河局 | |
| | 大甲溪 | 44 | 30 | 10.14 | 22.07 | 14.41 | 三河局 | |
| | 烏溪 | 113 | 55 | 11.78 | 3.07 | 67.42 | 三河局 | 5.58 |
| | | | | 62.35 | 30.40 | | 南投縣政府 | 61.84 |
| | 濁水溪 | 609 | 414 | 203.93 | 190.27 | 397.82 | 四河局 | 252.29 |
| | | | | 121.96 | 99.00 | | 南投縣政府 | 115.74 |
| | | | | 29.68 | 18.20 | | 雲林縣政府 | 29.79 |
| | 石岡壩 | 20 | 25 | 20.00 | 15.13 | 16.42 | 中水局 | |
| | 集集攔河堰 | 108 | 105 | 91.52 | 81.33 | 93.22 | 中水局 | |
| 南區 | 北港溪 | 26 | 12 | 18.10 | 7.53 | 22.32 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 0 | 12 | 0 | 4.57 | 0 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 35 | 16 | 8.71 | 11.03 | 5.01 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 40 | 12 | 38.06 | 3.07 | 8.43 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 210 | 130 | 65.43 | 48.13 | 67.30 | 六河局 | 45.08 |
| | | | | 29.20 | 30.13 | | 台南市政府 | 22.22 |
| | 二仁溪 | 5 | 0 | 4.55 | 0 | 4.65 | 六河局 | |
| | 典寶溪 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 2.41 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 1062 | 850 | 199.75 | 280.00 | 682.14 | 七河局 | 309.32 |
| | | | | 18.68 | 50.00 | | 高雄市政府 | 19.58 |
| | | | | 347.39 | 300.00 | | 屏東縣政府 | 353.24 |
| | 曾文水庫 | 196 | 250 | 62.20 | 48.33 | 46.15 | 南水局 | |
| 高屏堰 | 149 | 180 | 100.19 | 101.87 | 157.29 | 南水局 | | |
| 阿公店水庫 | 8 | 5 | 2.07 | 0.03 | 0 | 南水局 | | |
| 牡丹水庫 | 13 | 13 | 6.13 | 5.07 | 3.23 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 54 | 54 | 54.29 | 54.00 | 67.34 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 124 | 70 | 71.62 | 24.33 | 65.64 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 163 | 150 | 86.28 | 72.40 | 125.82 | 九河局 | 125.82 |
| 0 | | | | 0 | 花蓮縣政府 | | 0 | |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 97 | 70 | 53.39 | 24.43 | 59.86 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 30 | 30 | 13.67 | 15.53 | 25.88 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管河川 | 57 | 40 | 39.97 | 15.73 | 22.56 | 花蓮縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 57 | 5 | 30.61 | 5.00 | 20.11 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南水利會管轄水庫(壩) | 50 | 63 | 12.47 | 28.30 | 26.00 | 嘉南水利會 | | |
| 苗栗水利會管轄水庫(壩) | 6 | 16 | 4.07 | 5.07 | 2.55 | 苗栗水利會 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 68 | 65 | 42.07 | 25.15 | 28.17 | 台電公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 68 | 104 | 29.77 | 17.37 | 26.57 | 自來水公司 | | |
| 合計 | | 4022 | 3235 | 2164 | 1895 | 2384 | | |

附表 8 108 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 108 年 06 月 02 日 | | | |
|-------|-------|------|--------|--------|---------------------|--------|--------|-------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 76.60 | 55.00 | 24.53 | 22.26 | | 2.27 |
| | | 抽泥 | 60.00 | 90.00 | 40.67 | 82.50 | 41.83 | |
| | | 合計 | 136.60 | 145.00 | 65.20 | 104.76 | 39.56 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 抽泥 | 4.00 | 0 | 0 | 3.80 | 3.80 | |
| | | 陸挖 | 16.00 | 25.00 | 15.13 | 12.62 | | 2.51 |
| | | 合計 | 20.00 | 25.00 | 15.13 | 16.42 | 1.29 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 108.26 | 105.00 | 81.33 | 93.22 | 11.89 | |
| | | 合計 | 108.26 | 105.00 | 81.33 | 93.22 | 11.89 | |
| 南水局 | 曾文水庫 | 陸挖 | 46.20 | 50.00 | 22.33 | 45.96 | 23.63 | |
| | | 抽泥 | 100.00 | 200.00 | 26.00 | 0.19 | | 25.81 |
| | | 合計 | 146.20 | 250.00 | 48.33 | 46.15 | | 2.18 |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 124.34 | 150.00 | 90.60 | 139.01 | 48.41 | |
| | | 抽泥 | 25.00 | 30.00 | 11.27 | 18.28 | 7.01 | |
| | | 合計 | 149.34 | 180.00 | 101.87 | 157.29 | 55.42 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 3.00 | 5.00 | 0.03 | 0 | | 0.03 |
| | | 合計 | 3.00 | 5.00 | 0.03 | 0 | | 0.03 |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 牡丹水庫 | 抽泥 | 10.00 | 13.00 | 5.07 | 3.23 | | 1.84 |
| | | 合計 | 10.00 | 13.00 | 5.07 | 3.23 | | 1.84 |
| 台電公司 | 霧社水庫 | 水力排砂 | 5.00 | 0.00 | 0 | 3.97 | 3.97 | |
| | | 陸挖 | 17.00 | 20.00 | 10.13 | 5.99 | | 4.14 |
| | | 合計 | 22.00 | 20.00 | 10.13 | 9.96 | | 0.17 |
| | 德基水庫 | 陸挖 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 3.21 | 0.21 | |
| | | 抽泥 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 10.00 | 13.00 | 3.00 | 3.21 | 0.21 | |
| | 馬鞍壩 | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
| | 士林堰 | 陸挖 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 日月潭水庫 | 陸挖 | 2.00 | 3.00 | 0.02 | 3.00 | 2.98 | |
| | | 合計 | 2.00 | 3.00 | 0.02 | 3.00 | 2.98 | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 抽泥 | 40.00 | 65.00 | 0.33 | 5.20 | 4.87 | |
| | | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 5.63 | 7.80 | 2.17 | |
| | | 合計 | 50.00 | 75.00 | 5.97 | 13.00 | 7.04 | |
| | 澄清湖 | 抽泥 | 11.00 | 21.00 | 7.13 | 13.30 | 6.17 | |
| | | 合計 | 11.00 | 21.00 | 7.13 | 13.30 | 6.17 | |
| | 鳳山水庫 | 抽泥 | 2.50 | 3.00 | 1.60 | 0 | | 1.60 |
| | | 合計 | 2.50 | 3.00 | 1.60 | 0 | | 1.60 |
| | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 2.50 | 5.00 | 2.67 | 0.27 | | 2.40 |
| 合計 | | 2.50 | 5.00 | 2.67 | 0.27 | | 2.40 | |
| 苗栗水利會 | 明德水庫 | 陸挖 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | | 2.00 |
| | | 抽泥 | 4.00 | 8.00 | 1.07 | 0.55 | | 0.52 |
| | | 合計 | 6.00 | 16.00 | 5.07 | 2.55 | | 2.52 |
| 嘉南水利會 | 白河水庫 | 陸挖 | 40.00 | 40.00 | 27.20 | 26.00 | | 1.20 |
| | | 抽泥 | 0 | 8.00 | 0.07 | 0 | | 0.07 |
| | | 合計 | 40.00 | 48.00 | 27.27 | 26.00 | | 1.27 |
| | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 10.00 | 15.00 | 1.03 | 0 | | 1.03 |
| | | 合計 | 10.00 | 15.00 | 1.03 | 0 | | 1.03 |
| 總計 | | 陸挖 | 484.90 | 516.00 | 298.62 | 373.34 | 74.74 | |
| | | 抽泥 | 270.50 | 457.00 | 94.23 | 127.05 | 32.81 | |
| | | 水力排砂 | 5.00 | 0.00 | 0 | 3.97 | 3.97 | |
| | | 合計 | 760.40 | 973.00 | 392.85 | 504.36 | 111.52 | |