

「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第五次會議

歷次複評及考核小組評定同意案件辦理情形：

一、本小組第一次會議於 106 年 11 月 14 日召開，評定同意案件 3 件，截至 107 年 8 月底止辦理情形如下表

提 案	提案單位	內 容 摘 要	前 次 辦 理 情 形	本 次 辦 理 情 形	列管建議
下水道及其他排水(106年9月-107年度)工作計畫書	內政部營建署	辦理案件共計 219 件，含 184 件都市排水整體改善工程(含用地取得)、14 件抽水站及滯洪池整建、17 件雨水下水道規劃檢討案及 4 件非工程措施，經費需求為 22 億 5000 萬元	1. 內政部於 106 年 12 月 11 日函核定，並請各縣市政府積極協助辦理。 2. 截至 107 年 5 月底本計畫已發包案件為 <u>55</u> 件，預定至 10 月發包率可達 90% 以上。 3. 將依各縣市政府實際執行情形作整體預算分配之滾動調整，以達計畫執行最大效益。	1. 內政部於 106 年 12 月 11 日函核定，並請各縣市政府積極協助辦理。 2. 截至 107 年 8 月底本計畫已發包案件為 <u>100</u> 件，預定至 10 月發包率可達 90% 以上。 3. 將依各縣市政府實際執行情形作整體預算分配之滾動調整，以達計畫執行最大效益。	繼續列管
基隆市大武崙溪排水工作計畫	經濟部水利署	大武崙溪排水瓶頸改善工程、大武崙溪堤後排水改善工程及大武崙工業區小型抽排及調整池工程等 3 件，總需求經費為 1.23 億元	1. 經濟部於 106 年 12 月 4 日核定。 2. 本案共分為 4 標工程辦理： (1)截至 107 年 5 月底消防局瓶頸段改善工程進度已達 79.6%， (2)堤後排水改善分為加高工程與堤後排水出口舌閘改善 2 標，加高工程預計於 107 年 7 月底前完工武嶺橋刻正施工中，3 座瓶頸橋梁，基隆市政府	1. 經濟部於 106 年 12 月 4 日核定。 2. 本案經基隆市府辦理分標後，目前為 4 標工程辦理： (1)大武崙溪排水瓶頸改善工程已於 9 月 3 日完工，目前辦理驗收作業中。 (2)堤後排水改善分為堤後排水及護岸加高工程與堤後排水出口舌閘改善工程 2 標，其中堤後排水及護岸加高工程目前進度 47.7%，已完成護岸加高、	繼續列管，請函基隆市政府及水利署第十河川局，於下次會議時列席報告最新辦理情形。

提 案	提案單位	內 容 摘 要	前 次 辦 理 情 形	本 次 辦 理 情 形	列 管 建 議
			<p>已委託水利技師公會辦理該橋樑及安全通洪之評估作業，崇德橋改建因地方居民反對亦納入評估作業。已於5月30日提送初步評估報告；出口舌閘改善已於5月22日開工。</p> <p>(3)工業區內小型抽排及調整池工程1標，已完成設計，預計7月15日發包。</p>	<p>工業區前截水溝、基金一路麥當勞至武嶺街段側溝部分，而堤後排水推進段部分，目前尚在施工中，預計於9月底完工；另出口舌閘部分將配合堤後排水推進段，預計於9月底完工。</p> <p>(3)工業區內小型抽排及調整池工程1標，已於8月30日開工，預定108年3月13日完工。</p>	
農田排水、埤塘、圳路改善工程計畫書	農委會農田水利處	辦理工程計9件，經費約2.9億元(106年1.97億元,107年0.93億元)	1.截至107年6月底止，1件工程預算書因無廠商投標，由臺灣彰化農田水利會重新檢討設計內容、預算編製後，將儘速辦理招標。餘8件工程，1件已完工，7件施工中。	截至107年8月底止，1件工程預算書因無廠商投標，經臺灣彰化農田水利會重新檢討設計內容、預算編製後，已上網招標中。餘8件工程，2件已完工，6件施工中。	1.本案已完工及施工中之8件工程，改為自行列管。 2.另1件未發包工程繼續列管

二、第二次會議於107年1月23日召開，評定同意案件2件，截至107年8月底止辦理情形如下表：

提 案	提案單位	內 容 摘 要	前 次 辦 理 情 形	本 次 辦 理 情 形	列 管 建 議
縣市管河川及區域排水整體改善計畫第1批次防洪綜合治理工程工作計畫	經濟部水利署	各縣(市)政府依本計畫相關規定提報，治理工程、用地取得及橋梁改建等工作，總計122件，總經費約111.92億元	1. 經濟部107年2月21日核定 2. 截至107年5月底止，已發包2件，其餘各縣市政府正積極辦理用地取得及工程測設發包作業。	截至107年8月底止，已發包26件，其餘各縣市政府正積極辦理用地取得及工程測設發包作業。	下次會議請修正辦理情形，本案繼續列管
縣市管河川及區域排水整體改善計畫107年度生態檢核工作	經濟部水利署	各縣(市)政府依本計畫相關規定提報，總計提報17件，總經費約4,469萬元	1. 經濟部107年2月21日核定 2. 截至107年5月底止，已發包9件。另8件各縣市政府積極趕辦招標作業中，預計107年7月25日前全數發包。	截至107年8月底止，已發包15件。另2件各縣市政府積極趕辦招標作業中，預計107年9月30日前全數發包。	1. 已發包15件，改為自行列管。 2. 2件繼續列管

三、第三次會議於 107 年 5 月 18 日召開，評定同意案件 2 件，截至 107 年 8 月底止辦理情形如下表：

提 案	提案單位	內 容 摘 要	前 次 辦 理 情 形	本 次 辦 理 情 形	列 管 建 議
縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善工程計畫	農委會農田水利處	辦理工程計 29 件，總經費合計約 10.0093 億元 (107 年 6.83 億元，108 年 3.1793 億元)	1. 農委會業於 107 年 6 月 19 日核定。 2. 截至 107 年 6 月底止，9 件工程已決標，其餘正辦理工程測設、預算書編製及發包作業中。	截至 107 年 8 月底止，15 件工程已決標並進場施作中。1 件辦理招標作業，其餘 13 件正辦理工程測設、預算書編製中。	繼續列管
水環境建設-水與安全縣市管河川及區域排水整體改善計畫第 1 批次治理規劃及檢討工作計畫	經濟部水利署	海岸防護規劃與防護計畫併案辦理，審查通過案件規劃案 14 件，規劃檢討案 18 件，治理計畫 18 件，海岸防護規劃及計畫 13 件，評定經費需求 2.62 億元	經濟部已於 107 年 6 月 21 日核定本工作計畫，並已依前次會議決議將各縣市政府提報表彙整為詳細之工作計畫書，於簽報經濟部核定時做為附件，並於核定函敘明：請縣市政府提報相關案件，請各縣市政府再檢視經費需求，如有資料部分可引用者應避免重複投資。	各縣市政府刻正辦理招標與評選作業，截至 107 年 8 月底止有 2 件決標，餘 61 件刻正辦理招標作業。	繼續列管

四、第四次會議於 107 年 7 月 16 日召開，評定同意案件 2 件，截至 107 年 8 月底止辦理情形如下表：

提 案	提案單位	內 容 摘 要	前 次 辦 理 情 形	本 次 辦 理 情 形	列 管 建 議
縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善工程計畫	農委會農田水利處	辦理工程計 31 件，總經費合計約 10.15 億元		本次提報案件正辦理計畫修正及工程核定簽核作業中，另已請各執行單位針對預定於本年度辦理案件先辦理測量、設計作業，俟工程核定後，將可請各執行單位辦理招標作業，以提升計畫執行率。	繼續列管
縣市管河川及區域排水整體改善計畫第 2 批次防洪綜合治理工程工作計畫	經濟部水利署	第 2 批次防洪綜合治理工程以無用地問題且可於 107 年底前可發包為原則，同意辦理治理工程 91 件，總經費合計約 29.18 億元		1. 經濟部 107 年 8 月 3 日核定。 2. 截至 107 年 8 月底止，各縣市政府正積極辦理工程測設作業，工程均尚未發包，預計 11 月 30 日前全數發包。	繼續列管