

106 年度河川野溪及水庫疏濬辦理情形

速報單

製表日：2017/2/14

經濟部水利署

106 年度河川野溪及水庫疏濬，自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 12 日止，累計目標量為 163 萬立方公尺，累計執行量為 378 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2322 萬立方公尺 | | 水庫疏濬 556 萬立方公尺 | | 河川上游野溪土石清 疏 322 萬立方公尺 | | 合計 | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | | |
| | | 1305 萬 | 1017 萬 | 424 萬 | 132 萬 | 82 萬 | 240 萬 | 3200 萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田水 利會 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | | |
| 至 106 年 02 月 12 日 | 累計目標量 | 57.08 | 39.58 | 29.29 | 11.28 | 6.71 | 22.62 | 166.55 | |
| | | 96.65 | | 40.57 | | 29.33 | | | |
| | 累計執行量 | 120.54 | 149.16 | 44.04 | 23.21 | 15.79 | 24.87 | 377.61 | |
| | | 269.70 | | 67.25 | | 40.66 | | <u>373.59</u> ^{註3} | |
| 達成率 ^{註1} | | 9.24% | 14.67% | 10.39% | 17.58% | 19.26% | 10.36% | 11.80% | |
| | | 11.61% | | 12.10% | | 12.63% | | <u>11.7%</u> | |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 4.86% | 10.77% | 3.48% | 9.04% | 11.07% | 0.94% | 6.60% | |
| | | 7.45% | | 4.80% | | 3.52% | | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 120.54 | 140.32 | 38.16 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 309.02 | |
| | 外運回填 ^{註6} | 0 | 8.84 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 12.44 | |
| | 現地處理 ^{註7} | 0.00 | 0 | 3.82 | 0 | 15.79 | 24.87 | 44.48 | |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 2.06 | 5.60 | 0 | 0 | 7.66 | |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | |
| | 水利署河川局 | 120.54 | ■超前□落後 | 63.46 | 台北市政府 | 0 | ■超前□落後 | 0.00 | |
| | 北區水資源局 | 5.68 | ■超前□落後 | 0.39 | 新北市政府 | 0 | ■超前□落後 | 0.00 | |
| | 中區水資源局 | 25.31 | ■超前□落後 | 12.17 | 宜蘭縣政府 | 8.51 | ■超前□落後 | 3.79 | |
| | 南區水資源局 | 13.05 | ■超前□落後 | 2.19 | 苗栗縣政府 | 34.16 | ■超前□落後 | 19.87 | |
| | 台電公司 | 10.00 | ■超前□落後 | 4.28 | 台中市政府 | 0 | ■超前□落後 | 0.00 | |
| | 自來水公司 | 4.60 | ■超前□落後 | 4.60 | 南投縣政府 | 5.10 | ■超前□落後 | 2.53 | |
| | 台北自來水事業 處 | 5.00 | ■超前□落後 | 3.97 | 台南市政府 | 14.51 | ■超前□落後 | 5.94 | |
| | 農田水利會 | 3.60 | ■超前□落後 | 2.31 | 高雄市政府 | 10.10 | ■超前□落後 | 0.67 | |
| | 林務局 | 15.79 | ■超前□落後 | 9.08 | 屏東縣政府 | 67.92 | ■超前□落後 | 67.92 | |
| | 水保局 | 24.87 | ■超前□落後 | 2.25 | 花蓮縣政府 | 8.86 | ■超前□落後 | 8.86 | |
| | 翡翠局 | 0.01 | □超前■落後 | 0.03 | 台東縣政府 | 0 | ■超前□落後 | 0.00 | |
| | 台糖公司 | 0.00 | ■超前□落後 | 0.00 | | | | | |
| | 單位：萬 m ³ | | | | | | | | |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫疏濬 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 | |
| 第 1 季 | 516.87 | 269.70 | (120.54;149.16) | 67.25 | 40.66 | 377.61 | 106.1~106.2.12 | | |
| 合計 | 516.87 | 269.70 | (120.54;149.16) | 67.25 | 40.66 | 377.61 | | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 106 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 106 年 02 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 第一河川局 | 60 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 第二河川局 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 第三河川局 | 120 | 2.86 | 8.85 | 5.99 | | 0.30 | 0.00 | 0.36 | 7.3% |
| 第四河川局 | 270 | 18.57 | 17.28 | | 1.29 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 14.3% |
| 第五河川局 | 65 | 6.14 | 21.68 | 15.54 | | 3.16 | 2.26 | 2.21 | 18.0% |
| 第六河川局 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 第七河川局 | 450 | 4.29 | 45.83 | 41.54 | | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.0% |
| 第八河川局 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 第九河川局 | 200 | 20 | 21.37 | 1.37 | | 4.19 | 1.84 | 3.03 | 17.7% |
| 第十河川局 | 20 | 5.22 | 5.53 | 0.31 | | 0.99 | 0.61 | 0.42 | 4.6% |
| 合計 | 1305 | 57.08 | 120.54 | 63.46 | | 14.97 | 4.71 | 6.02 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*第四河川局進度落後係工區便道損壞已於 2 月 3 日修復完成，2 月 6 日開始出料，目前趕辦中。

附表 2 106 年度水庫疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 106 年 02 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|----------|-----|-------------------|-----------|-------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北區水資源局 | 125 | 5.29 | 5.68 | 0.39 | | 1.08 | 0.46 | 0.79 | 8.4% |
| 中區水資源局 | 100 | 13.14 | 25.31 | 12.17 | | 8.61 | 3.15 | 3.05 | 37.6% |
| 南區水資源局 | 199 | 10.86 | 13.05 | 2.19 | | 0.96 | 0.38 | 1.59 | 19.4% |
| 翡翠局 | 1 | 0.04 | 0.01 | | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.1% |
| 台糖公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 台電公司 | 70 | 5.72 | 10.00 | 4.28 | | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 14.9% |
| 自來水公司 | 29 | 0 | 4.60 | 4.60 | | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 6.8% |
| 台北自來水事業處 | 3 | 1.03 | 5.00 | 3.97 | | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 7.4% |
| 農田水利會 | 24 | 1.29 | 3.60 | 2.31 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4% |
| 合計 | 556 | 37.37 | 67.25 | 29.88 | | 14.85 | 7.49 | 6.44 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 3 106 年度重要水庫疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 106 年 02 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|-------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 石門水庫 | 125 | 5.29 | 5.68 | 0.39 | | 1.08 | 0.46 | 0.79 | 12.9% |
| 石岡壩 | 24 | 1.72 | 3.49 | 1.77 | | 2.75 | 0.74 | 0.00 | 7.9% |
| 集集攔河堰 | 76 | 11.43 | 21.82 | 10.39 | | 5.86 | 2.41 | 3.05 | 49.5% |
| 曾文水庫 | 108 | 1.72 | 3.82 | 2.10 | | 0 | 0 | 0 | 8.7% |
| 高屏堰 | 69 | 9.14 | 9.23 | 0.09 | | 0.96 | 0.38 | 1.59 | 21.0% |
| 阿公店水庫 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 南化水庫 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 432 | 29.29 | 44.04 | 14.74 | | 10.65 | 3.99 | 5.43 | 100% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 106 年度野溪土石清除執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 106 年 02 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|-------|------|-----------|------------|------------|-------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 82 | 6.71 | 15.79 | 9.08 | | 10.54 | 2.06 | 0.00 | 38.8% |
| 林務局(整坡) | 75 | 6.47 | 15.79 | 9.32 | | 10.54 | 2.06 | 0.00 | |
| 林務局(外運) | 7 | 0.24 | 0.00 | | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水保局 | 240 | 22.62 | 24.87 | 2.25 | | 4.35 | 5.84 | 0.00 | 61.2% |
| 水保局(整坡) | 219 | 21.80 | 24.87 | 3.07 | | 4.35 | 5.84 | 0.00 | |
| 水保局(外運) | 21 | 0.82 | 0.00 | | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 322 | 29.33 | 40.66 | 11.33 | | 14.89 | 7.90 | 0.00 | 100% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 106 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 106 年 02 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 120 | 4.72 | 8.51 | 3.79 | | 2.55 | 0.00 | 1.20 | 5.7% |
| 苗栗縣政府 | 100 | 14.29 | 34.16 | 19.87 | | 6.26 | 1.77 | 3.19 | 22.9% |
| 台中市政府 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 南投縣政府 | 220 | 2.57 | 5.10 | 2.53 | | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 3.4% |
| 台南市政府 | 61 | 8.57 | 14.51 | 5.94 | | 1.86 | 1.02 | 0.67 | 9.7% |
| 高雄市政府 | 110 | 9.43 | 10.10 | 0.67 | | 1.77 | 0.47 | 0.62 | 6.8% |
| 屏東縣政府 | 275 | 0 | 67.92 | 67.92 | | 16.97 | 8.29 | 3.77 | 45.5% |
| 台東縣政府 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 花蓮縣政府 | 55 | 0 | 8.86 | 8.86 | | 1.70 | 0.67 | 0.77 | 5.9% |
| 台北市政府 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 新北市政府 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1017 | 39.58 | 149.16 | 109.58 | | 32.86 | 12.22 | 10.22 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 6 106 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 106 年 02 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1305 | 57.08 | 120.54 | 63.46 | | 14.97 | 4.71 | 6.02 | 31.9% |
| 水庫單位 | 556 | 40.57 | 67.25 | 26.68 | | 14.85 | 7.49 | 6.44 | 17.8% |
| 林務局水保局 | 322 | 29.33 | 40.66 | 11.33 | | 14.89 | 7.90 | 0.00 | 10.8% |
| 地方政府 | 1017 | 39.58 | 149.16 | 109.58 | | 32.86 | 12.22 | 10.22 | 39.5% |
| 合計 | 3200 | 166.56 | 377.61 | 211.05 | | 77.57 | 32.32 | 22.68 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 106 年 02 月 12 日 | | | 執行單位 | |
|----------|------|------|---------------|---------------------|--------|----------|-------|-------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 蘭陽溪 | 100 | 120 | 18.13 | 0 | 0 | 第一河川局 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 宜蘭縣政府 | 0 |
| | 和平溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一河川局 | |
| | 淡水河 | 17 | 26 | 6 | 5.22 | 5.53 | 第十河川局 | 5.53 |
| | | | | 0 | 0 | | 北特局 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 臺北市府 | 0 |
| | 中港溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 苗栗縣政府 | |
| | 後龍溪 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 第二河川局 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 苗栗縣政府 | | 0 | |
| 石門水庫 | 123 | 125 | 14 | 5.29 | 5.68 | 北區水資源局 | | |
| 翡翠水庫 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 翡翠管局 | | |
| 中區 | 大安溪 | 119 | 110 | 7.97 | 0 | 32.29 | 第三河川局 | 6.10 |
| | | | | 24.55 | 14.29 | | 苗栗縣政府 | 26.19 |
| | 大甲溪 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 第三河川局 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 台中市政府 | 0 |
| | 烏溪 | 69 | 50 | 13.27 | 2.86 | 7.85 | 第三河川局 | 2.75 |
| | | | | 0 | 0 | | 台中市政府 | 0 |
| | | | | 3.98 | 1.29 | | 南投縣政府 | 5.10 |
| | 濁水溪 | 93 | 460 | 25.75 | 18.57 | 17.28 | 第四河川局 | 17.28 |
| 2.78 | | | | 1.29 | 南投縣政府 | | 0 | |
| 石岡壩 | 23 | 24 | 9.01 | 1.72 | 3.49 | 中區水資源局 | | |
| 集集攔河堰 | 75 | 76 | 15 | 11.43 | 21.82 | 中區水資源局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 1 | 7 | 0.66 | 0 | 0 | 第五河川局 | |
| | 朴子溪 | 12 | 22 | 10.47 | 3.29 | 11.04 | 第五河川局 | |
| | 八掌溪 | 0 | 32 | 0 | 2.86 | 10.64 | 第五河川局 | 10.64 |
| | | | | 0 | 0 | | 台南市政府 | 0 |
| | 急水溪 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 第五河川局 | |
| | 曾文溪 | 105 | 126 | 4.44 | 0 | 14.51 | 第六河川局 | 0.00 |
| | | | | 22.31 | 8.57 | | 台南市政府 | 14.51 |
| | 鹽水溪 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 第六河川局 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 台南市政府 | 0 |
| | 二仁溪 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 第六河川局 | |
| | 高屏溪 | 505 | 700 | 30.33 | 4.29 | 85.35 | 第七河川局 | 45.83 |
| | | | | 27.64 | 9.43 | | 高雄市政府 | 10.10 |
| | | | | 0 | 0 | | 屏東縣政府 | 29.42 |
| 東港溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第七河川局 | | |
| 曾文水庫 | 108 | 108 | 5.95 | 1.72 | 3.82 | 南區水資源局 | | |
| 高屏堰 | 85 | 69 | 24.63 | 9.14 | 9.23 | 南區水資源局 | | |
| 甲仙堰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 南區水資源局 | | |
| 阿公店水庫 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 南區水資源局 | | |
| 牡丹水庫 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 南區水資源局 | | |
| 卑南溪 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 第八河川局 | | |
| 東區 | 花蓮溪 | 262 | 90 | 81.95 | 14.29 | 21.37 | 第九河川局 | 21.37 |
| | | | | 14.33 | 0 | | 花蓮縣政府 | 0 |
| | 秀姑巒溪 | 110 | 135 | 11.16 | 5.72 | 0 | 第九河川局 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 花蓮縣政府 | 0 |
| 縣管 河川 | 宜蘭縣管 | 21 | 60 | 10.41 | 4.72 | 8.51 | 宜蘭縣政府 | |
| | 新北市管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新北市政府 | |
| | 屏東縣管 | 0 | 135 | 0 | 0 | 38.50 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管 | 30 | 30 | 12.03 | 0 | 8.86 | 花蓮縣政府 | |
| 台電公司 | 70 | 70 | 12 | 5.72 | 10.00 | 台電公司 | | |
| 自來水公司 | 29 | 29 | 0.5 | 0 | 4.60 | 自來水公司 | | |
| 台北自來水事業處 | 3 | 3 | 2.4 | 1.03 | 5.00 | 台北自來水事業處 | | |
| 農田水利會 | 24 | 24 | 3 | 1.29 | 3.60 | 農田水利會 | | |
| 台糖公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 台糖公司 | | |
| 合計 | 2062 | 2878 | 414.69 | 134.07 | 336.95 | | | |

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 106 年 02 月 12 日 | | | |
|----------|-------|------|--------|--------|---------------------|-------|-------|------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 38.00 | 40.00 | 4.00 | 5.68 | 1.68 | |
| | | 抽泥 | 35.00 | 35.00 | 1.29 | 0 | | 1.29 |
| | | 水力排砂 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 123.00 | 125.00 | 5.29 | 5.68 | 0.39 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 陸挖 | 23.02 | 24.00 | 1.71 | 3.49 | 1.78 | |
| | | 合計 | 23.02 | 24.00 | 1.71 | 3.49 | 1.78 | |
| 中水局 | 集集攔河堰 | 陸挖 | 75.00 | 76.00 | 11.43 | 21.82 | 10.39 | |
| | | 合計 | 75.00 | 76.00 | 11.43 | 21.82 | 10.39 | |
| 南水局 | 曾文水庫 | 陸挖 | 27.55 | 28.00 | 1.71 | 3.82 | 2.11 | |
| | | 抽泥 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 水力排砂 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 107.55 | 108.00 | 1.71 | 3.82 | 2.11 | |
| 南水局 | 高屏堰 | 陸挖 | 61.49 | 45.00 | 9.14 | 7.17 | | 1.97 |
| | | 抽泥 | 24.00 | 24.00 | 0 | 2.06 | 2.06 | |
| | | 合計 | 85.49 | 69.00 | 9.14 | 9.23 | 0.09 | |
| 南水局 | 甲仙堰 | 陸挖 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 南水局 | 阿公店水庫 | 水力排砂 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 南水局 | 牡丹水庫 | 水力排砂 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 翡翠水庫管理局 | 翡翠水庫 | 水力排砂 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 |
| | | 合計 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 |
| 台電公司 | 德基水庫 | 陸挖 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 水力排砂 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 台電公司 | 馬鞍壩 | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 5.71 | 10.00 | 4.29 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 5.71 | 10.00 | 4.29 | |
| 台電公司 | 霧社水庫 | 陸挖 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 水力排砂 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 台電公司 | 明潭 | 水力排砂 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 台電公司 | 明湖 | 陸挖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 水力排砂 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 台電公司 | 士林堰 | 陸挖 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 台電公司 | 日月潭水庫 | 陸挖 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 台電公司 | 谷關水庫 | 水力排砂 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 台糖公司 | 尖山埤水庫 | 水力排砂 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 陸挖 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | | 抽泥 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 自來水公司 | 澄清湖 | 抽泥 | 8.00 | 8.00 | 0 | 4.60 | 4.60 | |
| | | 合計 | 8.00 | 8.00 | 0 | 4.60 | 4.60 | |
| 自來水公司 | 鳳山水庫 | 抽泥 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 自來水公司 | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 台北自來水事業處 | 直潭壩 | 水力排砂 | 3.00 | 3.00 | 0.86 | 4.00 | 3.14 | |
| | | 抽泥 | 0.40 | 0.40 | 0.17 | 1.00 | 0.83 | |
| | | 合計 | 3.40 | 3.40 | 1.03 | 5.00 | 3.97 | |
| 嘉南農田水利會 | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 嘉南農田水利會 | 白河水庫 | 陸挖 | 12.00 | 12.00 | 1.29 | 3.60 | 2.31 | |
| | | 抽泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 12.00 | 12.00 | 1.29 | 3.60 | 2.31 | |
| 苗栗農田水利會 | 明德水庫 | 陸挖 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 苗栗農田水利會 | 大埔水庫 | 水力排砂 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 總計 | | 陸挖 | 298.56 | 288.50 | 35.00 | 55.58 | 22.56 | |
| | | 抽泥 | 134.40 | 134.40 | 1.46 | 7.66 | 7.49 | |
| | | 水力排砂 | 133.00 | 133.00 | 0.88 | 4.01 | 3.14 | |
| | | 合計 | 565.96 | 555.90 | 37.34 | 67.25 | 29.93 | |