

補助金門縣政府 104 年度經費支用情形查核報告

查核計畫：103 年度金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程

經濟部水利署
105 年 4 月

壹、前言

本次查核以金門縣政府為對象，計本署補助之下列1項計畫：

1. 103 年度金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程

貳、計畫執行進度

一、「103 年度金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程」，共辦理 3 件子工程，說明如下：

(一)「金西地區區域排水小型攔、蓄水設施工程」截至 105 年 3 月 20 日止，已驗收結算完成。

(二)「浦邊區排小型攔、蓄水設施工程」截至 105 年 3 月 20 日止，於 105.2.26 完工，刻正辦理驗收結案事宜。

(三)「西湖區域排水小型攔、蓄設施工程」105 年 3 月 20 日止，預定進度 71.4%，實際進度 67.77%，落後 3.63%，刻正依約攢趕進度中。

參、整體經費與補助款支用情形

一、103 年度金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程

(一) 經查 103 年度離島建設基金核列 5,600 萬元(80%)、縣政府自籌 1,400 萬元(20%)，已納入該府 103 年度預算-水利工程-防洪水利對地方政府之補助項下。

(二) 該工程計畫，共辦理 3 件子工程，原定執行期程為 103 年 1 月至 103 年 12 月 31 日，因施工工區溝渠內積水及週遭緊鄰農業灌溉需求，致前期工區無法施作，以致無法於 103 年 12 月底執行完成及其中 1 子工程「西湖區域排水小型攔、蓄水設施工程」，至 103 年 12 月底止已流標多次，已展延期程至 105 年 6 月底完工，截至 105 年 3 月 20 日止，實際支用數為 4,693 萬 5,082 元（如附補助款執行情形），目前持續執行中。

肆、內部控管機制

一、金門縣政府已訂定「金門縣政府年度施政計畫評核作業要點」，依要點第7點規定略以「計畫主辦單位應依據作業計畫確實執行，並於每月5日前，將上月實際執行情形填報執行進度表，逐級核章後送計畫室彙辦。至進度落後者，則說明落後原因及提出具體因應對策。」

二、平時督導

(一)為嚴格控管各項列管計畫執行進度，督導各計畫主辦單位順利完成計畫之執行，並協助其解決執行過程中之困難問題，每半年召開計畫督導會議；對於進度嚴重落後工程或視實際需要得另行召開會議檢討。

(二)金門縣政府亦訂有「金門縣政府暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業公共工程品質管理作業要點」據以內部管控。

伍、計畫執行效益

一、103年度金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程

(一)區排設置小型攔水設施，攔蓄流水供農業灌溉使用，增加金門地區雨水使用，改善農業用水環境。

(二)「金西地區區域排水小型攔、蓄水設施工程」、「浦邊區排小型攔、蓄水設施工程」，計畫完成可增加約10,000噸蓄水量。

陸、綜合查核意見

一、各計畫歷年已執行完成之工程，請金門縣政府善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。

二、有關103年度「金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程」請督促廠商積極趕辦，務必如期完工、驗收並結案。

三、請金門縣政府確實依「離島建設基金補助計畫」管考作業要點及

經濟部水利署辦理離島建設基金補助計畫執行要點規定辦理。

查核人員：

水源經營組：鍾寬茂、鍾秀琴

查核日期： 105 年 3 月 29 日