

經濟部水利署

查核 105 年度原始憑證留存民間團體案件紀錄

一、查核計畫(案件)

(一)類別：捐助

(二)名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)

(三)受查機關名稱：臺灣苗栗農田水利會

(四)原始憑證留存機關名稱：臺灣苗栗農田水利會

二、計畫(案件)執行期間及完成情形

項次	工程名稱	執行期程	完成情形
1	104 年度明德水庫清淤工程(陸挖)(第三期)	104. 05. 28~ 105. 09. 21	已完成
2	明德水庫淤積調查及清淤策略計畫	105. 06. 07~ 105. 10. 07	已完成
3	明德水庫監控設備及水文系統改善工程	105. 08. 19~ 105. 11. 26	已完成
4	明德水庫壩趾周邊溢淹改善工程	105. 11. 25~ 106. 02. 24	跨年度預算執行
5	大埔水庫壩區安全監控(視)系統擴充改善工程	105. 08. 19~ 105. 11. 26	已完成
6	大埔水庫水工閘門框及水封更新改善工程	105. 10. 06~ 106. 05. 03	跨年度預算執行中
7	劍潭水庫靜水池右岸護坡整治工程	105. 04. 18~ 105. 06. 16	已完成
8	劍潭水庫蓄水範圍大河底一橋上游右岸護岸改善工程	105. 04. 29~ 105. 06. 27	已完成
9	大埔水庫蓄水範圍獅山二橋左側護岸災害修復工程	105. 04. 18~ 105. 06. 16	已完成
10	明德水庫蓄水區海棠島右側護岸改善工程	105. 11. 07~ 106. 03. 06	跨年度預算執行中

11	明德水庫壩趾滲漏調查及觀監測系統改善計畫	105.12.02~ 106.11.26	跨年度預算 執行中
12	劍潭水庫蓄水區大坪林段 408-1 地號及大桃坪 809 段地號護岸整治工程	105.12.09~ 106.02.06	跨年度預算 執行(已完成)

三、經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形 (單位：元)

項次	工程名稱	經費編列	經費核定	累計撥付數	賸餘款繳回
1	104 年度明德水庫清淤工程(陸挖)(第三期)	5,173,000	5,173,000	1,551,900	1,517,967
2	明德水庫淤積調查及清淤策略計畫	2,000,000	1,909,280	1,909,280	-
3	明德水庫監控設備及水文系統改善工程	6,500,000	5,802,000	5,802,000	-
4	明德水庫壩趾周邊溢淹改善工程	16,200,000	(105)7,119,200 (106)1,779,800	7,119,200	待結案繳回
5	大埔水庫壩區安全監控(視)系統擴充改善工程	3,500,000	2,608,800	2,608,800	
6	大埔水庫水工閘門框及水封更新改善工程	6,650,000	5,032,800	5,032,800	
7	劍潭水庫靜水池右岸護坡整治工程	2,000,000	1,586,400	1,586,400	應繳回 576
8	劍潭水庫蓄水範圍大河底一橋上游右岸護岸改善工程	3,500,000	2,631,200	2,631,200	-
9	大埔水庫蓄水範圍獅山二橋左側護岸災害修復工程	1,500,000	1,172,000	1,172,000	-
10	明德水庫蓄水區海棠島右側護岸改善工程	9,500,000	(105)7,224,800 (106)1,806,200	7,224,800	
11	明德水庫壩趾滲漏調查及觀監測系統改善計畫	3,500,000	(105) 583,575 (106)1,361,675	583,575	
12	劍潭水庫蓄水區大坪林段 408-1 地號及大桃坪 809 段地號護岸整治工程	5,000,000	3,870,400	3,870,400	

四、查核事項：

抽核 7 件原始憑證保管及執行情形。

五、查核結果

- (一)104 年度明德水庫清淤工程(第三期)：發包總經費 517 萬 3,000 元，中央全額補助，本案為跨年度案件，本署於 104 年度核撥 1 萬 5,597 元及 105 年度核撥 153 萬 6,303 元，累計核撥 155 萬 1,900 元。經查 105 年度苗栗水利會撥付廠商工程款 2 萬 1,536 元，累計核銷數為 2 萬 1,536 元，本工程已完工決算，決算經費為 3 萬 3,933 元，該水利會已繳回工程賸餘款 151 萬 7,967 元。
- (二)明德水庫淤積調查及清淤策略計畫委託技術服務：發包總經費 190 萬 9,280 元，中央全額補助，本署已核撥 190 萬 9,280 元。苗栗水利會撥付廠商技術服務款 184 萬 8,000 元及管理行政費 6 萬 1,280 元，累計核銷數為 190 萬 9,280 元，本委託服務已辦理決算，決算經費為 190 萬 9,280 元。
- (三)明德水庫監控設備及水文系統改善工程：發包總經費 580 萬 2,000 元，中央全額補助，本署累計核撥 580 萬 2,000 元。苗栗水利會撥付廠商工程款 530 萬元、空汙費 1 萬 4,133 元、管理費 14 萬 8,927 元及委託技術服務費 33 萬 8,940 元，累計核銷數為 580 萬 2,000 元，本工程已完工決算，決算經費為 580 萬 2,000 元。
- (四)大埔水庫壩區安全監控(視)系統擴充改善工程：發包總經費 326 萬 1,000 元，中央補助 80%為 260 萬 8,800 元，本署累計核撥 260 萬 8,800 元。苗栗

水利會撥付廠商工程款 282 萬 9,000 元、空汙費 6,716 元、委託技術服務費 7 萬 7,187 元及管理行政費 7 萬 3,561 元，累計核銷數為 298 萬 6,464 元，本工程已完工，尚未辦理結算作業，決算後尚有餘款應依補助比例繳回本署。

(五) 劍潭水庫靜水池右岸護坡整治工程：發包總經費 198 萬 3,000 元，中央補助 80% 為 158 萬 6,400 元，本署已核撥 158 萬 6,400 元。苗栗水利會撥付廠商工程款 186 萬 8,000 元、空汙費 6,227 元及管理費 10 萬 8,773 元，累計核銷數為 198 萬 3,000 元，本工程已完工決算，工程決算經費為 198 萬 3,000 元。惟因本案管理費誤支劍潭水庫蓄水範圍大河底一橋上游右岸護岸改善工程旅費 720 元，請重新辦理決算，辦理繳回 576 元。

(六) 劍潭水庫蓄水範圍大河底一橋上游右岸護岸改善工程：發包總經費 328 萬 9,000 元，中央補助 80% 為 263 萬 1,200 元，本署已核撥 263 萬 1,200 元。苗栗水利會撥付廠商工程款 310 萬元、空汙費 8,267 元及管理費 18 萬 733 元，累計核銷數為 328 萬 9,000 元，本工程已完工決算，工程決算經費為 328 萬 9,000 元。

(七) 大埔水庫蓄水範圍獅山二橋左側護岸災害修復工程：發包總經費 146 萬 5,000 元，中央補助 80% 為 117 萬 2,000 元，本署已核撥 117 萬 2,000 元。苗栗水利會撥付廠商工程款 138 萬元、空汙費 4,600 元及管理費 8 萬 400 元，累計核銷數為 146 萬 5,000 元，本工程已決算，工程決算經費為 146 萬 5,000 元。

六、查核結論

- (一)已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮其效益。
- (二)跨年度執行尚未完工部分，請積極辦理及續完成核銷結案，如有賸餘款應速繳回。
- (三)「劍潭水庫靜水池右岸護坡整治工程」所支管理費誤支為「劍潭水庫蓄水範圍大河底一橋上游右岸護岸改善工程」旅費 720 元部分，請辦理決算修正，及繳回 576 元。

查核人員：

主計室：楊淳涵

水源經營組：邱士恩

查核日期：106 年 2 月 17 日