

98 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」 臺南縣政府工程執行及經費支用情形查核報告

一、計畫執行進度

98 年度計辦理 3 件工程，十份村唐明殿西排水改善工程已完成決算並核銷，六德里重劃區小排 3-2 水路改善工程及岡山溪排水改善工程已竣工及完成驗收，現辦理決算中。

二、整體經費與補助款支用情形

(一) 經費支用情形

1. 十份村唐明殿西排水改善工程；本署核撥 3,157,254 元，實際執行數為 3,102,198 元，節餘款 55,056 元，已核銷完畢並結案。
2. 六德里重劃區小排 3-2 水路改善工程；本署核撥 884,000 元，目前辦理決算中。
3. 岡山溪排水改善工程；本署核撥 3,232,000 元，目前辦理決算中。

(二) 本署補助辦理十份村唐明殿西排水改善工程等 3 件工程，核定經費計 7,273,254 元，經查補助經費支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益

(一) 十份村唐明殿西排水改善工程：改善水路長度 145 公尺，半重力式擋土牆 19 公尺、版橋 1 座，受益面積 36.3 公頃。

- (二) 六德里重劃區小排 3-2 水路改善工程：改善水路長度 224 公尺，受益面積 17.5 公頃。
- (三) 岡山溪排水改善工程：改善水路長度 135 公尺，受益面積 40 公頃。

五、結論

- (一) 六德里重劃區小排 3-2 水路改善工程及岡山溪排水改善工程已完工並驗收，請儘速編製決算書送本署，倘有剩餘款則請一併繳回，俾利結案。
- (二) 本計畫已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作的，以發揮其效益，並避免發生閒置情形。
- (三) 99 年度核定工程辦理時，請依本署 99 年 1 月 27 日經水源字第 09915000570 號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案(修正本)」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：

會計室：陳文信

水源經營組：黃惠欽

查核日期： 99 年 3 月 2 日

98 年度水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫
補捐助款查核會議出席人員簽名冊

主辦單位：水利署

時間	99 年 3 月 2 日	地點	台南縣政府
主持人	郭耀程	紀錄	黃嘉欽
出席人員			
機關 (單位)	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註
1	台南縣政府 科長	邱雨文	
2		陳月仁	
3		顏介宏	
4	七股鄉公所 技士	葉章琳	
5			
6			
7	善化鎮公所 技士	林金山	
8			
9			
10	歸仁鄉公所 技士	陳燕青	
11			
12			
13	水利署	陳文信	

