

98 年度「水利會事業區域外農田水利設施更新改善計畫」花蓮縣政府工程執行及經費支用情形查核報告

一、計畫執行進度

縣府 98 年度辦理 3 件工程，其中長良地區農水設施改善工程、卓溪鄉安南圳路改善工程已完工並已辦理決算，另靜浦村三富水圳設施改善工程已完工並正辦理決算中。

二、整體經費與補助款支用情形

(一) 98 年度執行結果：

1. 「長良地區農水設施改善工程」目前已完工驗收並辦理決算，本署撥付金額為 4,893,470 元，實際支用數 4,892,854 元，餘款 616 元。。
2. 「卓溪鄉安南圳路改善工程」目前已完工驗收並辦理決算，本署撥付金額為 7,115,529 元，實際支用數 7,176,249 元，超支 60,720 元；惟本件工程 98 年度未奉保留，超支部分仍請該府自籌財源辦理。
3. 「靜浦村三富水圳設施改善工程」目前已完工驗收正辦理決算中，本署撥付金額為 5,523,453 元，實際支用數 5,416,899 元，餘款 106,554 。

(二) 本署 98 年度核定補助花蓮縣政府辦理水利事業區外農田水利設施更新改善計畫工程 3 件，總經費 1,753 萬 2,452 元。本項補助款已納入花蓮縣政府 98 年度預算，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作

業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並請受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益

1. 長良地區農水設施改善工程：圳路改善 1700 公尺，受益面積 207 公頃。
2. 卓溪鄉安南圳路改善工程：圳路改善 6000 公尺，受益面積 100 公頃。
3. 靜浦村三富水圳設施改善工程：圳路改善 880 公尺，受益面積 98 公頃。

五、結論

- （一）已竣工之工程請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
- （二）卓溪鄉安南圳路改善工程超支部分仍請該府自籌財源辦理。
- （三）99 年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署 99 年 1 月 27 日經水源字第 09915000570 號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：

會計室：謝喬峰

水源經營組：黃惠欽

查核日期： 99 年 2 月 25 日

98 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善工程」

補捐助案件查核會議

98 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善工程」

補捐助案件查核會議

【出席人員簽名冊】

第 1 頁,共 1 頁

時間	99 年 2 月 25 日上午 10 時 20 分		地點	花蓮縣政府工務處水利科會議室	
主持人	郭耀程		紀錄	葉志銘	
出席單位及人員	出席單位及人員			簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註
	1	經濟部水利署			
				謝喬峰	
	2			葉志銘	
	3	豐濱鄉公所		林慶龍	
	4	玉里鎮公所		張耀毅	
	5	卓溪鄉公所		魏國榮 潘懷現 葉耀聖	
	6	花蓮縣政府		李敏傑	
				黃承道	