

98 年度「水利會事業區域外農田水利設施更新改善計畫」 雲林農田水利會工程執行及經費支用情形查核報告

一、計畫執行進度

98 年度補助辦理 8 件工程，截至 98 年 12 月底止，所有工程均已完工。

二、整體經費與補助款支用情形

(一) 經費與補助款支用情形

1. 北謝厝寮水井小給 1 改善工程，98 年度核撥 624,000 元，實際執行數為 617,646 元，節餘 6,354 元。
2. 北謝厝寮口湖小排改善工程，98 年度核撥 720,200 元，實際執行數為 714,416 元，節餘 5,784 元。
3. 下茄塘排水改善工程，98 年度核撥 538,510 元，實際執行數為 535,612 元，節餘 2,898 元。
4. 半治小排 4 改善工程(第一期)，98 年度核撥 3,181,000 元，實際執行數為 3,177,580 元，節餘 3,420 元。
5. 埔心排水改善工程(第三期)，98 年度核撥 3,774,000 元，實際執行數為 3,748,960 元，節餘 25,040 元。
6. 大埤鄉北鎮村(鎮平)排水改善工程，98 年度核撥 517,500 元，實際執行數為 515,073 元，節餘 2,427 元。
7. 北謝厝寮小排 4 改善工程，98 年度核撥 3,060,500 元，實際執行數為 3,034,529 元，節餘 25,971 元。
8. 北謝厝寮林厝小排 1-1 改善工程，98 年度核撥 684,300 元，實際執行數為 680,633 元，節餘 3,667 元。

(二) 本署核定補助辦理上述 8 件工程計 13,100,010 元，實際執行數計 13,024,449 元，經查補助經費支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系

統」及「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益

- (一) 北謝厝寮水井小給 1 改善工程：改善水路長度 240 公尺，受益面積 44 公頃。
- (二) 北謝厝寮口湖小排改善工程：改善水路長度 200 公尺，受益面積 30 公頃。
- (三) 下茄塘排水改善工程：改善水路長度 200 公尺，受益面積 25 公頃。
- (四) 半治小排 4 改善工程(第一期)：改善水路長度 850 公尺，受益面積 200 公頃。
- (五) 埔心排水改善工程(第三期)：改善水路長度 1165 公尺，受益面積 180 公頃。
- (六) 大埤鄉北鎮村(鎮平)排水改善工程：改善水路長度 180 公尺，受益面積 10 公頃。
- (七) 北謝厝寮小排 4 改善工程：改善水路長度 500 公尺，受益面積 40 公頃。
- (八) 北謝厝寮林厝小排 1-1 改善工程：改善水路長度 288 公尺，受益面積 6 公頃。

五、結論

- (一) 已竣工之工程請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
- (二) 99 年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署 99 年 1 月 27 日經水源字第 09915000570 號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方

案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：

會計室：廖瓊霞

水源經營組：黃惠欽

查核日期： 99 年 3 月 12 日

**98 年度水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫
補捐助款查核會議出席人員簽名冊**

主辦單位：水利署

時間	99 年 3 月 12 日		地點	雲林農田水利會
主持人	林元鵬 前任工程師		紀錄	黃惠欽
出席人員				
機關 (單位)	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註	
1	雲林農田水利會 工務組長	陳淑霞		
2		會計股長 林美伶		
3		工務股長 廖政宏		
4		麻園工作站 柯俊雄		
5		石面工作站 王俊傑		
6		大埤工作站 曾得裕		
7	水利署	飛沙工作站 李子寬		
8		五塊工作站 吳俊佑		
9		工務股長 副工程師 陳信成 張智欽		
10	水利署			
11				
12		課員 劉民祐		
13		科員 廖瓊霞		

林元鵬 簽

