經濟部水利署 100 年度「易淹水地區水患治理計畫」委託及補助嘉義縣政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

易淹水地區水患治理計畫：

- 1.委託辦理治理工程：計 2 件工程，截至目前 2 件尚在施工中。
- 2.補助應急工程：計 20 件工程，截至目前已完工 11 件，餘 9 件施工中。
- 3.補助用地費：計 25 件，截至目前土地補償費、地上物補償費皆尚未發價。

二、整體經費與補助款支用情形

(一) 委託辦理治理工程：(抽查 1 件)

六腳排水系統-十字橋下游涵洞改善工程：委託嘉義縣府代辦工程發包總經費約 7,025 萬 7,951 元，該工程施工進度 85%，截至查核日已至五河局請款 2,122 萬 4,187 元，已撥付廠商工程款 1,071 萬 9,884 元，尚有未核銷數請於每月 15 日前查填經費累計表送第五河川局辦理經費核銷，另本工程之剩餘土方收入、AC 刨除料殘餘價值、鋼便橋鋼料殘

值需俟工程完工後始能確定收入金額，請該府儘速趕工辦理決算請款及繳回上述收入款項並辦理經費核銷。

(二) 補助應急工程：(抽查 3 件) 皆已納入該府 100 年度預算。

1. 荷苞嶼排水系統(貴舍排水布袋段)護岸改善應急工程：
補助總工程經費 634 萬 4,102 元，決算數 634 萬 4,102 元，本工程已完工決算，並已全數撥付廠商工程款，惟尚有未核銷 59 萬 595 元部分，請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」於每月 15 日前查填經費累計表送第五河川局辦理經費核銷，監造廠商罰款 1,000 元請繳回第五河川局。
2. 荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水(貴舍段)改善應急工程：補助總工程經費 552 萬 4,558 元，決算數 577 萬 6,243 元，決算數大於補助款之部分由嘉義縣政府自籌，本工程已完工決算，並已全數撥付廠商工程款，有關已撥款未核銷 55 萬 2,456 元部分，請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」於每月 15 日前查填經費累計表送第五河川局辦理經費核銷，該工程剩餘土方收入 1 萬 3,460 元，請該府儘速辦理繳回第五河川局。

3. 埤子頭排水系統-民雄排水好收段南區支流護岸改善應急工程：補助總工程經費 226 萬 3,759 元，決算數 226 萬 3,759 元，本工程已完工決算，並已全數撥付廠商工程款且至第五河川局辦理經費核銷完畢，逾期罰款 354 元請該府儘速辦理繳回第五河川局。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達 10% 以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，並提報趕工計畫，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益

- (一) 六腳排水系統—十字橋下游涵洞改善工程：十字橋改建、上下游堤岸整治共 350M，可改善過溝六腳村部落淹水面積 500 公頃及保護人口約 8000 人。
- (二) 荷苞嶼排水系統(貴舍排水布袋段)護岸改善應急工程：排水路改善 200 公尺，可改善計畫區淹水面積約 250 公頃及當地住戶、居民(約 100 戶、500 人)之淹水情形，減少農業及住宅

損失。

(三) 荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水(貴舍段)改善應急工程：堤岸加高 2000m，改善淹水面積 30 公頃。

(四) 埤子頭排水系統-民雄排水好收段南區支流護岸改善應急工程：排水護岸改善 100 公尺，改善淹水面積 10 公頃。

五、其他事項

(一) 100 年度已完工尚未辦理決算之工程，請嘉義縣政府儘速辦理決算，並將決算書函送本署第五河川局備查；其有節餘款違約金或罰款者應儘速繳回該局。

(二) 100 年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交其他單位管理，並請儘速辦理移交接管事宜。

(三) 各項工程請嘉義縣政府確實依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款，並於每月 15 日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第五河川局辦理經費核銷。

(四) 本署補助或委託辦理之工程，請該府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請

務必填為『經濟部水利署』，以利本署督導管控執行情形。

- (五) 工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。
- (六) 荷苞嶼排水系統(貴舍排水布袋段)護岸改善應急工程、荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水(貴舍段)改善應急工程及埤子頭排水系統-民雄排水好收段南區支流護岸改善應急工程之契約未納入考核工作小組訪查及各機關工程督導小組督導得依據「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」扣點之規定。
- (七) 建議於招標階段應敘明保固保證金百分比及保固期限，提供投標廠商評估工程標價之參考。

查核人員：第五河川局：陳清郁

會計室：廖瓊霞、林朱釗

工程事務組：顏肇翰

土地管理組：黃秋碧、林高州

河川海岸組：張稚輝、莊凱婷

查核日期：101年4月11日