經濟部水利署 100 年度「易淹水地區水患治理計畫」委託及補助台南市政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

(一) 該府易淹水地區水患治理計畫 100 年度辦理工程如下：

1. 治理工程：計 21 件工程，截至 100 年 12 月底止 6 件已完工，其中 2 件已辦理決算、4 件現正辦理決算作業，另 15 件工程現正施工中。
2. 規劃：計 8 件案件，所有案件皆已辦理決算作業。
3. 應急工程：計 35 件工程，截至 100 年 12 月底止 32 件已完工，其中 27 件已辦理決算、5 件現正辦理決算作業，另 3 件工程現正施工中。
4. 用地取得部分：計 20 件工程，截至 100 年 12 月底止 11 件已完成發價作業，另 9 件工程現正辦理發價作業程序中。

二、整體經費與補助款支用情形

(一) 抽查委辦工程 4 件：

1. 麻豆鎮港尾里客子寮聚落保護措施：台南市政府委託麻豆區公所代辦工程發包總經費 3,546 萬 6,021 元，該工程公所已完工驗收完成，市府至六河局請款數為 3,191 萬

9,419 元(約總工程經費 90%)，請市府儘速辦理工程決算請款及核銷；本工程公所與廠商尚有履約爭議處理中，惟公所已撥付廠商全數工程款 3,267 萬 8,400 元及空污費 8 萬 8,960 等支出，違約金扣款計 28 萬 3,633 元仍請市府繳回本署六河局。

2. 將軍溪排水下游左岸將軍中排至出海口整治工程第 2 期：台南市政府委託將軍區公所代辦工程發包總經費約 1 億 6,445 萬 7,668 元(第一次變更)，目前工程進度 80%，市府至六河局請款數為 1 億 4,603 萬 4,806 元(約總工程經費 90%)；公所已撥付廠商工程款項 1 億 124 萬 7,010 元、委外測設監造服務費 239 萬 6,673 元、空污費 41 萬 6,480 元，請儘速完工決算並辦理請款及核銷。
3. 大腳腿排水出口改善工程：委託台南市政府代辦工程發包總經費 3,504 萬 2,059 元，工程已完工決算金額 3,504 萬 2,059 元並已撥付廠商全數工程款及核銷完畢。
4. 港尾溝溪排水改善工程 (0k+513~1k+813) (第 1 標)：台南市政府委託仁德區公所代辦工程發包總經費 8,229 萬 1,127 元，工程已完工且決算金額 8,229 萬 1,127 元；公所已撥付空污費 19 萬 9,467 元及廠商全數工程款 7,869 萬

3,800 元等支出，目前已至六河局請款完畢並全數核銷，且已繳回違約金 1 萬 3,518 元。

(二) 抽查補助工程：抽查應急工程 4 件，皆已納入該府 100 年度預算。

1. 官田鄉渡頭溪排水八葛橋上游段、下游段護岸應急工程：補助總工程經費 1,177 萬 906 元，已完工驗收決算金額 1,177 萬 906 元，並撥付廠商全數工程款，目前已至六河局全數請款惟尚未辦理經費核銷完畢，請該府於每月 15 日前查填經費累計表送第六河川局辦理經費核銷。
2. 仁德鄉三爺溪支流車路墘排水及縱貫橋東側排水自動閘門應急工程：補助總工程經費 331 萬 1,191 元，本案已完工驗收決算金額 331 萬 1,191 元，並撥付廠商全數工程款，目前已至六河局全數請款及辦理經費核銷完畢。
3. 七股鄉後港村南漚中排 6 及後港中排三護岸應急工程：補助總工程經費 450 萬 5,581 元，本案已完工驗收決算金額 450 萬 5,637 元，決算數大於補助經費部份 56 元係由市府自籌經費，已撥付廠商全數工程款，目前已至六河局全數請款惟尚未辦理經費核銷完畢，請該府於每月 15 日前查填經費累計表送第六河川局辦理經費核銷。另有工程違

約金 2 萬 4,890 元已繳回六河局。

4. 後壁鄉崩埤排水二(新嘉村段)簡易抽水站及排水應急工程：
補助總工程經費 1,504 萬 5,285 元，本案已完工驗收決算金額 1,504 萬 5,285 元，目前至六河局請款 907 萬 3,986 元，該府已撥付廠商全數工程款 1,419 萬 1,337 元，請該府儘速辦理請款，經費未核銷完畢部份請該府於每月 15 日前查填經費累計表送第六河川局辦理經費核銷。另有工程違約金 2 萬 8,383 元已繳回六河局。

(三) 抽查委辦規劃：共抽查 2 件案件（劉厝、六成、七股地區及漚汪排水等系統整治及環境營造規劃及後鎮菁寮排水系統整治及環境營造規劃），該 2 案件已完成並已辦理決算及請款，請該府儘速辦理經費核銷。

(四) 抽查補助用地費：皆已納入該府 100 年度預算。

1. 100 年度易淹水地區水患治理計畫補助台南市政府辦理用地取得共計 13 件，已完成發價 7 件，未完成發價 6 件，中央補助用地費金額為 1,287,978 千元，100 年度向本署請撥金額為 949,059 千元，該府已撥付金額為 867,952 千元，均未辦理決算。
2. 本次抽查 3 件工程，經核對預算書、契約書及印領清冊等相

關佐證資料，尚無不符規定之情事。至該府已完成撥款但尚未辦理決算部分，已要求該府儘快完成核銷作業，並將決算書函送本署第六河川局備查及將剩餘款繳回。

3. 本次抽查案件經費撥付查核情形說明如下：

- (1) 「安定鄉安定排水下游抽水站新建工程」中央補助用地費 6,500 千元，100 年度向本署第六河川局請撥 6,339 千元，包括陳報徵收 6,290 千元（地價 6,171 千元及物上物 119 千元）及作業費 49 千元，其中陳報徵收部分台南市政府已辦理發放且業主已領取，未領取部分存入專戶。
- (2) 「後營排水謝厝寮抽水站新建工程」中央補助用地費 4,000 千元，已向本署第六河川局請撥陳報徵收 3,544 千元部分，台南市政府已辦理發放且業主已領取，未領取部分存入專戶。
- (3) 「永康排水抽水站新建工程用地費」中央補助用地費 36,294 千元，採協議價購方式辦理，100 年度向本署請撥 36,042 千元，該部分台南市政府已完成撥款程序，至用地作業費由「永康排水抽水站新建工程用地先期作業」案支應，已於 99 年度撥付完成。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益

- (一) 麻豆鎮港尾里客子寮聚落保護措施：辦理簡易抽水措施及閘門、聯外及圍堤道路護岸加高，受益面積約477公頃。
- (二) 將軍溪排水下游左岸將軍中排至出海口整治工程(第2標)：改善水路長度2000公尺，受益面積約477公頃。
- (三) 港尾溝溪排水改善工程(0k+513~1k+813)(第2標)：改善水路長度1300公尺，受益面積626公頃。
- (四) 大腳腿排水出口段改善工程：改善水路長度約200公尺，受益面積約50公頃。
- (五) 仁德鄉三爺溪支流車路墘排水及縱貫橋東側排水自動閘門應急工程：新建雙孔箱涵1座、單孔箱涵1座、自動閘門3座，受益面積約15公頃。

- (六) 官田鄉渡頭溪排水八葛橋下游段護岸應急工程：新建護岸 320 公尺，受益面積約 30 公頃。
- (七) 官田鄉渡頭溪排水上游(八葛橋上游段)護岸應急工程：新建護岸 160 公尺，受益面積約 30 公頃。
- (八) 七股鄉後港村南漚中排 6 及後港中排三護岸應急工程：新建護岸改善 100 公尺，受益面積約 41 公頃。
- (九) 後壁鄉崩埤排水二(新嘉村段)簡易抽水站及排水應急工程：簡易抽水站 2cms1 座，受益面積 1129 公頃。

五、其他事項（會議結論）

- (一) 100 年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。
- (二) 100 年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
- (三) 各項工程請台南市政府確實依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款；另依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」於每月 15 日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第五河川局辦理經費核銷。
- (四) 易淹水地區水患治理計畫疏濬清淤併辦土石標售工程土石方

如係屬有價料者，請該府依據「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」第 16 條規定辦理。並依預算法第五十九條規定辦理「收支不得坐抵，土石標售收入由得標廠商依規定繳至縣(市)政府後解繳國庫」。

- (五) 本署補助或委託辦理之工程，請該府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為『經濟部水利署』，以利本署督導管控執行情形。
- (六) 工程進度落後標案，請儘速排除落後原因,加速趕辦。

查核人員：第六河川局：劉崇亮、李憲榮

會計室：張庭毓、廖瓊霞

工程事務組：江文助

河川海岸組：涂敬新

土地管理組：郭美利

查核日期：101年3月28日