

經濟部水利署 101 年度「易淹水地區水患治理計畫」委託及補助苗栗縣政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

- (一) 治理工程：計 4 件工程，截至本查核日為止，均已發包施工中。
- (二) 應急工程：計 5 件工程，截至本查核日為止，均已完工。
- (三) 用地取得部分：計 13 件工程，截至本查核日為止，已全部完成發價者 4 件，部分完成發價 6 件，均未使用 3 件。
- (四) 「重要河川環境營造工程」委辦及補助工程 1 件，截至本查核日為止，已發包施工中。

二、整體經費與補助款支用情形

- (一) 治理工程：（抽查 1 件）

1.北勢溪急要段治理工程(第一標)：核定辦理金額 166,975,000 元，101 年度本署核撥 99,642,714 元，核銷數為 78,354,630 元，本案尚未完工，有關已撥款未核銷部分，請依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」於每月 15 日前查填經費累計表送第二河川局辦理經費核銷。

(二) 應急工程：(抽查 1 件)

1. 後龍溪出口右岸滯洪池護岸應急工程：核定辦理金額 20,000,000 元，本案已完工，決算金額 17,723,000 元，該府正辦理向本署請款中。

(三) 補助用地費：(抽查 2 件)

1. 房裡溪田中橋左岸堤防工程(用地)：核定辦理金額 5,551,000 元，101 年度本署核撥 4,621,000 元，本案協議價購部分業已完成發價作業，辦理徵收部份尚在公告中。
2. 竹盛堤防工程用地費(用地)：核定辦理金額 10,828,000 元，101 年度本署核撥 10,828,000 元，本案已完成發價作業，擬向本署辦理決算核銷中。

(四) 委辦「重要河川環境營造工程」：(抽查 1 件)

1. 汶水溪象鼻嘴堤防防災減災工程：本件為跨年度(99~102)工程，核定辦理金額 69,078,880 元，101 年度本署累計核撥 37,258,400 元，截至本(3/19)查核日止已完工進度 82.17%，該府已支付承商 16 次估驗工程款計 37,258,400 元，並已向本署辦理核銷，本案工程目前配合道路工程仍在施工中。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達 20% 以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益

- (一) 北勢溪急要段治理工程(第一標)：河道改善 656 公尺，改善淹水面積約 166 公頃。
- (二) 後龍溪出口右岸滯洪池護岸應急工程：滯洪池 1 座，改善淹水面積約 20 公頃。
- (三) 汶水溪象鼻嘴堤防防災減災工程：本案為汶水橋延伸至錦卦大橋道路工程併案辦理象鼻嘴堤防防災減災工程，待完工後將有效維護河防安全，確保民眾生命財產安全並改善用路人通行品質。

五、其他事項

- (一) 101 年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。
- (二) 101 年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發

揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。

- (三) 本署補助或委託辦理之工程，請該府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為『經濟部水利署』，以利本署督導管控執行情形。
- (四) 工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。
- (五) 部分工程契約未依據「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」扣點之規定辦理。
- (六) 空氣污染防制費應由業主繳納，不應納入發包工作費中由廠商支付，再向機關請款。
- (七) 契約應載明開工、完工、工期、保固年限及相關物價調整規定。

查核人員：第二河川局：張富安

會計室：謝喬峰

土地組：廖垂麟

工程事務組：顏肇翰

河川海岸組：郭曜琪、賴烱賓、黃月琴

查核日期：102年3月19日