經濟部水利署 102 年度「易淹水地區水患治理計畫」及「重要河川環境營造工程」委託補助苗栗縣政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

(一) 治理工程：計 3 件工程，截至本查核日為止，均已完工。

(二) 應急工程：計 12 件工程，截至本查核日為止，均已完工。

(三) 用地取得部分：計 7 件工程，截至本查核日為止，均已完成發價。

(四) 「重要河川環境營造工程」委辦及補助工程 3 件，截至本查核日為止，均已發包施工中。

二、整體經費與補助款支用情形

(一) 治理工程：(抽查 1 件)

1. 北勢溪急要段治理工程(第三標)：委託苗栗縣政府代辦工程
總經費 1 億 1,975 萬 8,096 元，本工程已完工決算，工作費
決算數 1 億 1,025 萬 7,400 元，已全數撥付承包商，無其他
違約金待繳回事項。

(二) 應急工程：(抽查 2 件，已納入該府 102 年度預算)

1. 西湖溪長潭海龍紀念橋上游左岸應急工程：補助工程總經費金額 1,003 萬 9,615 元，本補助工程已完工決算，決算總經費 1,033 萬 940 元，至本署第二河局請撥總數 1,003 萬 9,615 元，其中變更增加經費 29 萬 1,325 元，係由該府自籌，工作費決算數 9,272 萬元，該府已全數撥付承包商，無其他違約金待繳回事項。
2. 苗栗市西山排水新港大橋旁應急工程：補助工程總經費 1,319 萬 2,294 元元，本補助工程已完工決算，決算總經費 1,319 萬 2,294 元，工作費決算數 1,188 萬元，該府已全數撥付承包商，無其他違約金待繳回事項。

(三) 補助用地費：(抽查 3 件)

1. 「西湖溪四湖二號、高埔一號、法龍一號堤防工程」(用地)：核定金額為 245,580,000 元，中央補助用地費 24,517,574 元，已向本署二局請撥完成。經查用地補償經費徵收 3492170 元，用地補償經費協議價購 20,656,586 元、土地改良物補償費 98,478 元，以上各項查所陳列印領清冊總數經核對尚符，查請撥中央補助款之比例尚符。
2. 「二張犁護岸及橋樑改建工程」(用地)：中央補助用地費 20,435,276 元，已向本署二局請撥完成。經查用地補償經費

徵收 19,046,721 元、土地改良物補償費 986,616 元，以上各項查所陳列印領清冊總數經核對尚符，查請撥中央補助款之比例尚符。

3. 「龍鳳排水治理工程」(用地)：中央補助用地費 32,891,790 元，已向本署二局請撥完成。經查用地補償經費徵收 22,358,903 元、土地改良物補償費 760,731 元，以上各項查所陳列印領清冊總數經核對尚符，查請撥中央補助款之比例尚符。

(四) 委辦「重要河川環境營造工程」：(抽查 1 件)

「99 及 100 年度加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫」、「101 及 102 年度重要河川環境營造計畫」抽查代辦工程：「汶水橋延伸至錦卦大橋道路工程(第一期)及堤防工程~汶水溪象鼻嘴堤防防災減災工程」：堤防工程部分核定經費 6,907 萬 8,880 元，發包後總工程費約 6,907 萬 8,880 元，截至 102 年底累計核撥 5,588 萬 7,600 元，實際核銷數 5,588 萬 7,600 元，截至 102 年 12 月底止進度 96.41%，該府已支付承商 28 次估驗工程款 5,538 萬 8,801 元，本案工程目前配合道路工程仍在施工中。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達 20% 以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益

- (一) 北勢溪急要段治理工程(第三標)：河道改善 517 公尺。
- (二) 西湖溪長潭海龍紀念橋上游左岸應急工程：堤防新建 520 公尺，改善淹水面積約 10 公頃。
- (三) 苗栗市西山排水新港大橋旁應急工程：護岸新建 700 公尺，改善淹水面積約 10 公頃。
- (四) 汶水溪象鼻嘴堤防防災減災工程：本案為汶水橋延伸至錦卦大橋道路工程併案辦理象鼻嘴堤防防災減災工程，待完工後將有效維護河防安全，確保民眾生命財產安全並改善用路人通行品質。

五、其他事項

- (一) 102 年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。

- (二) 102 年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
- (三) 本署補助或委託辦理之工程，請該府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為『經濟部水利署』，以利本署督導管控執行情形。
- (四) 工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。
- (五) 部分工程契約未依據「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」扣點之規定辦理。
- (六) 空氣污染防制費應由業主繳納，不應納入發包工作費中由廠商支付，再向機關請款。
- (七) 契約應載明開工、完工、工期、保固年限及相關物價調整規定。
- (八) 工程合約中部分採用規範、規定(如:公共工程施工品質管理作業要點、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點)，已過時，請採用新版。
- (九) 苗栗市西山排水新港大橋應急工程案，護岸開挖面高程最高達 10M，契約並未編列擋土支撐及相關費項，請考量依勞安相關規定酌予編列。

查核人員：第二河川局：張富安、古瓊淑

會計室：廖瓊霞

土地組：陳建中

工程事務組：陳耀榮

河川海岸組：郭曜琪、張百欣

查核日期：103年3月14日