

98 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」 南投縣政府工程執行及經費支用情形查核報告

一、計畫執行進度

鹿谷鄉麒麟潭水質改善工程已於 98 年度完成發包，屬跨年度（98～99）工程，依南投縣府報告目前取水口處道路崩塌中斷仍未修復，且執行單位（鹿谷鄉公所）與廠商對管材尚有歧見，故尚未施工。

二、整體經費與補助款支用情形

鹿谷鄉麒麟潭水質改善工程本署 98 年度核撥 200 萬元，經查補助經費支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定，按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，請執行單位積極趕工，並限期積極趕工。

四、計畫執行效益

鹿谷鄉麒麟潭水質改善工程：辦理改善水路長度 11000 公尺、取水構造物 1 座，受益面積 60 公頃。

五、結論

- （一）本件工程進度明顯落後，請鹿谷鄉公所於會後一週內提趕工計畫送南投縣政府，並依契約規定辦理，俾利工程進度控管。
- （二）請鹿谷鄉公所儘速依工程進度向南投縣縣府請領工程款，俾利工展。

查核人員：

會計室：楊素蘭

水源經營組：黃惠欽

查核日期：99 年 3 月 16 日

98 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」補捐助款查核會議出席人員簽名冊

主辦單位：水利署

時間	99 年 3 月 16 日	地點	南投縣政府
主持人	鄧耀程	紀錄	黃惠欽
出席人員			
機關（單位）	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註
1 南投縣政府	科長	莊柏椿	
2	技士	許家純	
3			
4			
5 鹿谷鄉公所			
6		李夏萍	
7		黃士博	
8			
9 水利署			
10			
11		楊素蘭	
12			
13			

