

98 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」 彰化農田水利會工程執行及經費支用情形查核報告

一、計畫執行進度

98 年度補助辦理 10 件工程，截至 99 年 3 月 19 日止，舊濁水溪側排、移民三圳一支線、四知圳北幹線、頂頭角排水護岸、頂王功寮一排、國光排水上游段、竹香排水等 7 件改善工程已完成決算，移民三圳二支線、竹香南排水、頂王功寮一排等 3 件改善工程已竣工完成驗收，辦理決算中。

二、整體經費與補助款支用情形

(一) 98 年度執行結果：

- 1、舊濁水溪側排改善工程；98 年度本署核撥 2,286,638 元，實際執行數為 2,285,016 元，節餘款 1,622 元已繳回。
- 2、移民三圳一支線改善工程；98 年度本署核撥 1,827,540 元，實際執行數為 1,827,200 元，節餘款 340 元已繳回。
- 3、移民三圳二支線改善工程；98 年度本署核撥 1,807,390 元，實際執行數為 73,132 元，部份金額 1,734,258 元辦理保留於 99 年度執行。
- 4、竹香南排水改善工程；98 年度本署核撥 1,780,044 元，實際執行數為 72,864 元，部份金額 1,707,198 元辦理保留於 99 年度執行。
- 5、四知圳北幹線改善工程；98 年度本署核撥 3,287,556 元，實際執行數為 3,286,610 元，節餘款 946 元已繳回。
- 6、頂王功寮二排改善工程；98 年度本署核撥 1,670,453 元，實際執行數為 67,585 元，部份金額 1,602,868 元辦理保留於 99 年度執行。

7、頂頭角排水護岸整建工程；98 年度本署核撥 5,922,280 元，實際執行數為 5,922,280 元，無節餘款。

8、頂王功寮一排改善工程；98 年度本署核撥 3,635,884 元，實際執行數為 3,635,884 元，無節餘款。

9、國光排水上游段改善工程；98 年度本署核撥 4,001,919 元，實際執行數為 4,001,919 元，無節餘款。

10、竹香排水改善工程；98 年度本署核撥 5,365,889 元，實際執行數為 5,362,411 元，節餘款 3,478 元已繳回。

(二) 本署核定補助辦理舊濁水溪側排改善工程等 10 件工程計 31,585,593 元，經查補助經費支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。。

四、計畫執行效益

1. 舊濁水溪側排改善工程：改善水路長 218 公尺，構造物 6 座，受益面積 112 公頃。
2. 移民三圳一支線改善工程：改善水路長 421 公尺，構造物 3 座，受益面積 94 公頃。
3. 移民三圳二支線改善工程：改善水路長 534 公尺，構造物 1 座，受益面積 86 公頃。

4. 竹香南排水改善工程：改善水路長 827 公尺，構造物 5 座，受益面積 50 公頃。
5. 四知圳北幹線改善工程：改善水路長 507 公尺，構造物 2 座，受益面積 140 公頃。
6. 頂王功寮二排改善工程：改善水路長 328.5 公尺，構造物 1 座，受益面積 35 公頃。
7. 頂頭角排水護岸整建工程：改善水路長 503.3 公尺，構造物 12 座，受益面積 120 公頃。
8. 頂王功寮一排改善工程：改善水路長 752.5 公尺，構造物 8 座，受益面積 35 公頃。
9. 國光排水上游段改善工程：改善水路長 422 公尺，構造物 9 座，受益面積 50 公頃。
10. 竹香排水改善工程：改善水路長 827 公尺，構造物 5 座，受益面積 69 公頃。

五、結論

- (一) 移民三圳二支線改善工程、竹香南排水改善工程、頂王功寮二排改善工程均已完工並驗收，請儘速編製決算書送本署，倘有剩餘款請一併繳回，俾利結案。
- (二) 另本計畫歷年已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
- (三) 99 年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署 99 年 1 月 27 日經水源字第 09915000570 號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：

會計室：劉民祐

水源經營組：黃惠欽

查核日期：99 年 3 月 19 日

98 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」暨「灌區外水利設施更新改善計畫」補捐款查核會議出席人員簽名冊

主辦單位：水利署

時間	99 年 3 月 19 日	地點	彰化農田水利會
主持人	林正士 代	紀錄	黃志欽
出席人員			
機關 (單位)	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註
1 彰化農田水利會	工務組長	葉清松	
2	工事股長	陳炳郎	
3	副管理師	蔡連蒼	
4	副專員	張素貞	
5	游助理工程師	林大振	
6	工程員	蔡佳村	
7	聯成工程顧問	許廷禎	
8			
9 水利署			
10			
11			
12	課員	劉民祐	