

98 年度「水利會事業區域外農田水利設施更新改善計畫」 屏東農田水利會工程執行及經費支用情形查核報告

一、計畫執行進度

98 年度辦理 3 件工程，已完工並已辦理決算。

二、整體經費與補助款支用情形

(一) 經費支用情形

1、鹽埔幹線改善工程，目前已完工驗收並辦理決算，本署撥付金額為 5,652,000 元，實際支用數 5,652,000 元。

2、社皮排水改善工程，目前已完工驗收並辦理決算，本署撥付金額為 3,738,000 元，實際支用數 3,738,000 元。

3、繁仔寮排水等改善工程，目前已完工驗收並辦理決算，本署撥付金額為 4,861,000 元，實際支用數 4,816,900 元，節餘款 44,100 元。

(二) 本署核定補助屏東農田水利會辦理水利事業區外農田水利設施更新改善計畫工程 3 件(如附查核報告表)，總經費 1,425 萬 1,000 元，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。該會依據「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」第七、八點規定檢附經費累計表二份向本署辦理核銷作業，本署業依該會 99.1.11 屏農水工字第 0990000148 號函將餘款辦理收回繳庫。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定，按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，請執行

單位積極趕工，並限期積極趕工。

四、計畫執行效益

(一) 鹽埔幹線改善工程：圳路改善 480 公尺，受益面積 405 公頃。

(二) 社皮排水改善工程：圳路改善 395 公尺，受益面積 506 公頃。

(三) 繁仔寮排水等改善工程：圳路改善 400 公尺，受益面積 250 公頃。

五、結論

(一) 98 年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。

(二) 99 年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署 99 年 1 月 27 日經水源字第 09915000570 號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：

會計室：謝喬峰

水源經營組：黃惠欽

查核日期： 99 年 3 月 24 日

98 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」暨「無自來水地區供水改善計畫」補捐助款查核會議出席人員簽名冊

主辦單位：水利署

時間	99 年 3 月 24 日		地點	屏東農田水利會	
主持人	陳俊豪		紀錄	黃嘉欽	
出	席		人	員	
機 關 (單 位)	職	稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備	註
1	屏東農田水利會				
2		工務股長	鄭宗麟		
3		助工師	連海明		
4		工程員	沈允婷		
5		會計股長	楊麗珍		
6	屏東縣政府	工程員	陳榮利		
7			郭英川		
8	屏東縣政府	小隊長	楊博恩		
9			許國輝		
10					
11	泰武鄉公所		呂瑞宗		
12					