

100 年度「水利會事業區外農田水利設施  
更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：屏東縣政府

經濟部水利署

101 年 4 月 12 日

# 100 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」

## 屏東縣政府預算執行查核報告

### 一、計畫執行進度

100 年度核定辦理 4 件工程，其中玉水村下冷水坑排水改善工程及萬新國中前農田排水改善工程等 2 件已完工，刻正辦理核銷作業。三和村美園農田排水溝改善工程已完工待驗收。德文部落灌溉系統改善工程進度 93%。

### 二、經費與補助款支用情形

#### (一) 100 年度經費部分

1. 玉水村下冷水坑排水改善工程，本署核撥 3,541,240 元，實際執行數 3,541,240 元，尚未辦理核銷。
2. 萬新國中前農田排水改善工程，本署核撥 1,076,871 元，實際執行數 1,076,871 元，尚有剩餘土價值 1 萬 6,150 元，尚未辦理核銷及繳回。
3. 三和村美園農田排水溝改善工程，本署核撥 444,956 元，保留 444,956 元，已完工待驗收，尚未辦理核銷。
4. 德文部落灌溉系統改善工程，本署核撥 754,262 元，保留 754,262 元，刻正施工中，尚未辦理核銷。

(二) 本署補助屏東縣政府辦理 4 件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。

### 三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。

### 四、工程執行效益

(一) 玉水村下冷水坑排水改善工程：改善水路長度 249.5 公尺，受益面積

80 公頃。

- (二) 萬新國中前農田排水改善工程：改善水路長度 221.7 公尺，受益面積 12.75 公頃。
- (三) 三和村美園農田排水溝改善工程：改善水路長度 152 公尺，受益面積 7 公頃。
- (四) 德文部落灌溉系統改善工程：2 英吋 pvc 管 3,000 公尺，1 英吋 pvc 管 8,000 公尺，6 分 pvc 管 2,000 公尺，攔水壩 1 座，不鏽鋼水塔 10 噸 5 座、5 噸 2 座，受益面積 9.72 公頃。

## 五、結論

- (一) 玉水村下冷水坑排水改善工程，請儘速辦理核銷。
- (二) 萬新國中前農田排水改善工程，請儘速辦理核銷及繳回。
- (三) 三和村美園農田排水溝改善工程，請儘速辦理請款、決算及核銷，如有剩餘款則一併繳回。
- (四) 德文部落灌溉系統改善工程，請積極趕工並依進度辦理請款、決算及核銷，如有節餘款則一併繳回。
- (五) 工程竣工後，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。

查核人員：

會計室：廖瓊霞

水源經營組：李慶平、黃世塞

查核日期：101 年 3 月 21 日