

100 年度「水利會事業區外農田水利設施 更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：苗栗縣政府

經濟部水利署

101 年 4 月 12 日

100 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」

苗栗縣政府預算執行查核報告

一、計畫執行進度

100 年度核定辦理 90 件工程，註銷 2 件，部分合併計發包 71 件，抽查 12 件：穿龍圳改善工程、八寮灣支圳改善工程、壠底寮圳改善工程（第 1 工區）、芎蕉坑農水路等 3 件改善工程、磨藍湖農水路等 3 件改善工程、雙連大坪林等支圳改善工程、三灣村肚兜角農水路等 2 件改善工程、福興里 5 鄰農水路改善工程、九湖村出水坑農水路改善工程等 2 件、豐林村大坡塘 1 鄰農水路改善工程、二湖段 336 地號等 4 件農水路改善工程、泰安南洗水支圳及清安支圳等改善工程，均已完成決算。

二、經費與補助款支用情形

（一）100 年度經費部分

1. 穿龍圳改善工程，本署核撥 3,806,794 元，實際執行數 3,701,474 元，結餘數 105,320 元，尚未辦理核銷及繳回。
2. 八寮灣支圳改善工程，本署核撥 1,557,589 元，實際執行數 1,513,401 元，結餘數 44,188 元，逾期罰款 28,350 元，尚未辦理核銷及繳回。
3. 壠底寮圳改善工程（第 1 工區），本署核撥 1,284,102 元，實際執行數 1,258,342 元，結餘數 25,760 元，尚未辦理核銷及繳回。
4. 芎蕉坑農水路等 3 件改善工程，本署核撥 1,165,356 元，實際執行數 1,153,595 元，結餘數 11,761 元，尚未辦理核銷及繳回。
5. 磨藍湖農水路等 3 件改善工程，本署核撥 1,160,769 元，實際執行數 1,134,324 元，結餘數 26,445 元，尚未辦理核銷及繳回。
6. 雙連大坪林等支圳改善工程，本署核撥 1,686,491 元，實際執行數 1,685,818 元，結餘數 673 元，尚未辦理核銷及繳回。

7. 三灣村肚兜角農水路等 2 件改善工程，本署核撥 877,437 元，實際執行數 877,437 元，尚未辦理核銷。
 8. 福興里 5 鄰農水路改善工程，本署核撥 615,159 元，實際執行數 615,159 元，逾期罰款 640 元，尚未辦理核銷及繳回。
 9. 九湖村出水坑農水路改善工程等 2 件，本署核撥 2,644,809 元，實際執行數 2,644,809 元，逾期罰款 7,140 元，尚未辦理核銷及繳回。
 10. 豐林村大坡塘 1 鄰農水路改善工程，本署核撥 2,330,628 元，實際執行數 2,330,625 元，結餘數 3 元，尚未辦理核銷及繳回。
 11. 二湖段 336 地號等 4 件農水路改善工程，本署核撥 2,946,769 元，實際執行數 2,946,768 元，結餘數 1 元，尚未辦理核銷及繳回。
 12. 泰安南洗水支圳及清安支圳等改善工程，本署核撥 1,337,498 元，實際執行數 1,298,639 元，結餘數 38,859 元，尚未辦理核銷及繳回。
- (二) 本署抽查補助苗栗縣政府辦理之 12 件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。

四、工程執行效益

- (一) 穿龍圳改善工程：受益面積 45.26 公頃，護岸 207.6 米、靜水池 1 座、水閘門 2 組、集水井 1 座。
- (二) 八寮灣支圳改善工程：受益面積 16 公頃，排水溝 225 米、固床工 8 道。
- (三) 壠底寮圳改善工程(第 1 工區)：受益面積 11.86 公頃，排水溝 205 米、集水井 1 座。
- (四) 芎蕉坑農水路等 3 件改善工程：受益面積 13.41 公頃，排水溝 248.4

米。

- (五) 磨藍湖農水路等 3 件改善工程：受益面積 12.59 公頃，排水溝 169 米、涵管 2 支。
- (六) 雙連大坪林等支圳改善工程：受益面積 12 公頃，排水溝 166 米、截牆 2 座、箱涵 5 米、板橋 3 座。
- (七) 三灣村肚兜角農水路等 2 件改善工程：受益面積 9.5 公頃，渠道總長 399.9 米，左右牆厚 50cm，淨高 50cm。
- (八) 福興里 5 鄰農水路改善工程：受益面積 5 公頃，排水溝 100 米，擋土牆 14 米，格柵板 8 組。
- (九) 九湖村出水坑農水路改善工程等 2 件：受益面積 40 公頃，排水溝 665.8 米、集水井 2 座、格柵板 3 組。
- (十) 豐林村大坡塘 1 鄰農水路改善工程：受益面積 20 公頃，排水溝 214.9 米、集水井 1 座
- (十一) 二湖段 336 地號等 4 件農水路改善工程：受益面積 30.31 公頃，排水溝 275.2 米。
- (十二) 泰安南洗水支圳及清安支圳等改善工程：受益面積 10 公頃，擋土牆長 93.8 米，排水溝 31.3 米，集水井 5 座，箱涵 27.5 米。

五、結論

各工程均已完成決算，請儘速辦理核銷及繳回節餘款、逾期罰款等事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。

查核人員：

會計室：蔡玉春

水源經營組：邱士恩、馮曉雯

查核日期：101 年 3 月 13 日