100 年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：彰化縣政府

經濟部水利署

101 年 4 月 12 日

100 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」

彰化縣政府預算執行查核報告

一、計畫執行進度

100 年度核定辦理 14 件工程，註銷 1 件，其中新生村農水路改善工程、新生村十戶農水路改善工程、新生村農水路幹線改善工程(下游段)、漢寶村農水路改善工程、新生村二十七戶農水路改善工程、東勢路水利設施改善工程、通海路水利設施改善工程、萬興段柳子溝小段 373 地號排水改善工程、偉糖段排水改善工程、外竹段 788 地號排水改善工程等 10 件，已完成決算。下庄水利設施改善工程已完成驗收，辦理決算中。下王功寮二排改善工程、新生村十戶農水路幹線改善工程(第 2 期)等 2 件屬 100~101 跨年度工程，均已完工，辦理後續驗收決算作業中。

二、經費與補助款支用情形

(一) 100 年度經費部分

1. 新生村農水路改善工程，本署核撥 1,614,983 元，實際執行數 1,614,983 元，尚未辦理核銷。
2. 新生村十戶農水路改善工程，本署核撥 2,563,537 元，實際執行數 2,563,436 元，結餘數 101 元，已辦理核銷及繳回(100.11.17)。
3. 新生村農水路幹線改善工程(下游段)，本署核撥 3,510,620 元，實際執行數 3,510,620 元，尚未辦理核銷。
4. 漢寶村農水路改善工程，本署核撥 3,161,296 元，實際執行數 3,161,296 元，逾期罰款 9,826 元，已辦理核銷及繳回罰款(101.3.1)。
5. 新生村二十七戶農水路改善工程，本署核撥 3,345,118 元，實際執行數 3,345,118 元，已辦理核銷。
6. 下王功寮二排改善工程，本署核撥 1,030,086 元，另保留 1,030,086 元至 101 年度繼續執行，查核日已完工，尚未請撥保留款。
7. 新生村十戶農水路幹線改善工程(第 2 期)，本署核撥 1,281,970 元，另保留經費 2,477,380 元至 101 年度繼續執行，查核日已完工，尚未

請撥保留款。

8. 東勢路水利設施改善工程，本署核撥 718,025 元，已辦理核銷，惟實際執行數 717,978 元，結餘款 47 元尚未繳回。
9. 通海路水利設施改善工程，本署核撥 980,063 元，已辦理核銷，惟實際執行數 980,031 元，結餘款 32 元尚未繳回。
10. 下庄水利設施改善工程，本署核撥 608,671 元，查核日已完工，尚未辦理核銷。
11. 萬興段柳子溝小段 373 地號排水改善工程，本署核撥 2,960,687 元，實際執行數 2,960,687 元，逾期罰款 20,267 元，尚未辦理核銷及繳回罰款。
12. 偉糖段排水改善工程，本署核撥 2,691,533 元，實際執行數 2,691,533 元，尚未辦理核銷。
13. 外竹段 788 地號排水改善工程，本署核撥 3,068,348 元，實際執行數 3,060,311 元，結餘款 8,037 元，尚未辦理核銷及繳回。

(二) 本署補助彰化縣政府辦理 13 件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補(捐)助單位積極趕工，限期趕上工程進度。

四、工程執行效益

- (一) 新生村農水路改善工程：改善排水路長度 641 公尺，構造物 3 座。
- (二) 新生村十戶農水路改善工程：改善排水路長度 687 公尺，構造物 2 座。
- (三) 新生村農水路幹線改善工程(下游段)：改善排水路長度 297 公尺。
- (四) 漢寶村農水路改善工程：改善排水路長度 589 公尺，構造物 4 座。
- (五) 新生村二十七戶農水路改善工程：改善排水路長度 575 公尺，構造物

13 座。

(六) 下王功寮二排改善工程：改善排水路長度 155 公尺，構造物 3 座。

(七) 新生村十戶農水路幹線改善工程(第 2 期)：改善排水路長度 414 公尺，構造物 2 座。

(八) 東勢路水利設施改善工程：改善排水路長度 200 公尺，構造物 1 座。

(九) 通海路水利設施改善工程：改善排水路長度 196 公尺，構造物 3 座。

(十) 下庄水利設施改善工程：改善排水路長度 162 公尺，構造物 1 座。

(十一) 萬興段柳子溝小段 373 地號排水改善工程：改善排水路長度 180 公尺，u 型溝 180 公尺。

(十二) 偉糖段排水改善工程：改善排水路長度 217 公尺，u 型溝 217 公尺，箱涵 3 座。

(十三) 外竹段 788 地號排水改善工程：改善排水路長度 230 公尺，u 型坐槽 230 公尺，過路箱涵座 11 公尺。

五、結論

(一) 下王功寮二排改善工程、新生村十戶農水路幹線改善工程(第 2 期)等 2 件，請儘速請款。

(二) 各工程均已竣工，請儘速辦理決算、核銷及繳回節餘款、逾期罰款等事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。

查核人員：

會計室：謝喬峰

水源經營組：馮曉雯

查核日期：101 年 3 月 14 日