

100 年度「水利會事業區外農田水利設施 更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：臺南市政府

經濟部水利署

101 年 4 月 12 日

100 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」

臺南市政府預算執行查核報告

一、計畫執行進度

100 年度核定辦理 14 件工程，部分合併計發包 10 件，均已完工核銷。

二、經費與補助款支用情形

(一) 100 年度經費部分

1. 山子腳小排 18-1 排水路改善工程，本署核撥 563,000 元，實際執行數 563,000 元，已辦理核銷。
2. 大社重劃區上游段排水改善工程，本署 99 年度核撥 300,000 元，100 年度核撥 7,550,000 元，實際執行數 7,850,000 元，已辦理核銷。
3. 白米地區農水路更新改善工程，本署核撥 804,000 元，實際執行數 804,000 元，已辦理核銷。
4. 大社重劃區中排六改善工程第 2 期，本署核撥 1,405,000 元，實際執行數 1,405,000 元，已辦理核銷。
5. 竹圍村山仔腳地區農水路更新改善工程，本署核撥 558,000 元，實際執行數 558,000 元，逾期罰款 5,772 元，已辦理核銷及繳回。
6. 苓子寮重劃區旱小排十五、二十六、二十七排水等 3 件改善工程，本署核撥 2,311,000 元，實際執行數 2,311,000 元，已辦理核銷。
7. 苓子寮重劃區旱小排十、十二排水等 2 件改善工程，本署核撥 1,450,000 元，實際執行數 1,450,000 元，已辦理核銷。
8. 苓子寮重劃區旱小排十六、十七排水等 2 件改善工程，本署核撥 1,280,000 元，實際執行數 1,280,000 元，已辦理核銷。
9. 苓子寮重劃區旱小排九排水改善工程，本署核撥 1,305,000 元，實際執行數 1,305,000 元，已辦理核銷。
10. 苓子寮重劃區旱小排二十排水改善工程，本署核撥 1,432,000 元，實際執行數 1,432,000 元，已辦理核銷。

(二) 本署補助臺南市政府辦理 14 件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補助管考要點」相關規定按月

辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。

四、工程執行效益

- （一）山子腳小排 18-1 排水路改善工程：改善水路 130 公尺，構造物 4 座，受益面積 6.1 公頃。
- （二）大社重劃區上游段排水改善工程：改善水路 236 公尺，構造物 1 座，受益面積 60 公頃。
- （三）白米地區農水路更新改善工程：改善水路 76 公尺，構造物 2 座，受益面積 60 公頃。
- （四）大社重劃區中排六改善工程第 2 期：改善水路 97 公尺，受益面積 50 公頃。
- （五）竹圍村山仔腳地區農水路更新改善工程：改善水路 99 公尺，受益面積 5.6 公頃。
- （六）苓子寮重劃區旱小排十五、二十六、二十七排水改善工程：改善水路 645 公尺，構造物 11 座，受益面積 120 公頃。
- （七）苓子寮重劃區旱小排十、十二排水改善工程：改善水路 370 公尺，受益面積 60 公頃。
- （八）苓子寮重劃區旱小排十六、十七排水改善工程：改善水路 453 公尺，構造物 6 座，受益面積 60 公頃。
- （九）苓子寮重劃區旱小排九排水改善工程：改善水路 320 公尺，受益面積 60 公頃。
- （十）苓子寮重劃區旱小排二十排水改善工程：改善水路 346 公尺，受益面積 56 公頃。

五、結論

各工程均已核銷結案，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。

查核人員：

會計室：陳文信

水源經營組：黃世塞

查核日期：101 年 3 月 27 日