

# 100 年度「水利會事業區外農田水利設施 更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：雲林縣政府

經濟部水利署

101 年 4 月 12 日

# 100 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」

## 雲林縣政府預算執行查核報告

### 一、計畫執行進度

100 年度核定辦理 8 件工程均已完工，其中崁腳新興部落農水路改善工程，鬼仔溝農水路改善工程，古坑北橋下游農水路改善工程，福田工業區農水路改善工程，聯美村聯美國小旁農水路改善工程，五華村湖仔內農水路改善工程等 6 件已辦理決算及核銷；另小坑支線上游農水路改善工程及松竹村重劃區小排二十四農水路改善工程，刻正辦理決算及請款作業。

### 二、經費與補助款支用情形

#### (一) 100 年度經費部分

1. 崁腳新興部落農水路改善工程，本署核撥 2,610,000 元，實際執行數 2,444,529 元，已辦理核銷，結餘款 165,471 元，尚未繳回。
2. 小坑支線上游農水路改善工程，本署核撥 1,070,100 元，實際執行數 1,026,323 元，結餘款 43,777 元，逾期違約金 2,400 元，監造單位罰款 1,480 元，土方收入 26,000 元，請儘速辦理決算核銷及繳回結餘款、違約金、罰款及土方收入等款項。
3. 鬼仔溝農水路改善工程，本署核撥 4,969,677 元，實際執行數 4,903,935 元，已辦理核銷，結餘款 65,742 元，尚未繳回。
4. 古坑北橋下游農水路改善工程，本署核撥 3,226,700 元，實際執行數 3,168,006 元，已辦理核銷，結餘款 58,694 元，尚未繳回。
5. 福田工業區農水路改善工程，本署核撥 3,460,000 元，實際執行數 3,355,610 元，已辦理核銷，結餘款 104,390 元，尚未繳回。
6. 聯美村聯美國小旁農水路改善工程，本署核撥 1,171,000 元，實際執行數 1,127,346 元，已辦理核銷，結餘款 43,654 元，尚未繳回。
7. 五華村湖仔內農水路改善工程，本署核撥 1,243,000 元，實際執行數 1,226,124 元，已辦理核銷，結餘款 16,876 元，尚未繳回。
8. 松竹村重劃區小排二十四農水路改善工程，本署核撥 2,919,000 元，實際執行數 2,873,269 元，結餘款 45,731 元，請儘速辦理核銷及繳回。

(二) 本署補助雲林縣政府辦理 8 件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。

### 三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水

利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。

#### 四、工程執行效益

- （一）崁腳新興部落農水路改善工程：改善水路長度 370 公尺，構造物 1 座，受益面積 19.83 公頃。
- （二）小坑支線上游農水路改善工程：改善水路長度 175 公尺，構造物 1 座，受益面積 6.86 公頃。
- （三）鬼仔溝農水路改善工程：改善水路長度 250 公尺，構造物 14 座，受益面積 47.62 公頃。
- （四）古坑北橋下游農水路改善工程：改善水路長度 690 公尺，構造物 1 座，受益面積 21.32 公頃。
- （五）福田工業區農水路改善工程：改善水路長度 658 公尺，構造物 20 座，受益面積 28.65 公頃。
- （六）聯美村聯美國小旁農水路改善工程：改善水路長度 260 公尺，受益面積 15 公頃。
- （七）五華村湖仔內農水路改善工程：改善水路長度 320 公尺，構造物 1 座，受益面積 11.79 公頃。
- （八）松竹村重劃區小排二十四農水路改善工程：改善水路長度 670 公尺，受益面積 25 公頃。

#### 五、結論

各工程均已竣工，請儘速辦理決算、核銷及繳回節餘款、逾期罰款等事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。

查核人員：

會計室：謝喬峰

水源經營組：黃世寒

查核日期：101 年 3 月 28 日