

**經濟部水利署 98 年度「易淹水地區水患治理計畫」及「莫拉克颱風災後重建特別預算」委託及補助屏東縣政府工程執行
及經費支用情形查核意見**

一、計畫執行進度

委託或補助該府 98 年度辦理工程如下：

(一) 「易淹水地區水患治理計畫」抽查委託及補助工程

98 年度補助該府辦理易淹水治理計畫 10 件治理工程、18 件應急工程、20 件疏濬工程，至 99 年 3 月中旬止，25 件已完工 23 件施工中。

**(二) 「莫拉克颱風災後重建特別預算」抽查補助縣市管河川及排水
復建工程計畫**

98 年度補助該府辦理莫拉克風災搶修工程 6 件、復建工程 118 件，截至 99 年 3 月中旬止，6 件已完工、118 件施工中。

二、整體經費與補助款支用情形

(一) 「易淹水地區水患治理計畫」抽查委辦及補助工程

1.98 年度執行結果：

(1) 麟洛排水—六堆客家文化園區聯外排水改善工程：截

至 98 年度尚未核撥，請依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定儘速辦理請款，目前施工中。

(2) 屏東市牛稠溪玉成支線排水改善應急工程：補助該縣總工程費 830 萬 2,428 元，截至 98 年度核撥 747 萬 2,185 元，實際核銷數為 249 萬 0,728 元，惟該府已撥付承包商 747 萬 2,184 元，請該府儘速辦理經費核銷，本案尚未辦理決算。

(3) 竹田鄉竹田一號大排與麟洛溪匯流口改善工程：98 年度尚未核撥，請依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定儘速辦理請款，目前施工中。

(4) 九如鄉武洛溪上游疏濬清淤工程：補助該縣總工程費 635 萬 7,818 元，截至 98 年度核撥 572 萬 2,035 元，實際核銷數為 381 萬 4,600 元，惟該府已撥付承包商 527 萬 2,502 元，查本件工程業已完工決算，決算金額 527 萬 2,502 元，節餘款 44 萬 9,533 元，請該府儘速辦理經費核銷併繳回節餘款至本署第七河川局。

(5) 九如鄉武洛溪武洛橋下游疏濬工程：98 年度尚未核

撥，請依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定儘速辦理請款，目前訂約中。

2.查核結果：

- (1) 本計畫補助該府應急及疏濬工程，經實地抽查結果，除「佳平溪排水疏濬清淤工程」該府議會同意先行墊付，預計 99 年度辦理追加預算後再行轉正外，其餘補助工程均已納入該府 98 年度第 1 次追加預算編列。
- (2) 本計畫經抽查結果，「九如鄉武洛溪上游疏濬工程」業已決算，節餘款 44 萬 9,533 元，請儘速繳回；並請該府就已決算之工程，儘速清結，其有節餘款者請儘速繳回七河局。
- (3) 依預算法第 59 條規定，收支不得坐抵，爰有關疏濬清淤土石方如屬有價料者，請以 2 本預算書分開編列合併發包，採公開招標方式辦理，請該府詳實審核公所送預算書，避免違反預算法之規定。
- (4) 各項工程請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定儘速辦理請款。
- (5) 請該府就已完工尚未辦理決算之工程，儘速辦理決算，

其有節餘款者儘速繳回七河局。

(二) 「莫拉克颱風災後重建特別預算」抽查補助工程

1.執行結果：

- (1) 力力溪加禮寮護岸緊急搶修工程：已完工決算，決算金額 1,588 萬 5,307 元，已請撥 1,355 萬 7,520 元，餘款 232 萬 7,787 元尚未請撥。
- (2) 林邊溪來義國小前護岸緊急搶修工程：已完工決算，決算金額 1,083 萬 2,322 元，已請撥 1,004 萬 5,674 元，餘款 78 萬 6,648 元尚未請撥。
- (3) 率芒溪北勢寮堤防緊急搶修工程：已完工決算，決算金額 995 萬 3,065 元，已請撥 895 萬 9,039 元，餘款 99 萬 4,026 元尚未請撥。
- (4) 溪洲溪排水港東橋下游堤防搶修工程：已完工決算，決算金額 288 萬 2,902 元，已請撥 272 萬 5,322 元，餘款 15 萬 7,580 元尚未請撥。
- (5) 竹田鄉 98 年莫拉克風災龍頸溪高速公路下方排水護岸災害復建工程及鳳明村隘寮溪下游左岸排水護岸災害復建工程：2 件工程併案發包，98 年度未核撥。

- (6) 98 年竹田鄉莫拉克風災六巷村隘寮溪左岸排水護岸災害復建工程、98 年莫拉克風災竹田大排高速公路下方上下游排水護岸災害復建工程及 98 年莫拉克風災隘寮溪頂林橋上下游左岸排水護岸災害復建工程：3 件工程併案發包，98 年度未核撥。
- (7) 三張部排水護岸災害復建工程：工程已發包，98 年度未核撥。
- (8) 土庫排水幹線修復工程：工程已發包，98 年度未核撥。
- (9) 三張部排水幹線修復工程：工程已發包，98 年度未核撥。
- (10) 枋寮鄉隆山村農路 3 災害修復工程：工程已發包，98 年度未核撥。
- (11) 中華大排排水護岸災害復建工程：工程已發包，98 年度未核撥。
- (12) 莫拉克颱風滿州大橋下港口溪旁災害復建工程：工程已發包，98 年度未核撥。
- (13) 林邊溪左岸佳冬堤防災害復建工程：工程已發包，98 年度未核撥。

(14) 麻里巴橋上下游左右側堤防災修工程：工程已完工
尚未驗收，98 年度未核撥。

(15) 林邊溪竹仔腳及林邊堤防災害復建工程（莫拉克）：
工程已發包，98 年度未核撥。

2.查核結果：

(1) 本計畫補助該府辦理莫拉克風災搶修搶險及復建工程
該縣議會同意先行墊付，預計 99 年度辦理追加預算
後再行轉正，爰請該府屆時切實納編預算。

(2) 搶修搶險工程均已完工決算，請儘速請撥餘款以利結
案。

(3) 復建工程均未請撥經費，已發包或完工工程請依「莫
拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作
業注意事項」規定請撥經費及核銷，俾利提升預算執
行率。

三、內部控管機制

主要係依據經濟部訂頒之「工程設計及經費管考作業注意事
項」及「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作
業注意事項」相關規定加以控管。均於系統上登錄，加以列管，要

求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，以符工程進度。

四、計畫執行效益

(一) 屏東市牛稠溪玉成支線排水改善應急工程：改善水路長度 1000 公尺，受益面積 300 公頃。

(二) 竹田鄉竹田一號大排與麟洛溪匯流口改善工程：改善水路長度 120 公尺、橋台/橋面修復=60 公尺，受益面積 253 公頃。

(三) 九如鄉武洛溪上游疏濬清淤工程：改善水路長度 1500 公尺，受益面積 15 公頃。

(四) 佳平溪排水疏浚清淤工程（1k+805~3k+805）：改善水路長度 1,500 公尺，受益面積 100 公頃。

(五) 九如鄉武洛溪武洛橋下游疏濬清淤工程：改善水路長度 1,200 公尺，受益面積 54 公頃。

(六) 溪州溪排水港東橋下游堤防搶修工程：防止豪雨再次造成洪水漫淹事宜。

(七) 力力溪加禮寮護岸緊急搶修工程：防止豪雨再次造成護岸沖刷及便於當地居民通行。

(八) 莫拉克颱風林邊溪來義國小前護岸緊急搶修工程：防止

豪雨再次造成護岸沖刷，進而保護當地人民財產安全。

(九) 莫拉克颱風率芒溪北勢寮堤防緊急搶修工程：防止豪雨再次造成護岸沖刷，進而保護當地人民財產安全。

(十) 竹田鄉 98 年莫拉克風災龍頸溪高速公路下方排水護岸災害復建工程：修復損害護岸，回復原有排水功能。

(十一) 98 年莫拉克風災鳳明村隘寮溪下游左岸排水護岸災害復建工程：修復損害護岸，回復原有排水功能。

(十二) 98 年竹田鄉莫拉克風災六巷村隘寮溪左岸排水護岸災害復建工程：修復損害護岸，回復原有排水功能。

(十三) 98 年莫拉克風災竹田大排高速公路下方上下游排水護岸災害復建工程：修復損害護岸，回復原有排水功能。

(十四) 98 年莫拉克風災隘寮溪頂林橋上下游左岸排水護岸災害復建工程：修復損害護岸，回復原有排水功能。

(十五) 三張部排水護岸災害復建工程：修復損害護岸，回復原有排水功能。

(十六) 土庫排水幹線修復工程：修復損害護岸，回復原有排水功能。

(十七) 大庄東海排水支線護岸災害復建工程：修復損害護岸，回復原有排水功能。

(十八) 枋寮鄉隆山村農路 3 災害修復工程：修復損害護岸，回復原有排水功能。

(十九) 中華大排排水護岸災害復建工程：修復損害護岸，回復原有排水功能。

五、其他事項

(一) 98 年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。

(二) 98 年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。

(三) 99 年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署 99 年 1 月 27 日經水源字第 09915000570 號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：第七河川局：黃招香

會計室：周麗卿

工程事務組：胡盟宗

河川海岸組：顏瑞元、陳新誠

查核日期：99 年 3 月 18 日