

經濟部水利署 98 年度「易淹水地區水患治理計畫」委託及補助雲林縣政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

- (一) 治理工程：計 25 件工程，目前 1 件已完工決算、18 件施工中，6 件尚未發包。
- (二) 應急工程：計 86 件工程，目前 40 件已完工（其中已決算 12 件，辦理決算中 28 件）、20 件施工中、26 件尚未發包。
- (三) 疏濬清淤工程：計 20 件工程，目前 14 件已完工（其中已決算 12 件，辦理決算中 2 件）、5 件施工中、1 件尚未發包。

二、整體經費與委託代辦、補助款支用情形

(一) 易淹水地區水患治理計畫委託縣市政府辦理治理工程

- 1. 尖山大排-大溝支線抽水站新建工程：委託縣府代辦工程發包總經費 43,909,404 元，截至 98 年度核撥 39,518,464 元（1 期 14,400,000 元、2 期 25,118,464 元），實際核銷數為 34,321,909 元（1 期 14,400,000 元、2 期 19,921,909 元），該府已撥付承包商 34,321,909 元，另 5,196,555 元尚未辦理核銷，本案尚未完工，請該府儘速辦理請款及核銷。
- 2. 新街排水治理工程(第一期)：委託縣府代辦工程發包總經費 125,596,113 元，截至 98 年度核撥 123,894,653 元（1 期 117,147,961 元、2 期 6,746,692 元），實際核銷數為 123,894,653 元（1 期 117,147,961 元、2 期 6,746,692 元），本案尚未辦理決算。

(二) 易淹水地區水患治理計畫補助縣市政府辦理應急工程

- 1. 東勢鄉海豐大排應急工程(第二期)：截至 98 年度核撥 6,189,234 元，查核時該府尚未撥付承包商工程款，本案已完工，尚有 6,189,234 未辦理核銷，請該府儘速辦理經費核銷及決算。

2. 虎尾鎮穎川里安慶圳排水改善應急工程：截至 98 年度核撥 3,479,305 元，該府尚未撥付承包商工程款，本案已完工，尚有 3,479,305 元未辦理核銷，請該府儘速辦理經費核銷及決算。
3. 飛沙大排護岸塌陷應急工程：98 年度核撥 4,143,356 元，實際核銷數為 4,143,356 元，本案已完工。
4. 麥寮鄉十八線排水應急改善工程：截至 98 年度核撥 5,227,188 元，實際核銷數 5,227,188 元，本案已完工。
5. 火燒牛稠大排水系抽水站及水閘門改善應善工程：截至 98 年度核撥 5,306,864 元，查核時該府尚未撥付承包商工程款，尚有 5,306,864 元未核銷，本案已完工，請該府儘速辦理經費核銷及決算。
6. 西螺鎮西螺大排(慈愛醫院)應急工程(第二期)：截至 98 年度核撥 4,724,244 元，實際核銷數為 4,724,244 元，本案已完工，請該府儘速辦理決算。
7. 虎尾鎮延平里安慶圳排水改善應急善工程：截至 98 年度核撥 5,205,859 元，實際核銷數為 5,205,859 元，本案已完工，請該府儘速辦理決算。
8. 麥寮鄉後安大排改善應急工程：截至 98 年度核撥 6,299,818 元，實際核銷數為 6,299,818 元，本案已完工，請該府儘速辦理決算。

(三) 易淹水地區水患治理計畫補助縣市政府辦理疏濬工程

1. 麥寮鄉八角亭排水清淤工程等五件工程：截至 98 年度核撥 2,932,958 元，實際核銷數為 2,932,958 元，本案已完工，請該府儘速辦理決算。
2. 口湖鄉牛桃灣大排疏濬清淤工程(成龍北二號橋-瑞穗橋)：截至 98 年度核撥 5,638,028 元，實際核銷數為 5,638,028 元，本案已完工，請該府儘速辦理決算。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程品質管理作業要點」，將工程標案基本資料登錄於「公共工程標案管理系統」，並按月填報工程進度，持續追蹤進度加以控管；另本府工程施工查核小組依工程施工查核小組組織準則及工程施工查核小組作

業辦法規定，查核所屬機關及補助或委託辦理之工程品質及進度等事宜。

四、計畫執行效益

- (一) 尖山大排-大溝支線抽水站新建工程：大溝支線抽水站 1.5 CMS 3 台。改善後最大淹水面積減少 67 公頃，最大淹水深度減少 0.08 公尺。
- (二) 有才寮排水系統-草寮抽水站工程及滯洪池工程 (B 標)：抽水站房、抽水機組 2.5 CMS 3 組、滯洪池 1 處。改善後最大淹水面積減少 240 公頃，最大淹水深度減少 0.05 公尺。
- (三) 新街排水治理工程 (第一期)：抽水機組 2.5 CMS 5 組(合計 12.5 CMS)、抽水站房乙座。改善後最大淹水面積減少 83.7 公頃，最大淹水深度減少 0.12 公尺。
- (四) 麥寮鄉十八線排水應急改善應急工程：護坡改善工程 L=300M、改善淹水面積或增加保護面積 50 公頃。
- (五) 飛沙大排護岸塌陷應急工程：護坡改善工程 L=280 公尺、改善淹水面積或增加保護面積 30 公頃。
- (六) 東勢鄉海豐大排應急工程(第二期)：護岸工程 L=200 公尺 x 2、改善淹水面積或增加保護面積 30 公頃。
- (七) 虎尾鎮穎川里安慶圳排水改善應急工程：護岸工程 L=220 公尺、改善淹水面積或增加保護面積 40 公頃。
- (八) 西螺鎮西螺大排(慈愛醫院)應急工程(第二期)：護岸工程 L=140 公尺 x2、改善淹水面積或增加保護面積 20 公頃。
- (九) 虎尾鎮延平里安慶圳排水改善應急工程：護岸工程 L=220 公尺、改善淹水面積或增加保護面積 40 公頃。
- (十) 麥寮鄉後安大排應急改善應急工程：護岸工程 L=250 公尺、箱涵一座，改善淹水面積或增加保護面積 45 公頃。
- (十一) 火燒牛稠大排水系抽水站及水閘門改善應急工程：新設自動水門 4 組、新設豎軸式抽水機 2 組 (50HP)、防潮自動閘門改善 2 組、新設發電機儲油槽 1 組。保護人口 120 戶，受益面積 150 公頃。

- (十二) 山寮抽水站既有供油系統改善：儲備用油槽 4 組、發電機更換主機版 3 部、燃油連通管 1 式。改善淹水面積或增加保護面積 80 公頃。
- (十三) 麥寮鄉八角亭排水清淤工程等五件工程：疏濬長度 11,900 公尺，改善淹水面積 1,530 公頃。
- (十四) 口湖鄉牛挑灣大排疏濬清淤工程(成龍北二號橋~瑞穗橋)：疏濬長度 3,000 公尺。改善淹水面積 1,806 公頃。

五、其他事項

- (一) 目前未發包工程，請雲林縣政府加速趕辦發包作業。
- (二) 除「山寮抽水站既供油系統改善工程」、「有才寮排水系統-草寮抽水站工程及滯洪池工程」外，其餘各項工程款該府雖已依據本署訂頒「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款。惟已完工決算者，則仍請該府依據該注意事項相關規定，儘速向本署第五河川局請撥與決算數之差額款。

查核人員：第五河川局：何怡增

會計室：劉民祐

工程事務組：請假

河川海岸組：張稚輝

查核日期：99 年 3 月 22 日