

**經濟部水利署 98 年度「易淹水地區水患治理計畫」及「莫拉克颱風災後重建特別預算」委託及補助高雄縣政府工程執行
及經費支用情形查核意見**

一、計畫執行進度

該府易淹水地區水患治理計畫 98 年度辦理工程如下：

- (一) 治理工程：計 13 件工程，截至 98 年 12 月底止 1 件已完工，現正辦理決算作業、另 12 件工程現正施工中。
- (二) 應急工程：計 16 件工程，截至 98 年 12 月底止 8 件已完工，現正辦理決算作業、另 8 件工程現正施工中。
- (三) 疏濬清淤工程：計 3 件工程，截至 98 年 12 月底止均已完工，並已辦理決算作業。
- (四) 復建工程：計 22 件工程，截至 98 年 12 月底止均已發包及施工中。

二、整體經費與補助款支用情形

(一) 「易淹水地區水患治理計畫」抽查委辦及補助工程

1.98 年度執行結果：

- (1) 大遼排水第三標工程：委託縣府代辦工程發包總經費 159,748,564 元，截至 98 年度核撥 95,849,138 元，實

際核銷數為 20,094,528 元，該府已撥付承包商 20,094,528 元，本案尚未完工，請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」辦理撥款及經費核銷。

(2) 烏松鄉坐埔排水改善工程(第四期)：委託縣府代辦工程發包總經費 157,742,000 元，截至 98 年度核撥 152,437,713 元，實際核銷數為 109,533,502 元，惟該府已撥付承包商 130,917,807 元，本案尚未完工，請該府儘速辦理經費核銷。

(3) 岡山鎮劉厝分線改善工程(第二期)：補助該縣工程總經費 12,000,000 元，截至 98 年度核撥 10,800,000 元，實際核銷數為 1,921,792 元，該府已撥付承包商 1,921,792 元，本案尚未辦理決算，請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」辦理撥款及經費核銷。

(4) 彌陀鄉鹽埕區域排水段易淹水地區第五期整治工程：補助該縣工程總經費 15,509,580 元，截至 98 年度核撥 13,958,622 元，實際核銷數為 8,733,260 元，惟該府已撥付承包商 13,958,622 元，本案尚未辦理決算，

請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」辦理撥款及經費核銷。

- (5) 阿蓮鄉土庫排水疏濬清淤工程併辦土石標售：補助該縣工程總經費 1,428,201 元，截至 98 年度核撥 1,428,201 元，實際核銷數為 1,428,201 元，本案已完工決算。

2.查核結果：

- (1) 經查「易淹水地區水患治理計畫」補助疏浚清淤、應急工程，已納入該府 98 年度預算。
- (2) 「阿蓮鄉土庫排水疏濬清淤工程併辦土石標售」，經查該疏濬清淤工程土石方係屬有價料者，請該府依據本署「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」「十六、疏濬清淤土石方如包含有價料者，以二本預算書分開編列合併發包，採公開招標方式辦理。並依預算法第五十九條規定辦理，收支不得坐抵，土石標售收入由得標廠商依規定繳至縣(市)政府後解繳國庫。」規定辦理。
- (3) 各項工程請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款，另暫

付款部份請儘速辦理經費核銷。

- (4) 應請該府就已完工尚未辦理決算之工程，儘速辦理決算，其有節餘款者儘速繳回六河局。

(二) 「莫拉克颱風災後重建特別預算」抽查補助工程

1.執行結果：

- (1) 鳳山溪高工截流站上游 200 公尺右側護岸災修復建工程（莫拉克颱風）：本案於 99 年 3 月 4 日開工，尚未撥款。
- (2) 路竹鄉營前排水二仁溪匯流處復建工程（莫拉克颱風）：本案於 99 年 3 月 11 日開工，尚未撥款。

2.查核結果：

- (1) 「莫拉克颱風災後重建特別預算」抽查補助工程，該府表示將納入 99 年度追加預算。
- (2) 本次抽查工程業已開工，請依「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」規定儘速辦理請款與後續經費核銷。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系

統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達 20% 以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益

- (一) 大遼排水第三標工程：排水路邊坡保護，擋土磚牆 597 平方公尺、護坡磚 216 平方公尺、版橋 1 座，受益面積 570 公頃。
- (二) 烏松鄉埕埔排水改善工程(第四期)：排水路邊坡保護，擋土磚牆 812 平方公尺、護坡磚 265 平方公尺、箱涵 1 座、生態池 1 處，受益面積 570 公頃。
- (三) 岡山鎮劉厝分線改善工程：改善水路長度 285.3 公尺、擋土牆 118.5 公尺、版橋 2 座，受益面積 149.24 公頃。
- (四) 彌陀鄉鹽埕區域排水段易淹水地區第五期整治工程：改善水路長度 600 公尺，受益面積 12.23 公頃。
- (五) 阿蓮鄉土庫排水疏濬清淤工程：改善水路長度 880 公尺、擋土牆 98.5 公尺、版橋 19 座，受益面積 15.84 公頃。
- (六) 鳳山溪高工截流站上游 200 公尺右側護岸災修復建工程（莫拉克颱風）：改善水路長度 440.5 公尺，受益面積 66.12 公頃。

(七) 路竹鄉營前排水二仁溪匯流處復建工程（莫拉克颱風）：改善水路長度 670.3 公尺，受益面積 17.93 公頃。

五、其他事項（會議結論）

- (一) 98 年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。
- (二) 98 年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
- (三) 99 年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署 99 年 1 月 27 日經水源字第 09915000570 號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：第六河川局：吳淑貞、李宜靜

會計室：廖瓊霞

工程事務組：謝瓊儀

河川海岸組：涂敬新

查核日期：99 年 3 月 23 日