

108 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形

速報單

製表日：2019/10/16

經濟部水利署

108 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 13 日止，累計目標量為 2953 萬立方公尺，累計執行量為 3834 萬立方公尺。

年度目標量		河川疏濬 2262 萬立方公尺		水庫清淤 973 萬立方公尺		河川上游野溪清疏 360 萬立方公尺		合計 3595 萬
		河川局自 辦	地方政府 共同參與	水資源局 自辦	其他水庫 管理單位	林務局	水保局	
		1221 萬	1041 萬	725 萬	248 萬	120 萬	240 萬	
主辦 機關		經濟部水 利署	縣市政府	經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田 水利會		農委會水土保持局、林 務局		
至 108 年 10 月 13 日	累計目標量	1012.81	906.86	556.67	169.90	100.35	206.45	2953.05
		1919.67		726.57		306.81		
	累計執行量	1454.04	1125.06	635.89	310.84	100.50	207.30	3833.63
		2579.10		946.73		307.80		
達成率 ^{註1}		119.09%	108.07%	87.71%	125.34%	83.75%	86.38%	106.64%
		114.02%		97.30%		85.50%		100.5%
超前或進度落後 ^{註2}		36.14%	20.96%	10.93%	56.83%	0.13%	0.35%	24.49%
		29.15%		22.63%		0.28%		
辦 理 方 式	外運販售 ^{註5}	936.67	944.58	309.59	18.00	0	0	2208.84
	外運回填 ^{註6}	30.57	34.36	17.99	66.48	0	18.95	168.35
	現地處理 ^{註7}	503.22	146.12	65.17	0	100.50	188.35	1003.36
	水力排砂 ^{註4}	0	0	48.68	171.99	0	0	220.67
	抽泥放淤	0	0	194.46	54.37	0	0	248.83
各 單 位 執 行 情 形	執行單位	累計執行量		進度	執行單位	累計執行量		進度
	水利署河川局	1454.04	■超前□落後	441.23	宜蘭縣政府	135.65	■超前□落後	41.39
	北水局	124.50	■超前□落後	4.21	台北市政府	4.19	■超前□落後	1.19
	中水局	128.19	■超前□落後	12.19	苗栗縣政府	44.00	■超前□落後	4.00
	南水局	383.20	■超前□落後	62.83	南投縣政府	262.42	■超前□落後	69.74
	台電公司	214.08	■超前□落後	175.97	雲林縣政府	40.49	■超前□落後	10.49
	自來水公司	47.70	□超前■落後	22.83	台南市政府	30.17	□超前■落後	9.51
	翡翠局	0.09	■超前□落後	0.09	高雄市政府	19.58	□超前■落後	78.81
	苗栗水利會	6.40	□超前■落後	5.60	屏東縣政府	491.04	■超前□落後	147.34
	嘉南水利會	42.57	□超前■落後	6.69	花蓮縣政府	41.90	■超前□落後	6.74
	林務局	100.50	■超前□落後	0.15	台東縣政府	55.62	■超前□落後	25.62
	水保局	207.30	■超前□落後	0.85				
	季別	目標	河川疏濬(水利署；縣市政府)		水庫清淤	野溪清疏	合計	期間
	第 1 季	871.74	1115.44	(593.03;522.41)	288.20	111.63	1515.27	108.1~108.3
第 2 季	1431.83	928.69	(551.16;377.53)	359.05	108.31	1396.05	108.4~108.6	
第 3 季	543.44	457.09	(257.21;199.88)	257.58	77.16	791.83	108.7~108.9	
第 4 季	106.01	77.88	(52.64;25.24)	41.90	10.70	130.48	108.10~108.10.13	
合計	2953.02	2579.10	(1454.04;1125.06)	946.73	307.80	3833.63		

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表1 108年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至108年10月13日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
一河局	68	63.31	98.01	34.70		0.00	0.00	3.63	6.7%
二河局	25	25.00	53.77	28.77		0.44	0.64	1.59	3.7%
三河局	85	66.94	134.18	67.24		3.10	5.15	5.42	9.2%
四河局	234	231.10	312.42	81.32		3.18	3.32	3.43	21.5%
五河局	50	39.97	45.93	5.96		0.14	1.04	1.47	3.2%
六河局	80	61.36	88.58	27.22		3.90	4.49	1.31	6.1%
七河局	400	296.77	356.97	60.20		18.26	6.82	0.00	24.6%
八河局	54	54.00	67.34	13.34		0.00	0.00	0.00	4.6%
九河局	190	149.29	287.88	138.59		1.62	2.67	2.75	19.8%
十河局	35	25.07	8.96		16.11	1.43	0.65	0.12	0.6%
合計	1221	1012.81	1454.04	441.23		32.07	24.78	19.72	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*十河局新店溪福和橋至秀朗橋河段疏濬案，已於10月6日開始出料，積極趕辦中。

附表2 108年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至108年10月13日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
北水局	145	120.29	124.50	4.21		0.48	0.15	0.77	13.2%
中水局	130	116.00	128.19	12.19		0.00	0.00	0.00	13.5%
南水局	450	320.37	383.20	62.83		19.78	10.54	7.14	40.5%
台電公司	65	38.11	214.08	175.97		0.48	0.80	3.40	22.6%
自來水公司	104	70.53	47.70		22.83	2.10	4.90	2.00	5.0%
翡翠局	0	0.00	0.09	0.09		0.00	0.00	0.01	0.0%
苗栗水利會	16	12.00	6.40		5.60	0.00	0.00	0.00	0.7%
嘉南水利會	63	49.26	42.57		6.69	1.36	1.57	3.64	4.5%
合計	973	726.57	946.73	220.17		24.20	17.96	16.96	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*自來水公司南化水庫抽泥工程因廠商考量7-8月間抽泥效率不高(合計僅1.6萬立方公尺)，故於9月調整現場抽泥設備(含抽泥頭等)，9/18

起已復抽泥8.3萬立方公尺。

*苗栗水利會明德水庫抽泥區域雖已調整管線移至壩前，惟抽泥濃度仍未達契約要求，故廠商將再調整抽泥位置並督促趕辦完成契約數量。

*嘉南水利會因白河水庫已開始蓄水致陸挖無法施作，預計11月底汛期後陸挖開始施作；另烏山頭抽泥工程已於8月開始施作。

附表3 108年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至108年10月13日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
南化水庫	75	46.70	24.16		22.54	2.10	4.90	2.00	3.7%
石門水庫	145	120.29	124.50	4.21		0.48	0.15	0.77	19.3%
石岡壩	25	16.00	16.42	0.42		0.00	0.00	0.00	2.5%
集集攔河堰	105	100.00	111.77	11.77		0.00	0.00	0.00	17.3%
曾文水庫	250	150.84	128.87		21.97	10.92	9.70	5.61	20.0%
高屏堰	180	155.03	209.62	54.59		8.86	0.84	1.28	32.5%
阿公店水庫	5	5.00	29.76	24.76		0.00	0.00	0.00	4.6%
合計	785	593.86	645.10	51.24		22.36	15.59	9.66	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*曾文水庫抽泥設備第1組因電力供電線路佈設事宜致進度略為落後，已於8/27開始抽泥及持續趕辦中；另第2組抽泥設備建置中，預計11月上旬加入運轉，俾利於12月上旬趕上進度。

附表 4 108 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 108 年 10 月 13 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
林務局	120	100.35	100.50	0.15		2.50	2.40	2.70	32.7%
林務局(整坡)	120	100.35	100.50	0.15		2.50	2.40	2.70	
水保局	240	206.45	207.30	0.85		3.10	2.70	3.60	67.3%
水保局(整坡)	219	188.03	188.35	0.32		2.60	2.70	3.10	
水保局(外運)	21	18.42	18.95	0.53		0.50	0.00	0.50	
合計	360	306.81	307.80	1.00		5.60	5.10	6.30	100.0%

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量 / 合計累計執行量) * 100%

附表 5 108 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 108 年 10 月 13 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
宜蘭縣政府	102	94.26	135.65	41.39		1.55	0.00	2.78	12.1%
台北市政府	4	3.00	4.19	1.19		0.00	0.00	0.00	0.4%
苗栗縣政府	40	40.00	44.00	4.00		0.00	0.00	0.00	3.9%
南投縣政府	195	192.68	262.42	69.74		6.98	8.35	7.79	23.3%
雲林縣政府	30	30.00	40.49	10.49		0.00	0.00	0.00	3.6%
台南市政府	50	39.68	30.17		9.51	1.35	1.27	1.79	2.7%
高雄市政府	150	98.39	19.58		78.81	0.00	0.00	0.00	1.7%
屏東縣政府	370	343.70	491.04	147.34		3.06	19.86	3.28	43.6%
花蓮縣政府	70	35.16	41.90	6.74		1.57	0.14	2.39	3.7%
台東縣政府	30	30.00	55.62	25.62		0.00	0.00	0.00	4.9%
合計	1041	906.86	1125.06	218.19		14.51	29.62	18.03	100.0%

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量 / 合計累計執行量) * 100%

*台南市政府因天候影響出料至進度落後，趕辦中。

*高雄市政府：濁口溪大津橋下游段疏濬作業，截至 108 年 5 月 9 日已完成第一階段出料 12 萬立方公尺，俟汛期間現況及運輸便道修復完成後繼續出料，其餘疏濬作業正積極趕辦中(高雄市政府執行落後量，由第七河川局與屏東縣政府所執行高屏溪疏濬超前量補足)。

附表 6 108 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 108 年 10 月 13 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
河川局	1221	1012.81	1454.04	441.23		32.07	24.78	19.72	37.9%
水庫單位	973	726.57	946.73	220.17		24.20	17.96	16.96	24.7%
林務局水保局	360	306.81	307.80	1.00		5.60	5.10	6.30	8.0%
地方政府	1041	906.86	1125.06	218.19		14.51	29.62	18.03	29.3%
合計	3595	2953.05	3833.63	880.59		76.38	77.46	61.01	100.0%

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量 / 合計累計執行量) * 100%

附表 7

108 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

分區	河川水系	規劃 總量	目標量 (不含野溪)	統計至 108 年 10 月 13 日			執行單位	
				規劃量	目標量	執行量		
北區	淡水河	29	39	12.49	25.07	13.15	十河局	8.96
				4.00	3.00		台北市政府	4.19
	中港溪	40	40	40.00	40.00	44.00	苗栗縣政府	
	和平溪	67	30	47.33	25.31	70.73	一河局	
	蘭陽溪	160	135	38.12	38.00	131.93	一河局	27.28
				100.65	89.26		宜蘭縣政府	104.65
石門水庫	147	145	130.53	120.29	124.50	北水局		
中區	後龍溪	55	25	49.08	25.00	53.77	二河局	
	大安溪	109	45	83.57	32.68	97.89	三河局	
	大甲溪	44	30	31.51	26.84	29.43	三河局	
	烏溪	113	55	20.90	7.42	88.14	三河局	6.86
				82.91	45.00		南投縣政府	81.28
	濁水溪	789	414	353.75	231.10	534.05	四河局	312.42
				201.40	147.68		南投縣政府	181.14
				67.56	30.00		雲林縣政府	40.49
石岡壩	20	25	20.00	16.00	16.42	中水局		
集集攔河堰	108	105	108.26	100.00	111.77	中水局		
南區	北港溪	28	12	25.42	10.21	27.19	五河局	
	朴子溪	1	12	0.47	8.92	0	五河局	
	八掌溪	24	16	18.44	13.21	10.31	五河局	
	急水溪	40	12	40.43	7.63	8.43	五河局	
	曾文溪	203	130	114.16	61.35	111.33	六河局	81.16
				36.26	39.68		台南市政府	30.17
	二仁溪	5	0	5.00	0	5.01	六河局	
	典寶溪	5	0	5.00	0	2.41	六河局	
	高屏溪	1062	850	461.44	296.77	763.92	七河局	356.97
				30.00	98.39		高雄市政府	19.58
				420.00	300.00		屏東縣政府	387.37
	曾文水庫	202	250	180.72	150.84	128.87	南水局	
	高屏堰	149	180	139.49	155.03	209.62	南水局	
阿公店水庫	8	5	7.42	5.00	29.76	南水局		
牡丹水庫	13	13	12.42	9.42	12.58	南水局		
甲仙堰	3	2	1.00	0.08	2.37	南水局		
東區	卑南溪	54	54	54.29	54.00	67.34	八河局	
	秀姑巒溪	124	70	111.03	47.35	107.97	九河局	
	花蓮溪	163	150	140.68	101.94	179.91	九河局	179.91
				0	4.19		花蓮縣政府	0
縣管 河川	屏東縣管河川	97	70	70.77	43.69	103.67	屏東縣政府	
	台東縣管河川	30	30	29.00	30.00	55.62	台東縣政府	
	花蓮縣管河川	68	40	53.27	30.97	41.90	花蓮縣政府	
	宜蘭縣管河川	83	5	62.13	5.00	31.00	宜蘭縣政府	
嘉南水利會管轄水庫(壩)	58	63	50.10	49.26	42.57	嘉南水利會		
苗栗水利會管轄水庫(壩)	6	16	6.00	12.00	6.40	苗栗水利會		
翡管局管轄水庫(壩)	1	0	0.68	0.00	0.09	翡管局		
台電公司管轄水庫(壩)	83	65	80.10	38.11	214.08	台電公司		
自來水公司管轄水庫(壩)	68	104	65.10	70.53	47.70	自來水公司		
合計		4262	3235	3613	2646	3526		

附表 8 108 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

執行機關	水庫壩堰別	清淤別	規劃量	目標量	統計至 108 年 10 月 13 日			
					目標量	執行量	超前	落後
北水局	石門水庫	陸挖	76.60	55.00	36.10	28.66		7.44
		水力排砂	10.00	0.00	0.00	4.03	4.03	
		抽泥	60.00	90.00	84.19	91.81	7.62	
		合計	146.60	145.00	120.29	124.50	4.21	
中水局	石岡壩	抽泥	4.00	0	0	3.80	3.80	
		陸挖	16.00	25.00	16.00	12.62		3.38
		合計	20.00	25.00	16.00	16.42	0.42	
	集集攔河堰	陸挖	108.26	105.00	100.00	111.77	11.77	
合計		108.26	105.00	100.00	111.77	11.77		
南水局	曾文水庫	陸挖	52.33	50.00	33.26	66.82	33.56	
		抽泥	100.00	200.00	117.58	44.78		72.80
		水力排砂	50.00	0	0	17.27	17.27	
		合計	202.33	250.00	150.84	128.87		21.97
	高屏堰	陸挖	124.34	150.00	129.77	166.92	37.15	
		抽泥	25.00	30.00	25.26	42.70	17.44	
		合計	149.34	180.00	155.03	209.62	54.59	
	阿公店水庫	陸挖	3.00	5.00	5.00	3.59		1.41
		水力排砂	5.00	0.00	0.00	26.17	26.17	
		合計	8.00	5.00	5.00	29.76	24.76	
	甲仙堰	陸挖	3.00	2.00	0.08	2.37	2.29	
		合計	3.00	2.00	0.08	2.37	2.29	
	牡丹水庫	抽泥	10.00	13.00	9.42	11.37	1.95	
		水力排砂	3.00	0.00	0.00	1.21	1.21	
合計		13.00	13.00	9.42	12.58	3.16		
台電公司	德基水庫	抽泥	4.00	4.00	0	0	0.00	
		陸挖	6.00	9.00	3.84	8.13	4.29	
		水力排砂	5.00	0.00	0.00	1.67	1.67	
		合計	15.00	13.00	3.84	9.80	5.96	
	馬鞍壩	陸挖	24.00	24.00	13.68	18.00	4.32	
		合計	24.00	24.00	13.68	18.00	4.32	
	霧社水庫	陸挖	17.00	20.00	18.84	16.15		2.69
		水力排砂	5.00	0.00	0.00	137.81	137.81	
		合計	22.00	20.00	18.84	153.96	135.12	
	士林堰	陸挖	5.00	5.00	0	0	0.00	
		合計	5.00	5.00	0	0	0.00	
	日月潭水庫	陸挖	2.00	3.00	1.75	3.00	1.25	
		合計	2.00	3.00	1.75	3.00	1.25	
	明潭	水力排砂	5.00	0.00	0.00	2.33	2.33	
合計		5.00	0.00	0.00	2.33	2.33		
明湖	水力排砂	5.00	0.00	0.00	3.10	3.10		
	合計	5.00	0.00	0.00	3.10	3.10		
谷關水庫	水力排砂	5.00	0.00	0.00	23.89	23.89		
	合計	5.00	0.00	0.00	23.89	23.89		
自來水公司	南化水庫	水力排砂	2.00	0.00	0.00	3.10	3.10	
		陸挖	10.00	10.00	7.50	8.06	0.56	
		抽泥	40.00	65.00	39.19	13.00		26.19
		合計	52.00	75.00	46.69	24.16		22.53
	仁義潭水庫	陸挖	2.50	5.00	5.00	0.54		4.46
		合計	2.50	5.00	5.00	0.54		4.46
	澄清湖	抽泥	11.00	21.00	15.84	20.00	4.16	
		合計	11.00	21.00	15.84	20.00	4.16	
鳳山水庫	抽泥	2.50	3.00	3.00	3.00	0.00		
	合計	2.50	3.00	3.00	3.00	0.00		
翡管局	翡翠水庫	水力排砂	1.00	0.00	0.00	0.09	0.09	
		合計	1.00	0.00	0.00	0.09	0.09	
苗栗水利會	明德水庫	陸挖	2.00	8.00	4.00	2.00		2.00
		抽泥	4.00	8.00	8.00	4.40		3.60
		合計	6.00	16.00	12.00	6.40		5.60
嘉南水利會	白河水庫	陸挖	40.00	40.00	30.00	28.60		1.40
		抽泥	8.00	8.00	8.00	2.71		5.29
		合計	48.00	48.00	38.00	31.31		6.69
	烏山頭水庫	抽泥	10.00	15.00	11.26	11.26	0.00	
合計		10.00	15.00	11.26	11.26	0.00		
總計		陸挖	492.03	516.00	404.82	477.23	72.41	
		抽泥	278.50	457.00	321.74	248.83		72.91
		水力排砂	96.00	0.00	0.00	220.67	220.67	
		合計	866.53	973.00	726.56	946.73	220.17	