

# 108 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形

## 速報單

製表日：2019/10/22

經濟部水利署

108 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 20 日止，累計目標量為 3010 萬立方公尺，累計執行量為 3937 萬立方公尺。

| 年度目標量                                       |                    | 河川疏濬<br>2262 萬立方公尺 |                   | 水庫清淤<br>973 萬立方公尺       |              | 河川上游野溪清疏 360<br>萬立方公尺 |         | 合計                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------|
|                                             |                    | 河川局自<br>辦          | 地方政府<br>共同參與      | 水資源局<br>自辦              | 其他水庫<br>管理單位 | 林務局                   | 水保局     | 3595 萬                |
|                                             |                    | 1221 萬             | 1041 萬            | 725 萬                   | 248 萬        | 120 萬                 | 240 萬   |                       |
| 主辦<br>機關                                    |                    | 經濟部水利署             | 縣市政府              | 經濟部水利署、台電公司、自來水公司、農田水利會 |              | 農委會水土保持局、林務局          |         |                       |
| 至<br>108<br>年<br>10<br>月<br>20<br>日         | 累計目標量              | 1033.10            | 919.17            | 570.48                  | 175.23       | 102.74                | 209.39  | 3010.11               |
|                                             |                    | 1952.27            |                   | 745.71                  |              | 312.13                |         |                       |
|                                             | 累計執行量              | 1501.25            | 1140.73           | 664.93                  | 316.69       | 102.80                | 210.40  | 3936.80               |
|                                             |                    | 2641.98            |                   | 981.62                  |              | 313.20                |         | 3716.11 <sup>註3</sup> |
| 達成率 <sup>註1</sup>                           |                    | 122.95%            | 109.58%           | 91.71%                  | 127.70%      | 85.67%                | 87.67%  | 109.51%               |
|                                             |                    | 116.80%            |                   | 100.89%                 |              | 87.00%                |         | 103.4%                |
| 超前或進度落後 <sup>註2</sup>                       |                    | 38.34%             | 21.28%            | 13.03%                  | 57.04%       | 0.05%                 | 0.42%   | 25.78%                |
|                                             |                    | 30.49%             |                   | 24.25%                  |              | 0.30%                 |         |                       |
| 辦<br>理<br>方<br>式                            | 外運販售 <sup>註5</sup> | 980.37             | 958.74            | 317.77                  | 18.00        | 0                     | 0       | 2274.88               |
|                                             | 外運回填 <sup>註6</sup> | 31.08              | 35.87             | 25.21                   | 67.39        | 0                     | 19.25   | 178.80                |
|                                             | 現地處理 <sup>註7</sup> | 506.22             | 146.12            | 65.17                   | 0            | 102.80                | 191.15  | 1011.46               |
|                                             | 水力排砂 <sup>註4</sup> | 0                  | 0                 | 48.68                   | 172.01       | 0                     | 0       | 220.69                |
|                                             | 抽泥放淤               | 0                  | 0                 | 208.10                  | 59.29        | 0                     | 0       | 267.39                |
| 各<br>單<br>位<br>執<br>行<br>情<br>形             | 執行單位               | 累計執行量              |                   | 進度                      | 執行單位         | 累計執行量                 |         | 進度                    |
|                                             | 水利署河川局             | 1501.25            | ■超前□落後            | 468.13                  | 宜蘭縣政府        | 138.81                | ■超前□落後  | 43.87                 |
|                                             | 北水局                | 125.46             | ■超前□落後            | 1.78                    | 台北市政府        | 4.19                  | ■超前□落後  | 1.19                  |
|                                             | 中水局                | 128.19             | ■超前□落後            | 12.19                   | 苗栗縣政府        | 44.00                 | ■超前□落後  | 4.00                  |
|                                             | 南水局                | 411.28             | ■超前□落後            | 80.47                   | 南投縣政府        | 270.87                | ■超前□落後  | 77.29                 |
|                                             | 台電公司               | 214.79             | ■超前□落後            | 174.74                  | 雲林縣政府        | 40.49                 | ■超前□落後  | 10.49                 |
|                                             | 自來水公司              | 52.80              | □超前■落後            | 20.44                   | 台南市政府        | 31.68                 | □超前■落後  | 8.90                  |
|                                             | 翡翠局                | 0.11               | ■超前□落後            | 0.11                    | 高雄市政府        | 19.58                 | □超前■落後  | 83.32                 |
|                                             | 苗栗水利會              | 7.20               | □超前■落後            | 4.80                    | 屏東縣政府        | 491.26                | ■超前□落後  | 145.31                |
|                                             | 嘉南水利會              | 41.79              | □超前■落後            | 8.15                    | 花蓮縣政府        | 44.23                 | ■超前□落後  | 6.02                  |
|                                             | 林務局                | 102.80             | ■超前□落後            | 0.06                    | 台東縣政府        | 55.62                 | ■超前□落後  | 25.62                 |
|                                             | 水保局                | 210.40             | ■超前□落後            | 1.01                    |              |                       |         |                       |
| 季別                                          | 目標                 | 河川疏濬(水利署；縣市政府)     |                   |                         | 水庫清淤         | 野溪清疏                  | 合計      | 期間                    |
| 第 1 季                                       | 871.74             | 1115.44            | (593.03;522.41)   |                         | 288.20       | 111.63                | 1515.27 | 108.1~108.3           |
| 第 2 季                                       | 1431.83            | 928.69             | (551.16;377.53)   |                         | 359.05       | 108.31                | 1396.05 | 108.4~108.6           |
| 第 3 季                                       | 543.44             | 457.09             | (257.21;199.88)   |                         | 255.54       | 77.16                 | 789.79  | 108.7~108.9           |
| 第 4 季                                       | 163.09             | 140.76             | (99.85;40.91)     |                         | 78.83        | 16.10                 | 235.69  | 108.10~108.10.20      |
| 合計                                          | 3010.10            | 2641.98            | (1501.25;1140.73) |                         | 981.62       | 313.20                | 3936.80 |                       |
| 聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620 |                    |                    |                   |                         |              |                       |         |                       |
| 單位：萬立方公尺                                    |                    |                    |                   |                         |              |                       |         |                       |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)\*100%
  2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
  3. \_\_\_\_\_：扣除水力排砂後之累計執行量
  4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
  5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
  6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
  7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 108 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位  | 目標量  | 至 108 年 10 月 20 日 |           | 進度     |       | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
|     |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後    |           |            |            |        |
| 一河局 | 68   | 63.70             | 101.02    | 37.32  |       | 3.01      | 0.00       | 0.00       | 6.7%   |
| 二河局 | 25   | 25.00             | 54.55     | 29.55  |       | 0.78      | 0.44       | 0.64       | 3.6%   |
| 三河局 | 85   | 68.52             | 140.08    | 71.56  |       | 5.90      | 3.10       | 5.15       | 9.3%   |
| 四河局 | 234  | 232.23            | 315.36    | 83.13  |       | 2.94      | 3.18       | 3.32       | 21.0%  |
| 五河局 | 50   | 40.76             | 45.93     | 5.17   |       | 0.00      | 0.14       | 1.04       | 3.1%   |
| 六河局 | 80   | 63.16             | 93.44     | 30.28  |       | 4.86      | 3.90       | 4.49       | 6.2%   |
| 七河局 | 400  | 305.81            | 383.12    | 77.31  |       | 26.15     | 18.26      | 6.82       | 25.5%  |
| 八河局 | 54   | 54.00             | 67.34     | 13.34  |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 4.5%   |
| 九河局 | 190  | 152.68            | 290.88    | 138.20 |       | 3.00      | 1.62       | 2.67       | 19.4%  |
| 十河局 | 35   | 27.26             | 9.53      |        | 17.73 | 0.57      | 1.43       | 0.65       | 0.6%   |
| 合計  | 1221 | 1033.10           | 1501.25   | 468.13 |       | 47.21     | 32.07      | 24.78      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*十河局新店溪橋和橋至秀朗橋河段疏濬案，已於 10 月 6 日開始出料，積極趕辦中。

附表 2 108 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量 | 至 108 年 10 月 20 日 |           | 進度     |       | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
|       |     | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後    |           |            |            |        |
| 北水局   | 145 | 123.68            | 125.46    | 1.78   |       | 0.96      | 0.48       | 0.15       | 12.8%  |
| 中水局   | 130 | 116.00            | 128.19    | 12.19  |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 13.1%  |
| 南水局   | 450 | 330.81            | 411.28    | 80.47  |       | 28.08     | 19.78      | 10.54      | 41.9%  |
| 台電公司  | 65  | 40.05             | 214.79    | 174.74 |       | 0.71      | 0.48       | 0.80       | 21.9%  |
| 自來水公司 | 104 | 73.24             | 52.80     |        | 20.44 | 3.00      | 4.20       | 4.90       | 5.4%   |
| 翡翠局   | 0   | 0.00              | 0.11      | 0.11   |       | 0.00      | 0.02       | 0.00       | 0.0%   |
| 苗栗水利會 | 16  | 12.00             | 7.20      |        | 4.80  | 0.80      | 0.00       | 0.00       | 0.7%   |
| 嘉南水利會 | 63  | 49.94             | 41.79     |        | 8.15  | 1.26      | 1.36       | 1.57       | 4.3%   |
| 合計    | 973 | 745.71            | 981.62    | 235.90 |       | 34.81     | 26.32      | 17.96      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*自來水公司南化水庫抽泥工程經廠商 9 月調整現場抽泥設備後，已持續積極趕辦中，目前實際抽泥 18.1 萬立方公尺。

\*苗栗水利會明德水庫抽泥作業，因抽泥濃度未達契約要求致進度落後，現廠商已持續完成調整抽泥位置並復抽泥 0.6 萬立方公尺。

\*嘉南水利會因白河水庫已開始蓄水致陸挖無法施作，預計 11 月底汛期後陸挖開始施作；另烏山頭抽泥工程已於 8 月開始施作。

附表 3 108 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量 | 至 108 年 10 月 20 日 |           | 進度    |       | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|-----|-------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|--------|
|       |     | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前    | 落後    |           |            |            |        |
| 南化水庫  | 75  | 48.95             | 29.26     |       | 19.69 | 3.00      | 4.20       | 4.90       | 4.3%   |
| 石門水庫  | 145 | 123.68            | 125.46    | 1.78  |       | 0.96      | 0.48       | 0.15       | 18.5%  |
| 石岡壩   | 25  | 16.00             | 16.42     | 0.42  |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2.4%   |
| 集集攔河堰 | 105 | 100.00            | 111.77    | 11.77 |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 16.5%  |
| 曾文水庫  | 250 | 158.29            | 140.03    |       | 18.26 | 11.16     | 10.92      | 9.70       | 20.7%  |
| 高屏堰   | 180 | 157.74            | 225.10    | 67.36 |       | 15.48     | 8.86       | 0.84       | 33.2%  |
| 阿公店水庫 | 5   | 5.00              | 29.76     | 24.76 |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 4.4%   |
| 合計    | 785 | 609.66            | 677.80    | 68.14 |       | 30.60     | 24.46      | 15.59      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*曾文水庫抽泥設備第 1 組因電力供電線路佈設事宜致進度略為落後，已於 8/27 開始抽泥及持續趕辦中；另第 2 組抽泥設備建置中，預計 11 月上旬加入運轉，俾利於 12 月上旬趕上進度。

附表 4 108 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位      | 目標量 | 至 108 年 10 月 20 日 |           | 進度   |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|---------|-----|-------------------|-----------|------|----|-----------|------------|------------|--------|
|         |     | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前   | 落後 |           |            |            |        |
| 林務局     | 120 | 102.74            | 102.80    | 0.06 |    | 2.30      | 2.50       | 2.40       | 32.8%  |
| 林務局(整坡) | 120 | 102.74            | 102.80    | 0.06 |    | 2.30      | 2.50       | 2.40       |        |
| 水保局     | 240 | 209.39            | 210.40    | 1.01 |    | 3.10      | 3.10       | 2.70       | 67.2%  |
| 水保局(整坡) | 219 | 190.74            | 191.15    | 0.41 |    | 2.80      | 2.60       | 2.70       |        |
| 水保局(外運) | 21  | 18.65             | 19.25     | 0.60 |    | 0.30      | 0.50       | 0.00       |        |
| 合計      | 360 | 312.13            | 313.20    | 1.07 |    | 5.40      | 5.60       | 5.10       | 100.0% |

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 5 108 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量  | 至 108 年 10 月 20 日 |           | 進度     |       | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
|       |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後    |           |            |            |        |
| 宜蘭縣政府 | 102  | 94.94             | 138.81    | 43.87  |       | 3.16      | 1.55       | 0.00       | 12.2%  |
| 台北市政府 | 4    | 3.00              | 4.19      | 1.19   |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.4%   |
| 苗栗縣政府 | 40   | 40.00             | 44.00     | 4.00   |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3.9%   |
| 南投縣政府 | 195  | 193.58            | 270.87    | 77.29  |       | 8.45      | 6.98       | 8.35       | 23.7%  |
| 雲林縣政府 | 30   | 30.00             | 40.49     | 10.49  |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3.5%   |
| 台南市政府 | 50   | 40.58             | 31.68     |        | 8.90  | 1.51      | 1.35       | 1.27       | 2.8%   |
| 高雄市政府 | 150  | 102.90            | 19.58     |        | 83.32 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1.7%   |
| 屏東縣政府 | 370  | 345.95            | 491.26    | 145.31 |       | 0.22      | 3.06       | 19.86      | 43.1%  |
| 花蓮縣政府 | 70   | 38.21             | 44.23     | 6.02   |       | 2.33      | 1.57       | 0.14       | 3.9%   |
| 台東縣政府 | 30   | 30.00             | 55.62     | 25.62  |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 4.9%   |
| 合計    | 1041 | 919.17            | 1140.73   | 221.57 |       | 15.67     | 14.51      | 29.62      | 100.0% |

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*台南市政府因天候影響出料至進度落後，趕辦中。

\*高雄市政府：濁口溪大津橋下游段疏濬作業，截至 108 年 5 月 9 日已完成第一階段出料 12 萬立方公尺，俟汛期間現況及運輸便道修復完成後繼續出料，其餘疏濬作業正積極趕辦中(高雄市政府執行落後量，由第七河川局與屏東縣政府所執行高屏溪疏濬超前量補足)。

附表 6 108 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位     | 目標量  | 至 108 年 10 月 20 日 |           | 進度     |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|--------|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
|        |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後 |           |            |            |        |
| 河川局    | 1221 | 1033.10           | 1501.25   | 468.13 |    | 47.21     | 32.07      | 24.78      | 38.1%  |
| 水庫單位   | 973  | 745.71            | 981.62    | 235.90 |    | 34.81     | 26.32      | 17.96      | 24.9%  |
| 林務局水保局 | 360  | 312.13            | 313.20    | 1.07   |    | 5.40      | 5.60       | 5.10       | 8.0%   |
| 地方政府   | 1041 | 919.17            | 1140.73   | 221.57 |    | 15.67     | 14.51      | 29.62      | 29.0%  |
| 合計     | 3595 | 3010.11           | 3936.80   | 926.67 |    | 103.09    | 78.50      | 77.46      | 100.0% |

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 7 108 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區           | 河川水系   | 規劃<br>總量 | 目標量<br>(不含野溪) | 統計至 108 年 10 月 20 日 |        |        | 執行單位  |        |
|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
|              |        |          |               | 規劃量                 | 目標量    | 執行量    |       |        |
| 北區           | 淡水河    | 29       | 39            | 13.51               | 27.26  | 13.72  | 十河局   | 9.53   |
|              |        |          |               | 4.00                | 3.00   |        | 台北市政府 | 4.19   |
|              | 中港溪    | 40       | 40            | 40.00               | 40.00  | 44.00  | 苗栗縣政府 |        |
|              | 和平溪    | 67       | 30            | 49.09               | 25.70  | 72.13  | 一河局   |        |
|              | 蘭陽溪    | 162      | 135           | 39.11               | 38.00  | 135.58 | 一河局   | 28.89  |
|              |        |          |               | 103.16              | 89.94  |        | 宜蘭縣政府 | 106.69 |
|              | 石門水庫   | 147      | 145           | 132.82              | 123.68 | 125.46 | 北水局   |        |
| 中區           | 後龍溪    | 55       | 25            | 49.94               | 25.00  | 54.55  | 二河局   |        |
|              | 大安溪    | 109      | 45            | 85.86               | 33.58  | 102.38 | 三河局   |        |
|              | 大甲溪    | 44       | 30            | 32.63               | 27.29  | 30.84  | 三河局   |        |
|              | 烏溪     | 113      | 55            | 21.32               | 7.65   | 90.12  | 三河局   | 6.86   |
|              |        |          |               | 85.50               | 45.00  |        | 南投縣政府 | 83.26  |
|              | 濁水溪    | 789      | 414           | 364.79              | 232.23 | 543.46 | 四河局   | 315.36 |
|              |        |          |               | 214.07              | 148.58 |        | 南投縣政府 | 187.61 |
|              |        |          |               | 67.56               | 30.00  |        | 雲林縣政府 | 40.49  |
|              | 石岡壩    | 20       | 25            | 20.00               | 16.00  | 16.42  | 中水局   |        |
| 南區           | 集集攔河堰  | 108      | 105           | 108.26              | 100.00 | 111.77 | 中水局   |        |
|              | 北港溪    | 28       | 12            | 25.68               | 10.32  | 27.19  | 五河局   |        |
|              | 朴子溪    | 1        | 12            | 0.62                | 9.15   | 0      | 五河局   |        |
|              | 八掌溪    | 24       | 16            | 18.95               | 13.32  | 10.31  | 五河局   |        |
|              | 急水溪    | 40       | 12            | 40.43               | 7.97   | 8.43   | 五河局   |        |
|              | 曾文溪    | 203      | 130           | 117.73              | 63.16  | 117.70 | 六河局   | 86.02  |
|              |        |          |               | 36.94               | 40.58  |        | 台南市政府 | 31.68  |
|              | 二仁溪    | 5        | 0             | 5.00                | 0      | 5.01   | 六河局   |        |
|              | 典寶溪    | 5        | 0             | 5.00                | 0      | 2.41   | 六河局   |        |
|              | 高屏溪    | 1062     | 850           | 475.12              | 305.81 | 790.29 | 七河局   | 383.12 |
|              |        |          |               | 30.00               | 102.90 |        | 高雄市政府 | 19.58  |
|              |        |          |               | 420.00              | 300.00 |        | 屏東縣政府 | 387.59 |
|              | 曾文水庫   | 202      | 250           | 185.24              | 158.29 | 140.03 | 南水局   |        |
|              | 高屏堰    | 149      | 180           | 140.92              | 157.74 | 225.10 | 南水局   |        |
|              | 阿公店水庫  | 8        | 5             | 7.65                | 5.00   | 29.76  | 南水局   |        |
|              | 牡丹水庫   | 13       | 13            | 12.65               | 9.65   | 14.02  | 南水局   |        |
|              | 甲仙堰    | 3        | 2             | 1.00                | 0.13   | 2.37   | 南水局   |        |
| 東區           | 卑南溪    | 54       | 54            | 54.29               | 54.00  | 67.34  | 八河局   |        |
|              | 秀姑巒溪   | 124      | 70            | 112.14              | 49.16  | 110.97 | 九河局   |        |
|              | 花蓮溪    | 163      | 150           | 142.66              | 103.52 | 179.91 | 九河局   | 179.91 |
|              |        |          |               | 0                   | 6.45   |        | 花蓮縣政府 | 0      |
| 縣管<br>河川     | 屏東縣管河川 | 97       | 70            | 73.03               | 45.95  | 103.67 | 屏東縣政府 |        |
|              | 台東縣管河川 | 30       | 30            | 29.39               | 30.00  | 55.62  | 台東縣政府 |        |
|              | 花蓮縣管河川 | 68       | 40            | 54.57               | 31.76  | 44.23  | 花蓮縣政府 |        |
|              | 宜蘭縣管河川 | 83       | 5             | 63.93               | 5.00   | 32.12  | 宜蘭縣政府 |        |
| 嘉南水利會管轄水庫(壩) |        | 58       | 63            | 51.23               | 49.94  | 41.79  | 嘉南水利會 |        |
| 苗栗水利會管轄水庫(壩) |        | 6        | 16            | 6.00                | 12.00  | 7.20   | 苗栗水利會 |        |
| 翡翠局管轄水庫(壩)   |        | 1        | 0             | 0.73                | 0.00   | 0.11   | 翡翠局   |        |
| 台電公司管轄水庫(壩)  |        | 83       | 65            | 81.23               | 40.05  | 214.79 | 台電公司  |        |
| 自來水公司管轄水庫(壩) |        | 68       | 104           | 66.23               | 73.24  | 52.80  | 自來水公司 |        |
| 合計           |        | 4264     | 3235          | 3690                | 2698   | 3624   |       |        |

附表 8 108 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關  | 水庫壩堰別 | 清淤別  | 規劃量    | 目標量    | 統計至 108 年 10 月 20 日 |        |        |       |
|-------|-------|------|--------|--------|---------------------|--------|--------|-------|
|       |       |      |        |        | 目標量                 | 執行量    | 超前     | 落後    |
| 北水局   | 石門水庫  | 陸挖   | 76.60  | 55.00  | 37.23               | 29.62  |        | 7.61  |
|       |       | 水力排砂 | 10.00  | 0.00   | 0.00                | 4.03   | 4.03   |       |
|       |       | 抽泥   | 60.00  | 90.00  | 86.45               | 91.81  | 5.36   |       |
|       |       | 合計   | 146.60 | 145.00 | 123.68              | 125.46 | 1.78   |       |
| 中水局   | 石岡壩   | 抽泥   | 4.00   | 0      | 0                   | 3.80   | 3.80   |       |
|       |       | 陸挖   | 16.00  | 25.00  | 16.00               | 12.62  |        | 3.38  |
|       |       | 合計   | 20.00  | 25.00  | 16.00               | 16.42  | 0.42   |       |
|       | 集集攔河堰 | 陸挖   | 108.26 | 105.00 | 100.00              | 111.77 | 11.77  |       |
| 南水局   | 曾文水庫  | 合計   | 108.26 | 105.00 | 100.00              | 111.77 | 11.77  |       |
|       |       | 陸挖   | 52.33  | 50.00  | 33.94               | 66.82  | 32.88  |       |
|       |       | 抽泥   | 100.00 | 200.00 | 124.35              | 55.94  |        | 68.41 |
|       |       | 水力排砂 | 50.00  | 0      | 0                   | 17.27  | 17.27  |       |
|       |       | 合計   | 202.33 | 250.00 | 158.29              | 140.03 |        | 18.26 |
|       | 高屏堰   | 陸挖   | 124.34 | 150.00 | 131.81              | 181.36 | 49.55  |       |
|       |       | 抽泥   | 25.00  | 30.00  | 25.94               | 43.74  | 17.80  |       |
|       |       | 合計   | 149.34 | 180.00 | 157.74              | 225.10 | 67.35  |       |
|       | 阿公店水庫 | 陸挖   | 3.00   | 5.00   | 5.00                | 3.59   |        | 1.41  |
|       |       | 水力排砂 | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 26.17  | 26.17  |       |
|       |       | 合計   | 8.00   | 5.00   | 5.00                | 29.76  | 24.76  |       |
|       | 甲仙堰   | 陸挖   | 3.00   | 2.00   | 0.13                | 2.37   | 2.24   |       |
|       |       | 合計   | 3.00   | 2.00   | 0.13                | 2.37   | 2.24   |       |
|       | 牡丹水庫  | 抽泥   | 10.00  | 13.00  | 9.65                | 12.81  | 3.16   |       |
|       |       | 水力排砂 | 3.00   | 0.00   | 0.00                | 1.21   | 1.21   |       |
|       |       | 合計   | 13.00  | 13.00  | 9.65                | 14.02  | 4.37   |       |
| 台電公司  | 德基水庫  | 抽泥   | 4.00   | 4.00   | 0                   | 0      | 0.00   |       |
|       |       | 陸挖   | 6.00   | 9.00   | 4.29                | 8.13   | 3.84   |       |
|       |       | 水力排砂 | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 1.67   | 1.67   |       |
|       |       | 合計   | 15.00  | 13.00  | 4.29                | 9.80   | 5.51   |       |
|       | 馬鞍壩   | 陸挖   | 24.00  | 24.00  | 14.58               | 18.00  | 3.42   |       |
|       |       | 合計   | 24.00  | 24.00  | 14.58               | 18.00  | 3.42   |       |
|       | 霧社水庫  | 陸挖   | 17.00  | 20.00  | 19.29               | 16.86  |        | 2.43  |
|       |       | 水力排砂 | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 137.81 | 137.81 |       |
|       |       | 合計   | 22.00  | 20.00  | 19.29               | 154.67 | 135.38 |       |
|       | 士林堰   | 陸挖   | 5.00   | 5.00   | 0                   | 0      | 0.00   |       |
|       |       | 合計   | 5.00   | 5.00   | 0                   | 0      | 0.00   |       |
|       | 日月潭水庫 | 陸挖   | 2.00   | 3.00   | 1.89                | 3.00   | 1.11   |       |
|       |       | 合計   | 2.00   | 3.00   | 1.89                | 3.00   | 1.11   |       |
|       | 明潭    | 水力排砂 | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 2.33   | 2.33   |       |
|       |       | 合計   | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 2.33   | 2.33   |       |
|       | 明湖    | 水力排砂 | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 3.10   | 3.10   |       |
|       |       | 合計   | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 3.10   | 3.10   |       |
|       | 谷關水庫  | 水力排砂 | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 23.89  | 23.89  |       |
|       |       | 合計   | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 23.89  | 23.89  |       |
| 自來水公司 | 南化水庫  | 水力排砂 | 2.00   | 0.00   | 0.00                | 3.10   | 3.10   |       |
|       |       | 陸挖   | 10.00  | 10.00  | 7.50                | 8.06   | 0.56   |       |
|       |       | 抽泥   | 40.00  | 65.00  | 41.45               | 18.10  |        | 23.35 |
|       |       | 合計   | 52.00  | 75.00  | 48.95               | 29.26  |        | 19.69 |
|       | 仁義潭水庫 | 陸挖   | 2.50   | 5.00   | 5.00                | 0.54   |        | 4.46  |
|       |       | 合計   | 2.50   | 5.00   | 5.00                | 0.54   |        | 4.46  |
|       | 澄清湖   | 抽泥   | 11.00  | 21.00  | 16.29               | 20.00  | 3.71   |       |
|       |       | 合計   | 11.00  | 21.00  | 16.29               | 20.00  | 3.71   |       |
| 翡翠局   | 翡翠水庫  | 抽泥   | 2.50   | 3.00   | 3.00                | 3.00   | 0.00   |       |
|       |       | 合計   | 2.50   | 3.00   | 3.00                | 3.00   | 0.00   |       |
| 苗栗水利會 | 明德水庫  | 水力排砂 | 1.00   | 0.00   | 0.00                | 0.11   | 0.11   |       |
|       |       | 合計   | 1.00   | 0.00   | 0.00                | 0.11   | 0.11   |       |
|       |       | 陸挖   | 2.00   | 8.00   | 4.00                | 2.20   |        | 1.80  |
| 嘉南水利會 | 白河水庫  | 抽泥   | 4.00   | 8.00   | 8.00                | 5.00   |        | 3.00  |
|       |       | 合計   | 6.00   | 16.00  | 12.00               | 7.20   |        | 4.80  |
|       |       | 陸挖   | 40.00  | 40.00  | 30.00               | 28.60  |        | 1.40  |
|       | 烏山頭水庫 | 抽泥   | 8.00   | 8.00   | 8.00                | 0.67   |        | 7.33  |
|       |       | 合計   | 48.00  | 48.00  | 38.00               | 29.27  |        | 8.73  |
|       |       | 抽泥   | 10.00  | 15.00  | 11.94               | 12.52  | 0.58   |       |
| 總計    |       | 合計   | 10.00  | 15.00  | 11.94               | 12.52  | 0.58   |       |
|       |       | 陸挖   | 492.03 | 516.00 | 410.65              | 493.54 | 82.88  |       |
|       |       | 抽泥   | 278.50 | 457.00 | 335.06              | 267.39 |        | 67.68 |
|       |       | 水力排砂 | 96.00  | 0.00   | 0.00                | 220.69 | 220.69 |       |
|       |       | 合計   | 866.53 | 973.00 | 745.71              | 981.62 | 235.89 |       |