

# 108 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形

## 速報單

製表日：2019/11/12

經濟部水利署

108 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 11 月 10 日止，累計目標量為 3182 萬立方公尺，累計執行量為 4270 萬立方公尺。

| 年度目標量                               |                    | 河川疏濬<br>2262 萬立方公尺 |                   | 水庫清淤<br>973 萬立方公尺               |              | 河川上游野溪清疏 360<br>萬立方公尺 |                  | 合計                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|                                     |                    | 河川局自<br>辦          | 地方政府<br>共同參與      | 水資源局<br>自辦                      | 其他水庫<br>管理單位 | 林務局                   | 水保局              |                       |
|                                     |                    | 1221 萬             | 1041 萬            | 725 萬                           | 248 萬        | 120 萬                 | 240 萬            |                       |
| 主辦<br>機關                            |                    | 經濟部水<br>利署         | 縣市政府              | 經濟部水利署、台電公<br>司、自來水公司、農田<br>水利會 |              | 農委會水土保持局、林<br>務局      |                  |                       |
| 至<br>108<br>年<br>11<br>月<br>10<br>日 | 累計目標量              | 1091.84            | 955.34            | 613.20                          | 193.80       | 109.06                | 218.33           | 3181.57               |
|                                     |                    | 2047.18            |                   | 807.00                          |              | 327.39                |                  |                       |
|                                     | 累計執行量              | 1734.21            | 1191.60           | 695.96                          | 320.42       | 109.07                | 218.90           | 4270.16               |
|                                     |                    | 2925.81            |                   | 1016.38                         |              | 327.97                |                  | 4052.57 <sup>註3</sup> |
| 達成率 <sup>註1</sup>                   |                    | 142.03%            | 114.47%           | 95.99%                          | 129.20%      | 90.89%                | 91.21%           | 118.78%               |
|                                     |                    | 129.35%            |                   | 104.46%                         |              | 91.10%                |                  | 112.7%                |
| 超前或進度落後 <sup>註2</sup>               |                    | 52.61%             | 22.70%            | 11.42%                          | 51.06%       | 0.01%                 | 0.24%            | 30.28%                |
|                                     |                    | 38.84%             |                   | 21.52%                          |              | 0.16%                 |                  |                       |
| 辦<br>理<br>方<br>式                    | 外運販售 <sup>註5</sup> | 1161.82            | 1001.79           | 321.17                          | 18.00        | 0                     | 0                | 2502.78               |
|                                     | 外運回填 <sup>註6</sup> | 70.90              | 41.75             | 26.00                           | 69.72        | 0                     | 19.55            | 227.92                |
|                                     | 現地處理 <sup>註7</sup> | 517.91             | 148.06            | 65.17                           | 0            | 109.07                | 199.35           | 1039.56               |
|                                     | 水力排砂 <sup>註4</sup> | 0                  | 0                 | 48.68                           | 168.91       | 0                     | 0                | 217.59                |
|                                     | 抽泥放淤               | 0                  | 0                 | 234.94                          | 63.09        | 0                     | 0                | 298.03                |
| 各<br>單<br>位<br>執<br>行<br>情<br>形     | 執行單位               | 累計執行量              |                   | 進度                              | 執行單位         | 累計執行量                 |                  | 進度                    |
|                                     | 水利署河川局             | 1734.21            | ■超前□落後            | 642.38                          | 宜蘭縣政府        | 145.68                | ■超前□落後           | 48.68                 |
|                                     | 北水局                | 127.96             | □超前■落後            | 3.71                            | 台北市政府        | 4.19                  | ■超前□落後           | 1.19                  |
|                                     | 中水局                | 128.19             | ■超前□落後            | 10.86                           | 苗栗縣政府        | 44.00                 | ■超前□落後           | 4.00                  |
|                                     | 南水局                | 439.81             | ■超前□落後            | 75.61                           | 南投縣政府        | 293.86                | ■超前□落後           | 98.86                 |
|                                     | 台電公司               | 215.72             | ■超前□落後            | 169.42                          | 雲林縣政府        | 40.49                 | ■超前□落後           | 10.49                 |
|                                     | 自來水公司              | 53.20              | □超前■落後            | 28.63                           | 台南市政府        | 37.56                 | □超前■落後           | 5.77                  |
|                                     | 翡翠局                | 0.11               | ■超前□落後            | 0.11                            | 高雄市政府        | 24.62                 | □超前■落後           | 92.05                 |
|                                     | 苗栗水利會              | 8.60               | □超前■落後            | 4.07                            | 屏東縣政府        | 493.05                | ■超前□落後           | 140.22                |
|                                     | 嘉南水利會              | 42.79              | □超前■落後            | 10.21                           | 花蓮縣政府        | 50.59                 | ■超前□落後           | 3.09                  |
|                                     | 林務局                | 109.07             | ■超前□落後            | 0.01                            | 台東縣政府        | 57.56                 | ■超前□落後           | 27.56                 |
|                                     | 水保局                | 218.90             | ■超前□落後            | 0.57                            |              |                       |                  |                       |
|                                     | 季別                 | 目標                 | 河川疏濬(水利署；縣市政府)    |                                 | 水庫清淤         | 野溪清疏                  | 合計               | 期間                    |
|                                     | 第 1 季              | 871.74             | 1115.44           | (593.03;522.41)                 | 288.20       | 111.63                | 1515.27          | 108.1~108.3           |
| 第 2 季                               | 1431.83            | 929.19             | (551.66;377.53)   | 359.09                          | 108.31       | 1396.59               | 108.4~108.6      |                       |
| 第 3 季                               | 543.44             | 457.46             | (257.57;199.89)   | 254.44                          | 77.16        | 789.06                | 108.7~108.9      |                       |
| 第 4 季                               | 334.55             | 423.72             | (331.95;91.77)    | 114.65                          | 30.87        | 569.24                | 108.10~108.11.10 |                       |
| 合計                                  | 3181.56            | 2925.81            | (1734.21;1191.60) | 1016.38                         | 327.97       | 4270.16               |                  |                       |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)\*100%
  2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
  3. \_\_\_\_\_：扣除水力排砂後之累計執行量
  4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
  5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
  6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
  7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表1 108年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位  | 目標量  | 至108年11月10日 |         | 進度     |       | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度    |
|-----|------|-------------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
|     |      | 累計目標量       | 累計執行量   | 超前     | 落後    |       |        |        |        |
| 一河局 | 68   | 64.87       | 113.79  | 48.92  |       | 1.85  | 6.92   | 3.50   | 6.6%   |
| 二河局 | 25   | 25.00       | 55.00   | 30.00  |       | 0.00  | 0.00   | 0.45   | 3.2%   |
| 三河局 | 85   | 73.67       | 156.09  | 82.42  |       | 5.98  | 5.50   | 4.53   | 9.0%   |
| 四河局 | 234  | 234.00      | 330.93  | 96.93  |       | 5.70  | 6.34   | 3.53   | 19.1%  |
| 五河局 | 50   | 43.33       | 46.50   | 3.17   |       | 0.57  | 0.00   | 0.00   | 2.7%   |
| 六河局 | 80   | 68.67       | 105.25  | 36.58  |       | 2.72  | 8.12   | 0.97   | 6.1%   |
| 七河局 | 400  | 333.33      | 542.56  | 209.23 |       | 43.32 | 83.34  | 32.78  | 31.3%  |
| 八河局 | 54   | 54.00       | 67.34   | 13.34  |       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 3.9%   |
| 九河局 | 190  | 163.33      | 298.32  | 134.99 |       | 2.82  | 1.83   | 2.79   | 17.2%  |
| 十河局 | 35   | 31.63       | 18.43   |        | 13.20 | 2.77  | 1.64   | 1.00   | 1.1%   |
| 合計  | 1221 | 1091.84     | 1734.21 | 642.38 |       | 65.73 | 113.69 | 49.55  | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*十河局新店溪福和橋至秀明橋河段疏濬案，已於10月6日開始出料，積極趕辦中。

附表2 108年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量 | 至108年11月10日 |         | 進度     |       | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度    |
|-------|-----|-------------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
|       |     | 累計目標量       | 累計執行量   | 超前     | 落後    |       |        |        |        |
| 北水局   | 145 | 131.67      | 127.96  |        | 3.71  | 0.91  | 0.94   | 0.65   | 12.6%  |
| 中水局   | 130 | 117.33      | 128.19  | 10.86  |       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 12.6%  |
| 南水局   | 450 | 364.20      | 439.81  | 75.61  |       | 2.85  | 11.25  | 14.53  | 43.3%  |
| 台電公司  | 65  | 46.30       | 215.72  | 169.42 |       | 0.58  | 0.00   | 0.31   | 21.2%  |
| 自來水公司 | 104 | 81.83       | 53.20   |        | 28.63 | 0.00  | 1.50   | 2.00   | 5.2%   |
| 翡翠局   | 0   | 0.00        | 0.11    | 0.11   |       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.0%   |
| 苗栗水利會 | 16  | 12.67       | 8.60    |        | 4.07  | 0.60  | 0.60   | 0.20   | 0.8%   |
| 嘉南水利會 | 63  | 53.00       | 42.79   |        | 10.21 | 0.55  | 0.17   | 0.28   | 4.2%   |
| 合計    | 973 | 807.00      | 1016.38 | 209.38 |       | 5.49  | 14.46  | 17.97  | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*石門水庫義興陸挖清淤作業，因運輸時間受限於每日8時至16時(居民陳情交通安全及協商後運輸時間)，故作業時間較往常限縮，以致清淤數量略為落後，趕辦中。

\*自來水公司南化水庫抽泥工程經廠商9月調整現場抽泥設備後，已持續積極趕辦中，期達年度清淤目標。

\*苗栗水利會明德水庫抽泥作業，已完成契約量5萬立方公尺，目前水利會考量廠商執行效率不高等問題，故不考慮擴充辦理。

\*嘉南水利會因白水水庫已開始蓄水致陸挖無法施作，預計11月底汛期後陸挖開始施作；另烏山頭抽泥工程已於8月開始施作。

附表3 108年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量 | 至108年11月10日 |        | 進度    |       | 本週執行量 | 前一週執行量 | 前二週執行量 | 貢獻度    |
|-------|-----|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|       |     | 累計目標量       | 累計執行量  | 超前    | 落後    |       |        |        |        |
| 南化水庫  | 75  | 56.17       | 29.66  |       | 26.51 | 0.00  | 1.50   | 2.00   | 4.2%   |
| 石門水庫  | 145 | 131.67      | 127.96 |       | 3.71  | 0.91  | 0.94   | 0.65   | 18.1%  |
| 石岡壩   | 25  | 17.33       | 16.42  |       | 0.91  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 2.3%   |
| 集集攔河堰 | 105 | 100.00      | 111.77 | 11.77 |       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 15.8%  |
| 曾文水庫  | 250 | 182.50      | 160.64 |       | 21.86 | 0.94  | 8.59   | 11.08  | 22.7%  |
| 高屏堰   | 180 | 165.67      | 230.14 | 64.47 |       | 1.09  | 1.06   | 2.89   | 32.6%  |
| 阿公店水庫 | 5   | 5.00        | 29.76  | 24.76 |       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 4.2%   |
| 合計    | 785 | 658.34      | 706.35 | 48.01 |       | 2.94  | 12.09  | 16.62  | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*石岡壩陸挖預計12月10日開始清淤，為提升清淤成效將辦理進口水庫上游清淤放淤作業，由於該作業須配合較低水位進行。

\*曾文水庫抽泥設備第1組因電力供電線路佈設事宜致進度略為落後，已於8月27日開始抽泥及持續趕辦中；另第2組抽泥設備建置中，預計11月底加入運轉，俾利於12月上旬趕上進度。

附表 4 108 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位      | 目標量 | 至 108 年 11 月 10 日 |           | 進度   |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|---------|-----|-------------------|-----------|------|----|-----------|------------|------------|--------|
|         |     | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前   | 落後 |           |            |            |        |
| 林務局     | 120 | 109.06            | 109.07    | 0.01 |    | 1.77      | 2.10       | 2.40       | 33.3%  |
| 林務局(整坡) | 120 | 109.06            | 109.07    | 0.01 |    | 1.77      | 2.10       | 2.40       |        |
| 水保局     | 240 | 218.33            | 218.90    | 0.57 |    | 2.60      | 3.00       | 2.90       | 66.7%  |
| 水保局(整坡) | 219 | 199.00            | 199.35    | 0.35 |    | 2.30      | 3.00       | 2.90       |        |
| 水保局(外運) | 21  | 19.33             | 19.55     | 0.22 |    | 0.30      | 0.00       | 0.00       |        |
| 合計      | 360 | 327.39            | 327.97    | 0.58 |    | 4.37      | 5.10       | 5.30       | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 5 108 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量  | 至 108 年 11 月 10 日 |           | 進度     |       | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
|       |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後    |           |            |            |        |
| 宜蘭縣政府 | 102  | 97.00             | 145.68    | 48.68  |       | 1.07      | 2.36       | 3.44       | 12.2%  |
| 台北市政府 | 4    | 3.00              | 4.19      | 1.19   |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.4%   |
| 苗栗縣政府 | 40   | 40.00             | 44.00     | 4.00   |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3.7%   |
| 南投縣政府 | 195  | 195.00            | 293.86    | 98.86  |       | 6.26      | 8.69       | 8.04       | 24.7%  |
| 雲林縣政府 | 30   | 30.00             | 40.49     | 10.49  |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3.4%   |
| 台南市政府 | 50   | 43.33             | 37.56     |        | 5.77  | 2.15      | 2.04       | 1.69       | 3.2%   |
| 高雄市政府 | 150  | 116.67            | 24.62     |        | 92.05 | 5.04      | 0.00       | 0.00       | 2.1%   |
| 屏東縣政府 | 370  | 352.83            | 493.05    | 140.22 |       | 1.79      | 0.00       | 0.00       | 41.4%  |
| 花蓮縣政府 | 70   | 47.50             | 50.59     | 3.09   |       | 2.33      | 1.58       | 2.45       | 4.2%   |
| 台東縣政府 | 30   | 30.00             | 57.56     | 27.56  |       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 4.8%   |
| 合計    | 1041 | 955.34            | 1191.60   | 236.27 |       | 18.64     | 14.67      | 15.62      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*台南市政府因天候影響出料至進度落後，趕辦中。

\*高雄市政府：濁口溪大津橋下游段疏濬作業，已於 11 月 5 日開始出料，積極趕辦中（高雄市政府執行落後量，由第七河川局與屏東縣政府所執行高屏溪疏濬超前量補足）。

附表 6 108 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位     | 目標量  | 至 108 年 11 月 10 日 |           | 進度      |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
|        |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前      | 落後 |           |            |            |        |
| 河川局    | 1221 | 1091.84           | 1734.21   | 642.38  |    | 65.73     | 113.69     | 49.55      | 40.6%  |
| 水庫單位   | 973  | 807.00            | 1016.38   | 209.38  |    | 5.49      | 14.46      | 17.97      | 23.8%  |
| 林務局水保局 | 360  | 327.39            | 327.97    | 0.58    |    | 4.37      | 5.10       | 5.30       | 7.7%   |
| 地方政府   | 1041 | 955.34            | 1191.60   | 236.27  |    | 18.64     | 14.67      | 15.62      | 27.9%  |
| 合計     | 3595 | 3181.57           | 4270.16   | 1088.61 |    | 94.23     | 147.92     | 88.44      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 7

108 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區           | 河川水系   | 規劃總量 | 目標量<br>(不含野溪) | 統計至 108 年 11 月 10 日 |        |        | 執行單位  |        |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
|              |        |      |               | 規劃量                 | 目標量    | 執行量    |       |        |
| 北區           | 淡水河    | 34   | 39            | 18.96               | 31.63  | 22.62  | 十河局   | 18.43  |
|              |        |      |               | 4.00                | 3.00   |        | 台北市政府 | 4.19   |
|              | 中港溪    | 40   | 40            | 40.00               | 40.00  | 44.00  | 苗栗縣政府 |        |
|              | 和平溪    | 67   | 30            | 54.37               | 26.87  | 79.34  | 一河局   |        |
|              | 蘭陽溪    | 174  | 135           | 41.83               | 38.00  | 144.84 | 一河局   | 34.45  |
|              |        |      |               | 109.39              | 92.00  |        | 宜蘭縣政府 | 110.39 |
| 石門水庫         | 147    | 145  | 138.77        | 131.67              | 127.96 | 北水局    |       |        |
| 中區           | 後龍溪    | 55   | 25            | 52.53               | 25.00  | 55.00  | 二河局   |        |
|              | 大安溪    | 109  | 45            | 92.73               | 36.67  | 112.49 | 三河局   |        |
|              | 大甲溪    | 44   | 30            | 36.01               | 28.67  | 36.66  | 三河局   |        |
|              | 烏溪     | 113  | 55            | 22.23               | 8.33   | 95.28  | 三河局   | 6.94   |
|              |        |      |               | 89.57               | 45.00  |        | 南投縣政府 | 88.34  |
|              | 濁水溪    | 806  | 414           | 397.91              | 234.00 | 576.94 | 四河局   | 330.93 |
|              |        |      |               | 243.14              | 150.00 |        | 南投縣政府 | 205.52 |
|              |        |      |               | 67.56               | 30.00  |        | 雲林縣政府 | 40.49  |
| 石岡壩          | 20     | 25   | 20.00         | 17.33               | 16.42  | 中水局    |       |        |
| 集集攔河堰        | 127    | 105  | 109.81        | 100.00              | 111.77 | 中水局    |       |        |
| 南區           | 北港溪    | 28   | 12            | 26.48               | 10.67  | 27.19  | 五河局   |        |
|              | 朴子溪    | 2    | 12            | 0.93                | 9.83   | 0      | 五河局   |        |
|              | 八掌溪    | 24   | 16            | 20.49               | 13.83  | 10.88  | 五河局   |        |
|              | 急水溪    | 40   | 12            | 40.43               | 9.00   | 8.43   | 五河局   |        |
|              | 曾文溪    | 203  | 130           | 127.99              | 68.67  | 135.39 | 六河局   | 97.83  |
|              |        |      |               | 40.17               | 43.33  |        | 台南市政府 | 37.56  |
|              | 二仁溪    | 5    | 0             | 5.00                | 0      | 5.01   | 六河局   |        |
|              | 典寶溪    | 5    | 0             | 5.00                | 0      | 2.41   | 六河局   |        |
|              | 高屏溪    | 1062 | 850           | 516.02              | 333.33 | 956.56 | 七河局   | 542.56 |
|              |        |      |               | 30.00               | 116.67 |        | 高雄市政府 | 24.62  |
|              |        |      |               | 387.10              | 300.00 |        | 屏東縣政府 | 389.38 |
|              | 曾文水庫   | 202  | 250           | 195.67              | 182.50 | 160.64 | 南水局   |        |
|              | 高屏堰    | 149  | 180           | 145.23              | 165.67 | 230.14 | 南水局   |        |
| 阿公店水庫        | 8      | 5    | 8.00          | 5.00                | 29.76  | 南水局    |       |        |
| 牡丹水庫         | 13     | 13   | 13.00         | 10.50               | 17.00  | 南水局    |       |        |
| 甲仙堰          | 3      | 2    | 1.00          | 0.53                | 2.27   | 南水局    |       |        |
| 東區           | 卑南溪    | 61   | 54            | 54.29               | 54.00  | 67.34  | 八河局   |        |
|              | 秀姑巒溪   | 124  | 70            | 115.53              | 55.00  | 118.41 | 九河局   |        |
|              | 花蓮溪    | 170  | 150           | 148.78              | 108.33 | 179.91 | 九河局   | 179.91 |
|              |        |      |               | 0                   | 13.33  |        | 花蓮縣政府 | 0      |
| 縣管<br>河川     | 屏東縣管河川 | 97   | 70            | 79.91               | 52.83  | 103.67 | 屏東縣政府 |        |
|              | 台東縣管河川 | 30   | 30            | 30.00               | 30.00  | 57.56  | 台東縣政府 |        |
|              | 花蓮縣管河川 | 68   | 40            | 58.48               | 34.17  | 50.59  | 花蓮縣政府 |        |
|              | 宜蘭縣管河川 | 83   | 5             | 69.35               | 5.00   | 35.29  | 宜蘭縣政府 |        |
| 嘉南水利會管轄水庫(壩) | 58     | 63   | 54.67         | 53.00               | 42.79  | 嘉南水利會  |       |        |
| 苗栗水利會管轄水庫(壩) | 6      | 16   | 6.00          | 12.67               | 8.60   | 苗栗水利會  |       |        |
| 翡管局管轄水庫(壩)   | 1      | 0    | 0.87          | 0.00                | 0.11   | 翡管局    |       |        |
| 台電公司管轄水庫(壩)  | 83     | 65   | 83.00         | 46.30               | 215.72 | 台電公司   |       |        |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 68     | 104  | 68.00         | 81.83               | 53.20  | 自來水公司  |       |        |
| 合計           |        | 4331 | 3235          | 3870                | 2854   | 3942   |       |        |

附表 8 108 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關  | 水庫壩堰別 | 清淤別   | 規劃量    | 目標量    | 統計至 108 年 11 月 10 日 |         |        |       |
|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------|---------|--------|-------|
|       |       |       |        |        | 目標量                 | 執行量     | 超前     | 落後    |
| 北水局   | 石門水庫  | 陸挖    | 76.60  | 55.00  | 41.67               | 32.12   |        | 9.55  |
|       |       | 水力排砂  | 10.00  | 0.00   | 0.00                | 4.03    | 4.03   |       |
|       |       | 抽泥    | 60.00  | 90.00  | 90.00               | 91.81   | 1.81   |       |
|       |       | 合計    | 146.60 | 145.00 | 131.67              | 127.96  |        | 3.71  |
| 中水局   | 石岡壩   | 抽泥    | 4.00   | 0      | 0                   | 3.80    | 3.80   |       |
|       |       | 陸挖    | 16.00  | 25.00  | 17.33               | 12.62   |        | 4.71  |
|       |       | 合計    | 20.00  | 25.00  | 17.33               | 16.42   |        | 0.91  |
|       | 集集攔河堰 | 陸挖    | 126.78 | 105.00 | 100.00              | 111.77  | 11.77  |       |
| 南水局   | 曾文水庫  | 陸挖    | 52.33  | 50.00  | 37.50               | 66.82   | 29.32  |       |
|       |       | 抽泥    | 100.00 | 200.00 | 145.00              | 76.55   |        | 68.45 |
|       |       | 水力排砂  | 50.00  | 0      | 0                   | 17.27   | 17.27  |       |
|       |       | 合計    | 202.33 | 250.00 | 182.50              | 160.64  |        | 21.86 |
|       | 高屏堰   | 陸挖    | 124.34 | 150.00 | 138.00              | 183.15  | 45.15  |       |
|       |       | 抽泥    | 25.00  | 30.00  | 27.67               | 46.99   | 19.32  |       |
|       |       | 合計    | 149.34 | 180.00 | 165.67              | 230.14  | 64.47  |       |
|       | 阿公店水庫 | 陸挖    | 3.00   | 5.00   | 5.00                | 3.59    |        | 1.41  |
|       |       | 水力排砂  | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 26.17   | 26.17  |       |
|       |       | 合計    | 8.00   | 5.00   | 5.00                | 29.76   | 24.76  |       |
|       | 甲仙堰   | 陸挖    | 3.00   | 2.00   | 0.53                | 2.27    | 1.74   |       |
|       |       | 合計    | 3.00   | 2.00   | 0.53                | 2.27    | 1.74   |       |
|       | 牡丹水庫  | 抽泥    | 10.00  | 13.00  | 10.50               | 15.79   | 5.29   |       |
|       |       | 水力排砂  | 3.00   | 0.00   | 0.00                | 1.21    | 1.21   |       |
| 合計    |       | 13.00 | 13.00  | 10.50  | 17.00               | 6.50    |        |       |
| 台電公司  | 德基水庫  | 抽泥    | 4.00   | 4.00   | 0                   | 0       | 0.00   |       |
|       |       | 陸挖    | 6.00   | 9.00   | 5.67                | 8.29    | 2.62   |       |
|       |       | 水力排砂  | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 1.67    | 1.67   |       |
|       |       | 合計    | 15.00  | 13.00  | 5.67                | 9.96    | 4.29   |       |
|       | 馬鞍壩   | 陸挖    | 24.00  | 24.00  | 17.33               | 18.00   | 0.67   |       |
|       |       | 合計    | 24.00  | 24.00  | 17.33               | 18.00   | 0.67   |       |
|       | 霧社水庫  | 陸挖    | 17.00  | 20.00  | 20.00               | 17.63   |        | 2.37  |
|       |       | 水力排砂  | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 137.81  | 137.81 |       |
|       |       | 合計    | 22.00  | 20.00  | 20.00               | 155.44  | 135.44 |       |
|       | 士林堰   | 陸挖    | 5.00   | 5.00   | 1.00                | 0       |        | 1.00  |
|       |       | 合計    | 5.00   | 5.00   | 1.00                | 0       |        | 1.00  |
|       | 日月潭水庫 | 陸挖    | 2.00   | 3.00   | 2.30                | 3.00    | 0.70   |       |
|       |       | 合計    | 2.00   | 3.00   | 2.30                | 3.00    | 0.70   |       |
|       | 明潭    | 水力排砂  | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 2.33    | 2.33   |       |
|       |       | 合計    | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 2.33    | 2.33   |       |
|       | 明湖    | 水力排砂  | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 3.10    | 3.10   |       |
|       |       | 合計    | 5.00   | 0.00   | 0.00                | 3.10    | 3.10   |       |
| 谷關水庫  | 水力排砂  | 5.00  | 0.00   | 0.00   | 23.89               | 23.89   |        |       |
|       | 合計    | 5.00  | 0.00   | 0.00   | 23.89               | 23.89   |        |       |
| 自來水公司 | 南化水庫  | 陸挖    | 10.00  | 10.00  | 7.83                | 8.06    | 0.23   |       |
|       |       | 抽泥    | 40.00  | 65.00  | 48.33               | 21.60   |        | 26.73 |
|       |       | 合計    | 50.00  | 75.00  | 56.17               | 29.66   |        | 26.50 |
|       | 仁義潭水庫 | 陸挖    | 2.50   | 5.00   | 5.00                | 0.54    |        | 4.46  |
|       |       | 合計    | 2.50   | 5.00   | 5.00                | 0.54    |        | 4.46  |
|       | 澄清湖   | 抽泥    | 11.00  | 21.00  | 17.67               | 20.00   | 2.33   |       |
|       |       | 合計    | 11.00  | 21.00  | 17.67               | 20.00   | 2.33   |       |
| 鳳山水庫  | 抽泥    | 2.50  | 3.00   | 3.00   | 3.00                | 0.00    |        |       |
|       | 合計    | 2.50  | 3.00   | 3.00   | 3.00                | 0.00    |        |       |
| 翡翠局   | 翡翠水庫  | 水力排砂  | 1.00   | 0.00   | 0.00                | 0.11    | 0.11   |       |
|       |       | 合計    | 1.00   | 0.00   | 0.00                | 0.11    | 0.11   |       |
| 苗栗水利會 | 明德水庫  | 陸挖    | 2.00   | 8.00   | 4.67                | 3.60    |        | 1.07  |
|       |       | 抽泥    | 4.00   | 8.00   | 8.00                | 5.00    |        | 3.00  |
|       |       | 合計    | 6.00   | 16.00  | 12.67               | 8.60    |        | 4.07  |
| 嘉南水利會 | 白河水庫  | 陸挖    | 40.00  | 40.00  | 31.33               | 28.60   |        | 2.73  |
|       |       | 抽泥    | 8.00   | 8.00   | 8.00                | 0.69    |        | 7.31  |
|       |       | 合計    | 48.00  | 48.00  | 39.33               | 29.29   |        | 10.04 |
|       | 烏山頭水庫 | 抽泥    | 10.00  | 15.00  | 13.67               | 12.80   |        | 0.87  |
|       |       | 合計    | 10.00  | 15.00  | 13.67               | 12.80   |        | 0.87  |
| 總計    |       | 陸挖    | 510.55 | 516.00 | 435.17              | 500.06  | 64.90  |       |
|       |       | 抽泥    | 278.50 | 457.00 | 371.83              | 298.03  |        | 73.81 |
|       |       | 水力排砂  | 94.00  | 0.00   | 0.00                | 217.59  | 217.59 |       |
|       |       | 合計    | 883.05 | 973.00 | 807.00              | 1015.68 | 208.68 |       |