

水利統計簡訊

STA. 55

經濟部水利處會計室
90年2月19日 星期一

本處八十八年下半年及八十九年度年度施政計畫工程列管計有 21 個計畫，年度結束實際進度符合預定進度有 7 個計畫；進度落後 5%(含)以下有 10 個計畫；進度落後 6%~10%(含)以下有 3 個計畫；進度落後最多的是基隆河治理工程初期實施計畫，落後 19%，落後主因是施工作業。本年度內各個計畫落後主因以其他因素最多，其次是行政作業及天然因素。

施政計畫列管工程執行進度概況(本表共三頁)

單位：%

計畫名稱	年別 月別	88年						89年												落後 主因
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
新竹、臺南科學園區排水改善二年計畫	頂	16	18	20	19	20	23	26	30	34	39	44	49	54	59	70	80	90	100	施工作業
	實	15	18	20	20	20	20	20	21	21	26	27	31	32	34	38	50	67	95	
	比較	-1	-	-	1	-	-3	-6	-9	-13	-13	-17	-18	-22	-25	-32	-30	-23	-5	
大里溪治理計畫第二期實施計畫	頂	-	-	-	2	8	16	14	18	23	29	37	26	28	29	72	82	93	100	土地取得
	實	-	1	1	1	7	7	21	21	22	25	27	29	30	31	74	75	97	98	
	比較	-	1	1	-1	-2	-9	7	3	-2	-3	-10	3	3	2	2	-7	4	-2	
集集共同引水工程計畫	頂	5	10	17	24	31	40	47	57	67	78	54	69	74	79	85	90	95	100	天然因素
	實	20	25	26	26	29	30	31	35	50	75	75	82	85	87	89	92	95	100	
	比較	15	15	9	3	-3	-10	-16	-22	-17	-3	21	13	10	8	5	2	0	-	
寶山第二水庫工程計畫	頂	0	1	2	3	5	9	21	48	53	58	63	67	72	78	83	97	98	100	補償
	實	0	1	1	3	4	4	5	11	14	17	48	53	54	54	55	98	99	100	
	比較	-0	0	-1	-0	-1	-5	-16	-37	-39	-41	-14	-14	-18	-24	-28	1	1	-	
基隆河治理工程初期實施計畫	頂	3	31	62	64	67	69	71	73	76	79	83	86	90	93	96	98	###	100	施工作業
	實	3	30	58	61	64	65	68	70	70	71	73	74	76	77	78	79	80	81	

畫	比較	0	-1	-4	-3	-3	-4	-3	-3	-5	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-19	-20	-19
---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

施政計畫列管工程執行進度概況(續一)

計畫名稱	年別 月別	88年						89年												落後 主因
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
推動加強河川 管理方案	預算	5	9	14	21	29	35	46	47	50	50	55	60	67	70	75	80	90	100	預算 編列
	實際	-	4	8	11	17	25	31	34	68	80	80	80	80	80	84	84	84	100	
	比較	-5	-5	-6	-10	-12	-10	-16	-13	18	30	25	20	13	10	9	4	-6	-	
河川行水區內 鄉鎮市垃圾棄 置場處置	預算	-	20	30	25	30	40	45	45	50	50	50	55	65	75	85	90	95	100	規劃 設計
	實際	-	-	10	20	30	40	45	45	50	50	50	55	65	75	85	90	95	95	
	比較	-	-20	-20	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5	
阿公店水庫更 新工程計畫	預算	1	5	14	17	22	29	32	36	41	49	65	74	77	81	87	90	95	100	其他
	實際	1	4	3	16	22	30	35	40	43	54	60	68	69	76	80	85	89	97	
	比較	-0	-1	-11	-1	-	1	3	4	3	5	-5	-6	-7	-5	-7	-6	-6	-4	
澎湖地區水資 源後續開發計 畫	預算	-	2	2	7	10	15	20	30	45	47	50	55	65	75	85	88	93	100	行政 作業
	實際	-	3	5	7	10	15	20	30	45	47	50	55	65	75	85	88	93	97	
	比較	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3	
金門地區水資 源開發計畫	預算	5	15	24	32	41	52	59	64	66	72	77	82	86	91	94	96	98	100	行政 作業
	實際	-	-	24	24	34	50	59	64	68	69	70	77	83	84	85	85	85	93	
	比較	-5	-15	1	-7	-7	-2	0	0	1	-4	-8	-12	-10	-7	-10	-12	-14	-8	
馬祖地區水資 源開發計畫	預算	2	4	6	12	17	23	30	38	46	52	59	66	73	80	88	92	96	100	其他
	實際	-	-	8	17	25	30	39	46	61	73	76	81	82	82	89	90	90	96	
	比較	-2	-4	2	5	8	7	9	8	15	20	17	15	9	2	1	-2	-6	-4	
建民水庫工程 計畫	預算	-	2	5	10	15	19	13	19	25	31	38	46	53	50	62	75	88	100	天然 因素
	實際	-	1	1	2	2	5	13	19	25	27	30	46	50	50	62	75	85	96	
	比較	-	-1	-4	-8	-13	-14	-	-	-	-5	-9	-	-3	-	-	0	-3	-4	
臺灣地區地下 水觀測網整體 計畫	預算	7	12	13	20	26	32	39	46	53	60	67	74	81	88	96	97	99	100	行政 作業
	實際	7	12	13	20	22	27	40	46	53	60	67	74	81	88	96	97	99	100	

計畫	比較	-	-	-	-	-4	-5	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	----	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

施政計畫列管工程執行進度概況(續二完)

計畫名稱	年別 月別	88年						89年												落後 主因
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
美濃水庫工程計畫	預算	1	6	11	13	18	24	29	34	39	43	49	57	66	73	80	87	94	100	規劃設計
	實際	1	10	1	2	7	18	29	30	39	43	49	58	66	70	78	87	91	97	
	比較	-	5	-10	-11	-12	-6	-	-3	-	-	-	1	-	-3	-2	-	-3	-3	
水庫集水區緊急治理工程計畫	預算	-	4	6	8	10	13	15	18	20	24	33	50	68	90	93	95	98	100	其他
	實際	-	4	6	8	10	13	15	18	20	24	33	50	68	72	76	86	87	97	
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18	-17	-9	-10	-3	
集集共同引水工程後續計畫	預算	-	1	3	6	10	13	17	22	28	35	41	48	55	63	70	80	90	100	-
	實際	-	1	3	6	10	13	42	41	41	51	51	70	75	75	82	98	98	100	
	比較	-	-	-	-	-	-	25	19	13	16	10	22	20	12	12	18	8	-	
水利設施中央防救計畫	預算	-	8	12	15	20	34	48	62	76	90	95	###	92	94	94	94	94	100	其他
	實際	-	5	21	21	21	21	50	65	86	86	88	92	92	94	94	94	94	100	
	比較	-	-3	9	6	1	-13	2	3	10	-4	-7	-8	-	-	-	-	-	-	
台鹽公司布袋鹽場四、五區海堤整建工程	預算	5	25	30	35	40	45	38	39	40	47	55	65	70	75	85	95	96	100	招標作業
	實際	5	25	25	29	29	30	32	39	44	53	59	67	73	75	76	85	89	96	
	比較	-	-	-5	-7	-11	-15	-6	0	4	6	4	2	3	-0	-9	-10	-7	-5	
台糖公司東石農場海堤整建工程	預算	10	25	30	35	40	45	38	39	40	47	55	65	70	75	85	95	96	100	招標作業
	實際	10	25	25	30	31	33	40	47	56	64	74	79	81	84	96	96	96	100	
	比較	-	-	-5	-5	-9	-12	2	8	16	17	19	14	11	9	11	1	-0	-	
全省河海堤整建工程計畫	預算	4	9	16	23	31	38	45	52	60	67	55	63	69	75	80	86	93	100	天然因素
	實際	5	11	16	22	29	32	34	39	45	47	57	64	71	76	80	85	88	93	
	比較	1	2	0	-1	-2	-6	-11	-13	-16	-20	2	1	2	1	-0	-2	-5	-7	

區域排水改善 工程第三期六 年計畫	預	2	6	10	16	21	26	33	39	46	54	62	72	78	83	88	93	97	100	土地 取得
	實	2	6	11	16	22	26	34	40	48	55	63	72	78	83	87	90	92	94	
	際 比較	-	-	1	0	1	-	1	1	2	1	1	0	-	0	-1	-3	-5	-6	

資料來源：本處綜計組。

附 註：本表列管工程係指88下半年及89年度工程 之列管當年度計畫。