

水利統計簡訊

STA.113

92年3月20日 星期四

本署91年度由行政院公共工程委員會列管之施政計畫計有19項工程，截至91年12月底止，計有「大高雄地區自來水後續改善工程計畫」、「湖山水庫工程計畫」及「台南科學園區排水改善後續工程計畫」等3項工程，實際進度均達年度預定進度；進度落後5%以下者，計有10項工程；進度落後5%~10%以下者有1項工程；進度落後最多的是「集集共同引水工程後續計畫」，落後達88.68%，落後主因為八卦山旱灌管理組織及營管計畫尚未奉核，不准動支該項經費，故原擬發包之工程未能發包，而造成嚴重落後。

九十一年度施政計畫列管工程執行進度情形

截至91年12月底

計 畫 名 稱	預定進度 (%)	實際進度 (%)	差異進度 (%)
水庫集水區緊急治理工程計畫	100.00	98.11	-1.89
水庫更新改善及集水區保育計畫	100.00	99.49	-0.51
鯉魚潭水庫舊灌區苑裡、日南、九張犁圳輸水渠道計畫	100.00	99.40	-0.60
大高雄地區自來水後續改善工程計畫	100.00	100.00	0.00
板新地區供水改善計畫	100.00	88.92	-11.08
柑子林取水口下游供水計畫	100.00	30.03	-69.97
集集攔河堰下游自來水工程計畫	100.00	94.91	-5.09
宜蘭羅東溪羅東攔河堰工程計畫	100.00	65.07	-34.93
寶山第二水庫工程計畫	100.00	56.39	-43.61
集集共同引水工程後續計畫	100.00	11.32	-88.68
湖山水庫工程計畫	100.00	100.00	0.00
南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫	100.00	99.24	-0.76
阿公店水庫更新工程計畫	100.00	95.36	-4.64
偏遠地區供水改善計畫	100.00	97.50	-2.50
河海堤整建工程計畫	100.00	97.20	-2.80
區域排水改善工程計畫	100.00	96.90	-3.10
基隆河員山子分洪工程計畫	100.00	99.90	-0.10
大里溪治理計畫第二期實施計畫	100.00	96.50	-3.50
台南科學園區排水改善後續工程計畫	100.00	100.00	0.00

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網

編製單位：經濟部水利署會計室

九十一年度施政計畫列管工程執行進度統計圖

