

水利統計簡訊

STA.284

105年1月

本署 104 年度 1 億元以上公共建設計畫工程計有 12 個計畫，年度結束實際進度有 7 個計畫；進度落後 5 個百分點以下者有 4 個計畫；進度落後 5 個百分點以上水工程暨水庫更新改善 1 個計畫，達 5.3 個百分點，落後主因是施工作業。本年度內後主因以行政作業居多，其次是土地取得及其他。

經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況

計畫名稱	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	月別											
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	預定	5.8	9.2	12.4	18.6	25.0	31.6	37.1	44.9	52.3	65.3	77.0
	實際	6.0	11.2	16.2	23.6	29.9	38.4	45.2	51.4	59.5	71.9	80.2
	比較 (百分點)	0.2	2.0	3.8	5.0	4.9	6.9	8.2	6.5	7.2	6.7	3.2
無自來水地區供水改善計畫(101-104年)	預定	-	-	3.0	15.0	25.0	30.0	43.0	56.0	69.0	82.0	95.0
	實際	-	-	3.7	18.3	25.8	43.6	47.2	57.9	69.5	81.6	95.1
	比較 (百分點)	-	-	0.7	3.3	0.8	13.6	4.2	1.9	0.5	-0.4	0.1
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101~105年)	預定	7.0	31.0	43.8	45.2	57.3	61.0	64.6	70.0	72.8	80.4	91.1
	實際	7.6	31.5	44.4	47.0	63.6	66.5	67.2	71.4	79.1	85.1	92.4
	比較 (百分點)	0.6	0.5	0.6	1.8	6.3	5.5	2.6	1.4	6.3	4.7	1.2
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	預定	6.1	9.8	15.5	25.6	40.8	53.9	59.5	66.2	74.2	81.7	92.7
	實際	8.3	11.0	16.2	25.7	42.5	54.6	59.6	66.3	74.2	81.7	92.8
	比較 (百分點)	2.2	1.2	0.7	0.0	1.8	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
金門自大陸引水計畫	預定	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	25.0	50.0	75.0
	實際	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.6	20.0	30.0	45.0
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-0.5	-5.0	-20.0	-30.0
重要河川環境營造計畫(104~109年)	預定	5.2	9.4	13.8	20.2	26.1	31.7	39.0	46.1	53.7	63.0	75.1
	實際	5.2	9.4	13.9	20.3	26.3	31.8	39.9	46.5	54.8	64.2	77.2
	比較 (百分點)	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.8	0.5	1.2	1.2	2.1

經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況(續完)

計畫名稱	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	月別											
海岸環境營造計畫(104~109年)	預定	6.8	13.0	19.7	27.1	34.8	42.5	51.8	61.3	70.6	80.0	89.5
	實際	6.9	13.2	19.8	27.3	35.2	42.8	52.3	62.1	71.4	81.2	91.3
	比較 (百分點)	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.6	0.8	0.8	1.1	1.7
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	預定	24.2	28.4	31.0	33.3	35.5	37.1	43.8	46.8	51.7	78.0	89.0
	實際	23.2	28.9	31.8	33.9	36.1	37.7	45.2	47.4	52.2	80.8	92.8
	比較 (百分點)	-1.0	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	1.4	0.6	0.5	2.8	3.8
湖山水庫工程計畫	預定	12.8	24.7	35.2	46.5	53.3	59.0	68.9	76.1	82.2	88.3	92.5
	實際	11.0	22.4	31.6	42.6	49.7	55.7	65.4	71.2	78.4	84.7	88.7
	比較 (百分點)	-1.7	-2.3	-3.6	-3.9	-3.6	-3.2	-3.5	-4.8	-3.8	-3.7	-3.8
離島地區供水改善計畫	預定	4.1	8.2	12.3	16.4	21.9	27.4	37.6	47.8	62.8	69.8	84.7
	實際	4.1	8.2	12.1	15.8	21.0	26.2	29.6	33.0	41.8	41.8	42.0
	比較 (百分點)	-	-	-0.2	-0.6	-0.9	-1.2	-8.0	-14.8	-21.1	-28.0	-42.7
緊急供水工程暨水庫更新改善	預定	7.2	15.0	28.7	44.5	54.2	60.6	63.7	67.7	72.4	77.6	90.8
	實際	7.2	15.0	28.7	41.3	51.2	58.4	61.6	65.5	70.3	75.5	88.4
	比較 (百分點)	0.0	0.0	-	-3.3	-3.0	-2.2	-2.1	-2.2	-2.1	-2.2	-2.4
板新地區供水改善計畫二期工程(北水處部分)	預定	4.1	8.3	12.8	17.3	26.3	35.4	39.2	50.5	64.5	81.2	92.9
	實際	4.9	10.5	21.1	32.0	36.3	40.0	53.3	73.0	85.8	96.8	100.0
	比較 (百分點)	0.8	2.3	8.3	14.7	9.9	4.6	14.1	22.5	21.4	15.5	7.1

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

編製單位：經濟部

附註：1.本表列工程係指104年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。

2.「-」表示無數字；「0」表示有數字而不及半單位。

3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。

25日 星期一

度符合預定
者僅緊急供
各個計畫落

單位：%

12	落後 主因
100.0	行政作 業
98.9	
-1.1	
100.0	行政作 業
98.7	
-1.3	
100.0	行政作 業
97.8	
-2.2	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	其他
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	

12	落後 主因
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	行政作 業
96.3	
-3.8	
100.0	土地取 得
99.6	
-0.4	
100.0	施工作 業
94.7	
-5.3	
100.0	-
100.0	
-	

水利署主計室