

# 水利統計簡訊

STA.285

105年1月

本署 104 年度 1 億元以上公共建設計畫工程計有 12 個計畫，年度可支用預算計 22.86 億元、實際支用數 184.16 億元、應付未付數 35.58 億元、節餘數 8.89 億元，整體執行率 98.14%，其中預算執行率達 100%(含) 以上者有 4 個計畫，其餘 8 個計畫亦達 95% 以上情形良好。

若按計畫別每月執行率觀察，以曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) 執行情形最佳，每月進度都超前，並在年底前完成預定進度。而以無自來水地區供水改善計畫執行情形最差，因招標作業延誤之故，3-11 月執行進度皆落後，11 月份落後 81.4 個百分點，惟 12 月份積極趕辦，至 12 月底執行率達 99.6%。

表1 經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行統計表

| 列管計畫數 | 本年可用預算<br>A | 預定支用<br>B | 實際支用<br>C | 應付未付<br>D | 節餘數<br>E | 執行數<br>C+D+E |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 12    | 23,297      | 23,297    | 18,416    | 3,558     | 889      | 22,863       |

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

表2 經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況

| 計畫名稱                             | 月別<br>用別      | 月別    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  |               | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) | 執行率           | 100.3 | 106.1 | 108.4 | 111.9 | 107.6 | 112.3 | 121.4 | 117.2 | 115.8 | 114.7 |
|                                  | 與預定執行率比較(百分點) | 0.3   | 6.1   | 8.4   | 11.9  | 7.6   | 12.3  | 21.4  | 17.2  | 15.8  | 14.7  |
| 無自來水地區供水改善計畫(101-105年)           | 執行率           | 83.5  | 100.0 | 100.0 | 96.9  | 96.9  | 95.0  | 95.1  | 95.0  | 95.0  | 95.0  |
|                                  | 與預定執行率比較(百分點) | -16.5 | -0.0  | 0.0   | -3.1  | -3.1  | -5.0  | -5.0  | -5.0  | -5.0  | -5.0  |
| 蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101~106年)        | 執行率           | 62.5  | 105.0 | 110.4 | 112.0 | 108.9 | 103.8 | 101.3 | 102.0 | 100.8 | 101.5 |
|                                  | 與預定執行率比較(百分點) | -37.5 | 5.0   | 10.4  | 12.0  | 8.9   | 3.8   | 1.3   | 2.0   | 0.8   | 1.4   |
| 流域綜合治理計畫(101~106年)               | 執行率           | 94.1  | 95.1  | 95.1  | 97.6  | 97.1  | 97.0  | 95.1  | 95.1  | 95.1  | 95.1  |

理計畫-河川  
區域排水管  
理及治理

|                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 與預定<br>執行率<br>比較<br>(百分點) | -5.9 | -4.9 | -5.0 | -2.4 | -3.0 | -3.0 | -4.9 | -4.9 | -4.9 | -4.9 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程執行預算概況(續完)

| 計畫名稱                        |                   | 月別    | 用別    | 1    | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
|-----------------------------|-------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 金門自大陸引水計畫                   | 執行率               | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|                             | 與預定執行率比較<br>(百分點) | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 重要河川環境營造計畫<br>(104~110年)    | 執行率               | 95.2  | 95.4  | 95.4 | 98.3  | 97.6  | 96.9  | 98.3  | 98.2  | 98.1  | 98.3  | 98.3  |       |
|                             | 與預定執行率比較<br>(百分點) | -4.9  | -4.6  | -4.6 | -1.7  | -2.5  | -3.1  | -1.7  | -1.8  | -1.9  | -1.7  | -1.7  |       |
| 海岸環境營造計畫<br>(104~110年)      | 執行率               | 96.0  | 95.5  | 95.6 | 98.3  | 97.2  | 97.5  | 98.4  | 98.4  | 98.4  | 98.4  | 98.4  |       |
|                             | 與預定執行率比較<br>(百分點) | -4.0  | -4.5  | -4.4 | -1.7  | -2.8  | -2.5  | -1.7  | -1.7  | -1.6  | -1.6  | -1.6  |       |
| 區域排水整治及環境營造計畫<br>(104~110年) | 執行率               | 95.9  | 95.4  | 96.4 | 95.9  | 96.4  | 95.2  | 96.7  | 97.6  | 97.2  | 96.2  | 96.2  |       |
|                             | 與預定執行率比較<br>(百分點) | -4.1  | -4.6  | -3.7 | -4.1  | -3.6  | -4.8  | -3.3  | -2.4  | -2.8  | -3.8  | -3.8  |       |
| 湖山水庫工程計畫                    | 執行率               | 95.4  | 95.0  | 92.6 | 80.2  | 83.1  | 86.0  | 81.2  | 95.2  | 95.5  | 95.4  | 95.4  |       |
|                             | 與預定執行率比較<br>(百分點) | -4.6  | -5.0  | -7.4 | -19.8 | -16.9 | -14.0 | -18.8 | -4.8  | -4.5  | -4.6  | -4.6  |       |
| 離島地區供水改善計畫                  | 執行率               | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.9  | 98.0  | 97.7  | 61.4  | 64.7  | 41.8  | 31.5  | 31.5  |       |
|                             | 與預定執行率比較<br>(百分點) | -     | -     | -0.3 | -0.1  | -2.0  | -2.3  | -38.6 | -35.3 | -58.3 | -68.5 | -68.5 |       |
| 緊急供水工程暨水庫更新改善               | 執行率               | 100.0 | 101.5 | 98.8 | 99.6  | 99.8  | 100.1 | 100.2 | 99.9  | 100.2 | 96.8  | 96.8  |       |
|                             | 與預定執行率比較<br>(百分點) | 0.0   | 1.5   | -1.2 | -0.4  | -0.2  | 0.1   | 0.2   | -0.1  | 0.2   | -3.3  | -3.3  |       |
| 板新地區供水改善計畫<br>二期工程(北水處部分)   | 執行率               | -     | -     | -    | -     | 802.8 | 835.4 | 216.7 | 216.7 | 216.7 | 216.7 | 216.7 |       |
|                             | 與預定執行率比較<br>(百分點) | -     | -     | -    | -     | 702.8 | 735.4 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 116.7 |       |

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

編製單位：經濟部

附註：1.本表列工程係指104年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。  
2.「—」表示無數字；「1」表示有數字而不及半單位。

月28日 星期四

232.97 億

為

上，執行

水計畫(經

雅島地區供

後更高達

單位：百萬元;%

|             |
|-------------|
| 執行率         |
| $(C+D+E)/B$ |
| 98.14       |

單位：%；百分點

| 11    | 12    |
|-------|-------|
| 122.1 | 100.0 |
| 22.1  | -     |
| 95.0  | 100.0 |
| -5.0  | -     |
| 100.1 | 95.8  |
| 0.1   | -4.2  |
| 95.1  | 97.9  |

|      |      |
|------|------|
| -4.9 | -2.1 |
|------|------|

|       |       |
|-------|-------|
| 11    | 12    |
| 100.0 | 100.0 |
| -     | -     |
| 98.1  | 98.8  |
| -1.9  | -1.3  |
| 98.4  | 98.8  |
| -1.6  | -1.2  |
| 95.7  | 99.2  |
| -4.3  | -0.8  |
| 95.3  | 95.3  |
| -4.7  | -4.7  |
| 18.6  | 99.6  |
| -81.4 | -0.4  |
| 97.3  | 96.1  |
| -2.8  | -3.9  |
| 235.4 | 100.0 |
| 135.4 | -     |

部水利署主計室