

經濟部水利署

查核 105 年度原始憑證留存民間團體案件紀錄

一、查核計畫(案件)

(一)類別：捐助

(二)名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)

(三)受查機關名稱：臺灣嘉南農田水利會

(四)原始憑證留存機關名稱：臺灣嘉南農田水利會

二、計畫(案件)執行期間及完成情形

項次	工程名稱	執行期程	完成情形
1	德元埤、鹽水埤等水庫第 4 次安全評估計畫	103.10.18~ 105.02.28	已完成
2	內埔子水庫風災復建工程(土木部分)	104.05.30~ 105.08.24	已完成
3	104 年度烏山頭水庫大壩下游坡面改善工程	105.01.18~ 106.02.28	跨年度預算執行(已完成,估驗結算中)
4	105 年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程	105.07.03~ 105.11.29	已完成
5	德元埤水庫水文監測系統更新改善工程	105.08.24~ 105.12.08	已完成
6	六甲斷層後續調查及烏山頭水庫壩體安全改善設計	105.09.23~ 106.11.15	跨年度預算執行中
7	內埔子水庫第 4 次安全評估計畫	105.03.11~ 106.01.30	跨年度預算執行(已完成,估驗結算中)
8	白河水庫淤積浚淤(配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地工程)	105.05.18~ 105.12.01	已完成
9	虎頭埤水庫 0206 美濃地震大壩緊急修護工程	105.06.21~ 105.07.31	已完成
10	105 年度烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程	105.07.10~ 105.11.15	已完成
11	105 年度德元埤水庫蓄水範圍(白鷺鷥坑 0+000~0+300)改善治理工程	105.10.08~ 106.01.30	跨年度預算執行(已完成,估驗結算中)

12	白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程	105.10.02~ 105.12.22	已完成
13	白河水庫蓄水範圍(六溪里)護坡改善治理工程	105.11.18~ 106.01.06	跨年度預算 執行(已完成, 估驗結算中)
14	105 年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑段 75 地號)護岸修復工程	105.11.11~ 106.01.24	跨年度預算 執行(已完成, 估驗結算中)
15	105 年度德元埤水庫堤壩(0+590~0+690)邊坡緊急改善工程	105.12.03~ 106.01.18	跨年度預算 執行(已完成, 估驗結算中)

三、經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形 (單位：元)

項次	工程名稱	經費編列	經費核定	累計撥付數	賸餘款(含 違約金等) 繳回
1	德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫	5,455,000	4,364,000	4,364,000	41,436
2	內埔子水庫風災復建工程(土木部分)	7,020,579	5,616,463	5,616,463	96,281
3	104 年度烏山頭水庫大壩下游坡面改善工程	36,095,193	29,144,104	29,144,104	-
4	105 年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程	12,000,000	9,802,553	9,802,553	96,922
5	德元埤水庫水文監測系統更新改善工程	1,500,000	1,099,532	1,099,532	16,580
6	六甲斷層後續調查及烏山頭水庫壩體安全改善設計	18,000,000	10,431,768	6,259,059	-
7	內埔子水庫第4次安全評估計畫	2,800,000	2,166,154	2,166,154	-
8	白河水庫淤積浚淤(配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地工程)	6,500,000	3,625,914	3,625,914	49,004
9	虎頭埤水庫 0206 美濃地震大壩緊急修護工程	7,321,000	5,166,146	5,166,146	28,036
10	105 年度烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程	7,500,000	4,509,077	4,509,077	303,366

11	105 年度德元埤水庫蓄水範圍(白鷺鷥坑 0+000~0+300)改善治理工程	9,000,000	6,160,969	6,160,969	-
12	白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程	5,000,000	4,751,758	4,751,758	103,067
13	白河水庫蓄水範圍(六溪里)護坡改善治理工程	2,750,000	2,649,753	2,384,776	-
14	105 年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑段 75 地號)護岸修復工程	4,000,000	3,053,466	3,053,466	-
15	105 年度德元埤水庫堤壩(0+590~0+690)邊坡緊急改善工程	1,500,000	678,401	678,401	-

四、查核事項：

抽核 8 件原始憑證保管及執行情形。

五、查核結果

(一)德元埤、鹽水埤等水庫第 4 次安全評估計畫：變更後委託總經費 545 萬 5,000 元，中央補助 80%為 436 萬 4,000 元，本署累計核撥 436 萬 4,000 元，嘉南水利會撥付廠商 528 萬 5,000 元，累計核銷數為 432 萬 2,564 元，本委託服務已完成並辦理決算，工程決算經費為 540 萬 3,206 元（補助經費 80%部分為 432 萬 2,564 元），該會已繳回工程賸餘款 4 萬 1,436 元。

(二)內埔子水庫風災復建工程（土木部分）：變更後工程總經費 702 萬 579 元，中央補助 80%為 561 萬 6,463 元，本署已核撥 561 萬 6,463 元。嘉南水利會撥付廠商工程款 626 萬 464 元、空污費 1 萬 6,702 元及設計監造費 47 萬 5,795 元，累計核銷數為 552 萬 182 元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為 690 萬 228 元（補助經費 80%部分為 552 萬 182 元），該會已繳回工程賸餘款 9

萬 6,281 元。

- (三)105 年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程：發包總經費 980 萬 2,553 元（中央全額補助），本署累計核撥 980 萬 2,553 元。嘉南水利會撥付廠商工程款 930 萬元及空污費 2 萬 4,800 元，累計核銷數為 970 萬 5,631 元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為 970 萬 5,631 元，該會已繳回工程賸餘款 9 萬 6,922 元。
- (四)德元埤水庫水文監測系統更新改善工程：發包總經費 137 萬 4,416 元，中央補助 80%為 109 萬 9,532 元，本署累計核撥 109 萬 9,532 元。嘉南水利會撥付廠商工程款 129 萬 5,000 元及空污費 4,317 元，累計核銷數為 108 萬 2,952 元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為 135 萬 3,691 元（補助經費 80%部分為 108 萬 2,952 元），該會已繳回工程賸餘款 1 萬 6,580 元。
- (五)白河水庫淤積浚淤（配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地）工程：發包總經費 362 萬 5,914 元（中央全額補助），本署累計核撥 362 萬 5,914 元。嘉南水利會撥付廠商工程款 335 萬元及空污費 10 萬 6,720 元，累計核銷數為 357 萬 6,910 元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為 357 萬 6,910 元，該會已繳回工程賸餘款 4 萬 9,004 元。
- (六)虎頭埤水庫 0206 美濃地震大壩緊急修護工程：變更後工程總經費 645 萬 7,682 元，中央補助 80%為 516 萬 6,146 元，本署累計核撥 516 萬 6,146 元。嘉南水利會撥付廠商工程款 622 萬 2,494 元及設計監造費 88 萬 5,692 元，累計核銷數為 516 萬 6,146 元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為 721 萬 5,565 元（中央補助經費部分為 516 萬 6,146 元），該會已繳回瀝清混凝土刨除料折價款 5,760 元及逾期違約金 2 萬 2,276 元

(合計 2 萬 8,036 元)。

(七)105 年度烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程：發包總經費 563 萬 6,346 元，中央補助 80%為 450 萬 9,077 元，本署已核撥 450 萬 9,077 元。嘉南水利會撥付廠商工程款 476 萬 7,000 元、空污費 1 萬 2,712 元及放淤濃度監測採樣費 25 萬 4,603 元，累計核銷數為 420 萬 5,711 元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為 525 萬 7,139 元(補助經費 80%部分為 420 萬 5,711 元)，該會已繳回工程賸餘款 30 萬 3,366 元。

(八)白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程：發包總經費 475 萬 1,758 元(中央全額補助)，本署已核撥 475 萬 1,758 元。嘉南水利會撥付廠商工程款 448 萬元及空污費 1 萬 1,947 元，累計核銷數為 464 萬 8,691 元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為 464 萬 8,691 元，該會已繳回工程賸餘款 10 萬 3,067 元。

六、查核結論

(一)已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮其效益。

(二)跨年度執行尚未完工部分，請積極辦理及續完成核銷結案，如有賸餘款應速繳回。

查核人員：

主計室：賴宜靚

水源經營組：邱振義

查核日期：106 年 2 月 21 日