

水利統計簡訊

STA.285

105年1月28日 星期四

本署104年度1億元以上公共建設計畫工程計有12個計畫，年度可支用預算計232.97億元、實際支用數184.16億元、應付未付數35.58億元、節餘數8.89億元，整體執行率為98.14%，其中預算執行率達100%(含)以上者有4個計畫，其餘8個計畫亦達95%以上，執行情形良好。

若按計畫別每月執行率觀察，以曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)執行情形最佳，每月進度都超前，並在年底前完成預定進度。而以離島地區供水改善計畫執行情形最差，因招標作業延誤之故，3-11月執行進度皆落後，11月份落後更高達81.4個百分點，惟12月份積極趕辦，至12月底執行率達99.6%。

表1 經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行統計表

單位：百萬元;%

列管計畫數	本年可用預算 A	預定支用 B	實際支用 C	應付未付 D	節餘數 E	執行數 C+D+E	執行率 (C+D+E)/B
12	23,297	23,297	18,416	3,558	889	22,863	98.14

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

表2 經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
計畫名稱 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	執行率	100.3	106.1	108.4	111.9	107.6	112.3	121.4	117.2	115.8	114.7	122.1	100.0
	與預定執行率比較(百分點)	0.3	6.1	8.4	11.9	7.6	12.3	21.4	17.2	15.8	14.7	22.1	-
無自來水地區供水改善計畫(101-105年)	執行率	83.5	100.0	100.0	96.9	96.9	95.0	95.1	95.0	95.0	95.0	95.0	100.0
	與預定執行率比較(百分點)	-16.5	-0.0	0.0	-3.1	-3.1	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101~106年)	執行率	62.5	105.0	110.4	112.0	108.9	103.8	101.3	102.0	100.8	101.5	100.1	95.8
	與預定執行率比較(百分點)	-37.5	5.0	10.4	12.0	8.9	3.8	1.3	2.0	0.8	1.4	0.1	-4.2
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	執行率	94.1	95.1	95.1	97.6	97.1	97.0	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	97.9
	與預定執行率比較(百分點)	-5.9	-4.9	-5.0	-2.4	-3.0	-3.0	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-2.1

經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程執行預算概況(續完)

計畫名稱		月別											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
金門自大陸引水計畫	執行率	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重要河川環境營造計畫 (104~110年)	執行率	95.2	95.4	95.4	98.3	97.6	96.9	98.3	98.2	98.1	98.3	98.1	98.8
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.8	-4.6	-4.6	-1.7	-2.5	-3.1	-1.7	-1.8	-1.9	-1.7	-1.9	-1.3
海岸環境營造計畫 (104~110年)	執行率	96.0	95.5	95.6	98.3	97.2	97.5	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4	98.8
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.0	-4.5	-4.4	-1.7	-2.8	-2.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.2
區域排水整治及環境營造計畫 (104~110年)	執行率	95.9	95.4	96.4	95.9	96.4	95.2	96.7	97.6	97.2	96.2	95.7	99.2
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.1	-4.6	-3.6	-4.1	-3.6	-4.8	-3.3	-2.4	-2.8	-3.8	-4.3	-0.8
湖山水庫工程計畫	執行率	95.4	95.0	92.6	80.2	83.1	86.0	81.2	95.2	95.5	95.4	95.3	95.3
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.6	-5.0	-7.4	-19.8	-16.9	-14.0	-18.8	-4.8	-4.5	-4.6	-4.7	-4.7
離島地區供水改善計畫	執行率	100.0	100.0	99.7	99.9	98.0	97.7	61.4	64.7	41.8	31.5	18.6	99.6
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-	-0.3	-0.1	-2.0	-2.3	-38.6	-35.3	-58.3	-68.5	-81.4	-0.4
緊急供水工程暨水庫更新改善	執行率	100.0	101.5	98.8	99.6	99.8	100.1	100.2	99.9	100.2	96.8	97.3	96.1
	與預定執行率比較 (百分點)	0.0	1.5	-1.2	-0.4	-0.2	0.1	0.2	-0.1	0.2	-3.3	-2.8	-3.9
板新地區供水改善計畫 二期工程 (北水處部分)	執行率	-	-	-	-	802.8	835.4	216.7	216.7	216.7	216.7	235.4	100.0
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-	-	-	702.8	735.4	116.7	116.7	116.7	116.7	135.4	-

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1.本表列工程係指104年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。

2.「-」表示無數字；「1」表示有數字而不及半單位。