

水利統計簡訊

STA.298

106年2

本署 105 年度 1 億元以上公共建設計畫工程計有 12 個計畫，年度可支用預算計 29.73 億元、實際支用數 20.066 億元、應付未付數 7.378 億元、節餘數 7.84 億元，整體執行率 67.5%，其中預算執行率達 100%(含) 以上者有 2 個計畫，達 95% 以上者亦有 8 個計畫，執行情形如下：

若按計畫別每月執行率觀察，以烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫最佳，除 5 月份分別落後 0.1 個百分點及 0.3 個百分點外，其餘進度都超前。其次為金門自大陸引水工程計畫，1、2 月份因行政作業因素落後，但於 3 月份起積極趕辦，致年度進度符合預期。再其次為化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)，1 至 11 月進度都超前，雖有落後，但僅落後 0.4 個百分點；而以離島地區供水改善計畫執行情形最差，因招標故，3-9 月執行進度皆落後，雖於 10 月份積極趕辦，惟 11、12 月份執行進度仍然墊後，達 54.7 個百分點。

表1 經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行統計表

列管計畫數	本年可用預算 A	預定支用 B	實際支用 C	應付未付 D	節餘數 E	執行數 C+D+E
12	29,730	29,730	20,066	7,378	784	28,228

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

表2 經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況

計畫名稱	月別 用別 ₁	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	執行率	109.9	103.1	106.6	110.4	102.8	114.8	112.0	109.2
	與預定執行率比較(百分點)	9.9	3.1	6.6	10.4	2.8	14.8	12.0	9.2	9.6	6.3
無自來水地區供水改善計畫(101-105年)	執行率	100.0	100.0	95.0	95.0	95.0	94.1	95.0	95.0	92.6	91.5
	與預定執行率比較(百分點)	-	-0.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.9	-5.0	-5.0	-5.0	-7.4
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101~105年)	執行率	100.0	100.0	106.0	100.1	101.8	71.6	100.0	98.2	95.3	95.1
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	6.0	0.1	1.8	-28.4	0.0	-1.8	-4.7	-4.9

流域綜合治理計畫-河川區域排水管理 及治理	執行率	104.7	98.5	95.3	95.4	95.1	95.3	95.1	95.1	92.6	91.0
	與預定執行率比較 (百分點)	4.7	-1.5	-4.7	-4.6	-4.9	-4.7	-4.9	-4.9	-7.5	-9.0

經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程執行預算概況(續完)

單

計畫名稱	月別 用別 ₁	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		執行率	-	164.2	106.1	100.3	99.9	100.1	99.7	100.2	100.1
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	與預定執行率比較 (百分點)	-	64.2	6.1	0.3	-0.1	0.1	-0.3	0.2	0.1	0.1
	執行率	56.0	18.7	155.4	109.9	109.8	109.7	109.7	109.6	109.6	109.5
金門自大陸引水工程計畫	與預定執行率比較 (百分點)	-44.0	-81.3	55.4	9.9	9.8	9.7	9.7	9.6	9.6	9.5
	執行率	95.3	95.2	95.6	96.1	95.8	99.9	99.2	98.0	97.3	97.4
重要河川環境營造計畫 (104~109年)	與預定執行率比較 (百分點)	-4.7	-4.8	-4.4	-3.9	-4.2	-0.1	-0.8	-2.0	-2.7	-2.7
	執行率	95.4	95.3	95.5	95.8	95.6	95.3	95.5	95.8	95.5	96.5
海岸環境營造計畫 (104~109年)	與預定執行率比較 (百分點)	-4.6	-4.7	-4.5	-4.2	-4.4	-4.7	-4.5	-4.2	-4.6	-3.5
	執行率	96.0	95.8	95.8	95.2	95.0	95.6	95.1	99.0	97.2	96.9
區域排水整治及環境營造計畫 (104~109年)	與預定執行率比較 (百分點)	-4.8	-4.4	-4.9	-3.3	-4.0	-3.6	-3.3	-3.3	-0.5	0.1
	執行率	95.2	95.6	95.1	96.7	96.0	96.4	96.7	96.7	99.5	100.1
湖山水庫工程計畫	與預定執行率比較 (百分點)	100.0	100.0	100.0	27.6	57.3	81.3	42.6	42.6	80.2	147.2
	執行率	-	-	-	-72.4	-42.7	-18.8	-57.4	-57.4	-19.8	47.2
離島地區供水改善計畫	與預定執行率比較 (百分點)	96.3	95.1	96.7	97.1	99.2	99.2	98.8	99.8	99.8	99.6
	執行率	96.3	95.1	96.7	97.1	99.2	99.2	98.8	99.8	99.8	99.6
緊急供水工	執行率	96.3	95.1	96.7	97.1	99.2	99.2	98.8	99.8	99.8	99.6

程暨水庫更
新改善

與預定 執行率 比較 (百分點)	-3.7	-4.9	-3.3	-2.9	-0.8	-0.8	-1.2	-0.2	-0.2	-0.4
---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

編製單位：經濟

附註：1.本表列工程係指105年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。

2.「—」表示無數字；「1」表示有數字而不及半單位。

3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。

2月6日 星期一

97.30 億
為 94.95% ，
情形良好。
、7 月份分
計畫，雖於
次為曾文南
目前，12 月
作業暫停之
後，落後高

單位：百萬元;%

執行率
$(C+D+E)/B$
94.95

單位：%；百分點

11	12
102.8	99.6
2.8	-0.4
91.5	97.8
-8.5	-2.3
95.1	98.1
-5.0	-1.9

90.9	91.1
-9.1	-8.9

單位：%；百分點

11	12
100.2	100.0
0.2	-
109.5	100.0
9.5	-
97.3	99.1
-2.7	-0.9
97.4	99.2
-2.7	-0.8
95.2	99.0
-4.8	-1.0
100.1	95.0
0.0	-5.0
78.8	45.3
-21.2	-54.7
99.8	99.9

-0.2	-0.1
------	------

部水利署主計室