

水利統計簡訊

STA.298

106年2月6日 星期一

本署105年度1億元以上公共建設計畫工程計有12個計畫，年度可支用預算計297.30億元、實際支用數200.66億元、應付未付數73.78億元、節餘數7.84億元，整體執行率為94.95%，其中預算執行率達100%(含)以上者有2個計畫，達95%以上者亦有8個計畫，執行情形良好。

若按計畫別每月執行率觀察，以烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫最佳，除5月份、7月份分別落後0.1個百分點及0.3個百分點外，其餘進度都超前。其次為金門自大陸引水工程計畫，雖於1、2月份因行政作業因素落後，但於3月份起積極趕辦，致年度進度符合預期。再其次為曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)，1至11月進度都超前，12月雖有落後，但僅落後0.4個百分點；而以離島地區供水改善計畫執行情形最差，因招標作業暫停之故，3-9月執行進度皆落後，雖於10月份積極趕辦，惟11、12月份執行進度仍然墊後，落後高達54.7個百分點。

表1 經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行統計表

單位：百萬元;%

列管計畫數	本年可用預算 A	預定支用 B	實際支用 C	應付未付 D	節餘數 E	執行數 C+D+E	執行率 (C+D+E)/B
12	29,730	29,730	20,066	7,378	784	28,228	94.95

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

表2 經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
計畫名稱	執行率												
	與預定執行率比較 (百分點)												
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	執行率	109.9	103.1	106.6	110.4	102.8	114.8	112.0	109.2	109.6	106.3	102.8	99.6
	與預定執行率比較 (百分點)	9.9	3.1	6.6	10.4	2.8	14.8	12.0	9.2	9.6	6.3	2.8	-0.4
無自來水地區供水改善計畫(101-105年)	執行率	100.0	100.0	95.0	95.0	95.0	94.1	95.0	95.0	92.6	91.5	91.5	97.8
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-0.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.9	-5.0	-5.0	-7.4	-8.5	-8.5	-2.3
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101~105年)	執行率	100.0	100.0	106.0	100.1	101.8	71.6	100.0	98.2	95.3	95.1	95.1	98.1
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-	6.0	0.1	1.8	-28.4	0.0	-1.8	-4.7	-4.9	-5.0	-1.9
流域綜合治理計畫	執行率	104.7	98.5	95.3	95.4	95.1	95.3	95.1	95.1	92.6	91.0	90.9	91.1
	與預定執行率比較 (百分點)												

河套計畫
川區域排水
管理及治理

與預定 執行率 比較 (百分點)	4.7	-1.5	-4.7	-4.6	-4.9	-4.7	-4.9	-4.9	-7.5	-9.0	-9.1	-8.9
---------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程執行預算概況(續完)

單位：%；百分點

計畫名稱		月別											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	執行率	-	164.2	106.1	100.3	99.9	100.1	99.7	100.2	100.1	100.1	100.2	100.0
	與預定執行率比較 (百分點)	-	64.2	6.1	0.3	-0.1	0.1	-0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	-
金門自大陸引水工程計畫	執行率	56.0	18.7	155.4	109.9	109.8	109.7	109.7	109.6	109.6	109.5	109.5	100.0
	與預定執行率比較 (百分點)	-44.0	-81.3	55.4	9.9	9.8	9.7	9.7	9.6	9.6	9.5	9.5	-
重要河川環境營造計畫(104~109年)	執行率	95.3	95.2	95.6	96.1	95.8	99.9	99.2	98.0	97.3	97.4	97.3	99.1
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.7	-4.8	-4.4	-3.9	-4.2	-0.1	-0.8	-2.0	-2.7	-2.7	-2.7	-0.9
海岸環境營造計畫(104~109年)	執行率	95.4	95.3	95.5	95.8	95.6	95.3	95.5	95.8	95.5	96.5	97.4	99.2
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.6	-4.7	-4.5	-4.2	-4.4	-4.7	-4.5	-4.2	-4.6	-3.5	-2.7	-0.8
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	執行率	96.0	95.8	95.8	95.2	95.0	95.6	95.1	99.0	97.2	96.9	95.2	99.0
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.0	-4.2	-4.2	-4.8	-5.0	-4.4	-4.9	-1.0	-2.8	-3.2	-4.8	-1.0
湖山水庫工程計畫	執行率	95.2	95.6	95.1	96.7	96.0	96.4	96.7	96.7	99.5	100.1	100.1	95.0
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.8	-4.4	-4.9	-3.3	-4.0	-3.6	-3.3	-3.3	-0.5	0.1	0.0	-5.0
離島地區供水改善計畫	執行率	100.0	100.0	100.0	27.6	57.3	81.3	42.6	42.6	80.2	147.2	78.8	45.3
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-	-	-72.4	-42.7	-18.8	-57.4	-57.4	-19.8	47.2	-21.2	-54.7
緊急供水工程暨水庫更新改善	執行率	96.3	95.1	96.7	97.1	99.2	99.2	98.8	99.8	99.8	99.6	99.8	99.9
	與預定執行率比較 (百分點)	-3.7	-4.9	-3.3	-2.9	-0.8	-0.8	-1.2	-0.2	-0.2	-0.4	-0.2	-0.1

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1.本表列工程係指105年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。

2.「—」表示無數字；「1」表示有數字而不及半單位。

3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。