

102 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」 南投農田水利會預算執行查核報告

一、計畫執行進度：(103 年 2 月底止)

十股公圳改善工程(第七期)：預定進度：100%

實際進度：100%

二、經費與補助款支用情形：

十股公圳改善工程(第七期)：

(一)整體經費：本工程總工作費 59 萬元，本署核定補助 59 萬元，其經費支出用途與本署核定之內容相符。

(二)補助款支用情形：本工程補助款 59 萬元，102 年度已全數核撥並辦理決算，決算數為 59 萬元，工程無結餘款與違約金。

三、內部控管機制：

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及本署所訂「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益：

(一)工程內容：

1. 辦理十股公圳坪頂支線 HDPE3 吋輸水管路 63 公尺施設。
2. 辦理遠端無線遙控 2 組裝設。

(二)預期效益：十股公圳坪頂支線管線因蓄水池與蓄水池間輸水無法連動，影響輸水功能甚鉅，透過輸水管線路施設及遠端無線遙控，以維持灌溉用水之輸送，受益面積 42 公頃。

五、其他事項（會議結論）：

本計畫歷年已執行完成之工程，請南投水利會善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。

查核人員：

水 源 組：李慶平

主 計 室：陳文信

查核日期： 103 年 3 月 5 日