

表 1：「德基水庫集水區台 8 線 63K 地滑區治理工程」工作執行 103 年度查核表

受核單位	德基水庫集水區管理委員會		會核單位	台灣電力公司		編號						
執行年度	103	計畫件數	1		查核日期	104 年 3 月 19 日						
查核結果：是○；否×												
計畫工作內容查核情形						查核事項與結果						
項次	工作計畫內容		計畫經費執行情形(截至 103 年 12 月底)單位：元				是否依核定之工作項目(包含辦理事項)計畫內容執行	是否依規定之程序辦理	是否依規定之進度及資料請款	是否依規定完成計畫執行及成果審查	尚未核銷經費是否依規定併入下年度內繼續支用(專款專用)。	備註
	執行計畫內容 103 年(102-104)	預算數 (原核定金額)	累計請款數	計畫核銷金額	尚未核銷金額							
一	德基水庫集水區台 8 線 63K 地滑區治理工程		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	○	○	○	○	○	
	總計											
備註：												

表 2：「德基水庫集水區台 8 線 63K 地滑區治理工程」查核意見及建議表

受核單位	德基水庫集水區管理委員會		會核單位	台灣電力公司		編號	
執行年度	103	計畫件數	1		查核日期	104 年 3 月 19 日	
<b>查核項目</b>			<b>查核意見及建議</b>			<b>備註</b>	
是否依核定之工作項目(包含辦理事項)計畫內容執行			依核定之工作項目、計畫內容執行				
是否依規定之程序辦理			依規定之程序辦理。				
是否依規定之進度及資料請款			依規定之進度及資料請款。				
是否依規定完成計畫執行及成果審查。			依規定完成計畫執行及成果審查。				
尚未核銷經費是否依規定併入下年度內繼續支用(專款專用)。			103 年度經費已完成核銷				