經濟部水利署 104 年度「無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105 年)」計畫(第 1 次修正)－「簡易自來水工程」補助案-嘉義縣政府工程執行及經費支用情形查核報告

一、計畫執行進度

本計畫 104 年度補助嘉義縣政府辦理「嘉義縣梅山鄉太和村社後坪簡易自來水供水改善工程(第 2 期)」、「嘉義縣梅山鄉瑞峰村簡易自來水供水改善工程」、「嘉義縣大埔鄉西興村 6 鄰簡易自來水供水改善工程」、「嘉義縣梅山鄉太和村簡易自來水供水改善工程」等 4 件工程，截至 103 年 12 月底止，完工並辦理決算者 3 件、尚未完工決算者 1 件。

二、整體經費與補助款支用情形

經查上述 4 件工程補助案已納入嘉義縣政府 104 年度追加預算－簡易自來水工程-設備及投資項下，經查核 4 件工程截至 104 年 12 月 31 日經費支出用途，核與核定計畫內容相符，茲將查核支用情形分述如下：

(一) 嘉義縣梅山鄉太和村社後坪(第 2 期)簡易自來水供水改善工程

本署 104 年度核定經費 408 萬元，本工程發包後總經費為 341 萬 6,000 元，中央補助 75%，補助總工程經費 256 萬 2,000 元，已全數核撥，縣府已撥付廠商工程款 307 萬元，本工程已於 104 年 12 月 3 日完工驗收並辦理決算，決算數為 327 萬 5,084 元(包括工作費 307 萬元、設計監造服務費 19 萬 6,897 元、空汙費 8,187 元)，本署分擔 75%計 245 萬 6,313 元，應繳回工程節餘款為 10 萬 5,687 元，縣府已於 105 年 3 月繳回本署。

(二) 嘉義縣梅山鄉瑞峰村簡易自來水供水改善工程

本署 104 年度核定經費 618 萬元，本工程發包後總經費為 519 萬 8,000 元，中央補助 75%，補助總工程經費 389 萬 8,500 元，已全數核撥，縣府已撥付廠商工程款 467 萬元，本工程已於 105 年 1 月 4 日完工驗收並辦理決算，決算數為 497 萬 3,944 元(包括工作費 467 萬元、設計監造服務費 29 萬 1,491 元、空汙費 1 萬 2,453 元)，本署分擔 75%計 373 萬 458 元，應繳回工程節餘款為 16 萬 8,042 元，請縣府儘速繳回。

(三) 嘉義縣大埔鄉西興村 6 鄰簡易自來水供水改善工程

本署 104 年度核定經費 37 萬元，本工程決算後總經費為 34 萬 4,598 元，中央補助 75%，補助總工程經費 25 萬 8,448 元，已全數核撥，縣府已撥付廠商工程款 31 萬 4,500 元，本工程已於 104 年 10 月 28 日完工驗收並辦理決算，決算數為 34 萬 4,598 元(包括工作費 31 萬 4,500 元、工程管理費 6,650 元、設計監造服務費 2 萬 1,831 元、空汙費 1,617 元)，本署分擔 75%計 25 萬 8,448 元，經查本工程之逾期違約金 2,516 元，應請依補助比率儘速繳回本署。

(四) 嘉義縣梅山鄉太和村簡易自來水供水改善工程

本署 104 年度核定經費 1,620 萬元，本工程發包後總經費為 1,423 萬 4,000 元，中央補助 75%，補助總工程經費 1,067 萬 5,500 元，已全數核撥，縣府已撥付廠商工程款 1,078 萬 9,300 元，本工程第一次變更後總經費 1,428 萬 1,262 元(包括工作費 1,313 萬 9,000 元、工程管理費 26 萬 875 元、二級品管費 6 萬 8,747 元、設計監造服務費 77 萬 8,053

元、空汙費 3 萬 4,587 元)，經核算本署分擔 75% 計 1,071 萬 947 元，超出原補助總工程經費 1,067 萬 5,500 元，依據「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」第十點規定：各項申請補助案應於核定項目及經費內執行，超出部分未經本署同意者，由直轄市、縣（市）政府自行籌應。本工程俟工程竣工後請儘速辦理決算作業，如有工程節餘款及其衍生性之罰款或其他收入，應請依補助比率併同繳回。

三、南投縣政府內部控管機制

- (一) 依據本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。
- (二) 依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。

四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 1,460 戶。

五、其他建議事項與結論

- (一) 請縣政府善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
- (二) 補助工程請納入縣府或鄉公所財產管理。
- (三) 請縣政府應於施工期間辦理工程查核。
- (四) 部分工程發包，未能依本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」規定於工程核定後 3 個月完成，請檢討改進。

查核人員：

保育事業組：蘇文達

主 計 室：鮑志華

水源經營組：劉昭宏

查核日期： 105 年 4 月 1 日