

經濟部水利署 102 年度「無自來水地區供水改善計畫第二期（101-104 年）-簡易自來水改善工程」補助案查核 南投縣政府工程執行及經費支用情形查核報告

一、計畫執行進度

102 年度核定辦理「埔里鎮合成里北寮社區簡易自來水改善工程」、「埔里鎮向善里第 4、5 鄰簡易自來水改善工程」等 2 件，截至 102 年 12 月底止，計畫總累計執行進度：預定 100%，實際 100%。

二、整體經費與補助款支用情形

（一）支用情形

1. 「埔里鎮合成里北寮社區簡易自來水改善工程」102 年度執行結果：本署 102 年度核定補助南投縣政府辦理「埔里鎮合成里北寮社區簡易自來工程」1 件，本工程發包總工作費為 224 萬 199 元，本署核定補助 71%計 159 萬 541 元，102 年度已全數核撥，本工程已完工決算，決算數為 224 萬 199 元，本署分擔 71%計 159 萬 541 元，無工程節餘款及逾期罰款。
2. 「埔里鎮向善里第 4、5 鄰簡易自來水改善工程」102 年度執行結果：本署 102 年度核定補助南投縣政府辦理「埔里鎮向善里第 4、5 鄰簡易自來水改善工程」1 件，本工程發包總工作費為 146 萬 5,875 元，本署核定補助 71%計 104 萬 771 元，102 年度已全數核撥，本工程已完工決算，決算數為 146 萬 5,875 元，本署分擔 71%計 104 萬 771 元，無工程節餘款及逾期罰款。

（二）查核結果：經查本項補助款業已納入南投縣政府 102 年度其他公共工程-公用事業工程-獎補助費預算，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

三、南投縣政府內部控管機制

- (一) 依據本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程補助申請及管考作業要點」規定進行計畫管控。
- (二) 依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。

四、計畫執行效益

協助民眾改善簡易自來水供水系統。

五、其他建議事項與結論

請縣政府善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。

查核人員：

保育事業組： 蘇文達

主 計 室： 廖瓊霞

查核日期： 103 年 8 月 20 日

「無自來水地區供水改善計畫(第2期)」102年度補助案

查核會議

出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署

時間	103年8月20日 (星期三)上午10時		地點	南投縣政府
主持人	郭俊楨		紀錄	蘇文達 蘇文達
出	席		人	
機關 (單位)	職	稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註
1	水利署主計室		廖瓊霞	
2				
3	水利署保育事業組		陳信助	
4				
5				
6				
7	南投縣政府			
8		技士	蔡明哲	
9		科員	張芳瑞	
10		埔里鎮公所		
11		工務課長	邱帥倫	
12		技士	葉瑞斌	
		技士	蔡其德	