

經濟部水利署 105 年度「無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105 年)」計畫(第 1 次修正)－「簡易自來水工程」及「自來水用戶設備外線補助計畫」補助案-南投縣政府工程執行及經費支用情形查核報告

一、計畫執行進度

本計畫 105 年度補助南投縣政府辦理以下案件：

1. 南投縣埔里鎮牛眠里內埔簡易自來水工程
2. 南投縣埔里鎮向善里第 4.5 鄰簡易自來水水源改善工程
3. 南投縣埔里鎮南村里第 8 鄰簡易自來水工程
4. 南投縣信義鄉東埔村樂樂谷取水至東埔 1 鄰管線工程
5. 南投縣仁愛鄉南豐村天主堂簡易自來水供水改善工程
6. 南投縣信義鄉雙龍村簡易自來水供水改善工程
7. 南投縣信義鄉潭南村簡易自來水供水改善計畫
8. 南投縣仁愛鄉親愛村簡易自來水供水改善工程
9. 南投縣仁愛鄉萬豐社區簡易自來水供水改善工程
10. 南投縣仁愛鄉都達村簡易自來水供水改善工程
11. 南投縣信義鄉望鄉部落簡易自來水供水改善工程
12. 南投縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫
13. 105 年自來水用戶設備外線補助計畫

截至 105 年 12 月底止，完成並辦理決算者 5 件、尚未完工決算(辦理保留)者 8 件。

二、整體經費與補助款支用情形

經查補助款業已納入南投縣政府 105 年度第一次追加減預算及 106 年度預算，抽查下列案件其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

- (一) 南投縣埔里鎮牛眠里內埔簡易自來水工程：核定經費 255 萬元，中央補助 71%為 181 萬 500 元。本署已核撥 53 萬 669 元，至查核日，已辦理完成驗收決算，惟廠商尚未辦理請款作業，決算金額為 245 萬 2,593 元，請刻正辦理向

本署請款及核銷作業。

- (二) 南投縣埔里鎮南村里第 8 鄰簡易自來水工程：核定經費 198 萬元，中央補助 71% 為 140 萬 5,800 元。本署已核撥 41 萬 3,262 元，至查核日，已辦理完成驗收決算，惟廠商尚未辦理請款作業，決算金額為 192 萬 8,199 元，請刻正辦理向本署請款及核銷作業。
- (三) 南投縣信義鄉望鄉部落簡易自來水供水改善工程：核定經費 136 萬元，中央補助 71% 為 96 萬 5,600 元。本署已核撥 69 萬 7,681 元，已於 105 年度辦理結案，決算金額為 98 萬 2,650 元，本署核撥部分已完成核銷。
- (四) 105 年自來水用戶設備外線補助計畫：核定經費 155 萬元，中央補助 71% 為 110 萬。105 年執行 16 萬 1,746 元，本署已核撥 11 萬 4,839 元，已全數核銷。

三、南投縣政府內部控管機制

- (一) 依據本署「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」及「經濟部水利署 104~105 年度自來水用戶設備外線補助計畫」規定進行計畫管控。
- (二) 依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。

四、計畫執行效益

可提升當地居民飲用水品質，供水受益戶計 1,006 戶。

五、其他建議事項與結論

- (一) 已決算尚未撥廠商工程款，請盡速將工程款撥付廠商，其餘尚未完工決算之工程請盡速辦理。
- (二) 用戶外線補助部份經抽查 105 年度支用憑證申請人附件及金額無誤，建議日後縣府審查民眾建物資料時，應確認申請人為建物所有權人，另若申請民眾為建物產權部分持分人，應請其他持分人出具同意書放棄申請補助之權利。

查核人員：

保育事業組：郭萬木、李嘉文

主 計 室：蔡玉春

水源經營組：劉昭宏

查核日期： 106 年 05 月 05 日

105 年度「無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105 年)」計畫(第 1 次修正)-「簡易自來水工程」及「自來水用戶設備外線補助計畫」補助案查核會議出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署

時間	106 年 5 月 5 日 (星期五) 上午 10 時 0 分	地點	南投縣政府
主持人	鄧萬木	紀錄	李嘉文
出席人員			
機關 (單位)	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註
1	水利署主計室	視察 蔡玉春	
2			
3	水利署工程事務組		請假
4			
5	水利署水源經營組	副工 劉昭宏	
6			
7	水利署保育事業組	科長 鄧萬木	
8			
9	南投縣政府	科長 周洋攀	
10		技士 陳富陽	
11		埔點所技士 蔡其德	
12		原民局技士 藍少村	
13		信託公所技佐 全經文、蔡文玲	