

**105 年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告**

受查核單位：嘉義縣政府

經濟部水利署

106 年 2 月 8 日

105 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」

嘉義縣政府查核報告

一、計畫執行進度

大林鎮過溪里油車店下游排水改善工程：

預定進度：100%

實際進度：100%

阿里山鄉新美村(雅依谷地區)灌溉用水改善工程：

預定進度：100%

實際進度：100%

二、經費與補助款支用情形

(一)105 大林鎮過溪里油車店下游排水改善工程，本案為補助工程，核定金額 500,000 元，本署補助 80%經費計 400,000 元，已納入該府 105 年度第二次追加(減)預算- 水利工程-防洪及灌溉工程中，工程發包總金額為 632,898 元。截至 105 年底至本署請撥款項 400,000 元，工程已於 105 年 9 月 14 日完工，並於 105 年 10 月 18 日驗收決算，決算數為 622,193 元，經查無工程結餘款及罰款；本案已於 105 年 12 月底已辦理經費核銷轉正並完成決算作業，已辦理結案。

(二) 阿里山鄉新美村(雅依谷地區)灌溉用水改善工程，本案為補助工程，核定金額 850,000 元，本署補助 80%經費計 680,000 元，已納入該府 105 年度第二次追加(減)預算- 水利工程-防洪及灌溉工程中，工程發包總經費 863,139 元。截至 105 年底至本署請撥款項 680,000 元，工程

已於 105 年 9 月 22 日完工，並於 105 年 10 月 21 日驗收決算，決算數為 863,139 元，經查無工程結餘款及罰款；本案已於 105 年 12 月底已辦理經費核銷轉正並完成決算作業，已辦理結案。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及本署所訂「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益：

(一) 大林鎮過溪里油車店下游排水改善工程：

受益面積 8 公頃，排水溝 44.53 公尺，改善排水保障農民及土地不被沖蝕流失。

(二) 阿里山鄉新美村(雅依谷地區)灌溉用水改善工程：

受益面積 20 公頃，改善農民缺水之苦，灌溉管路 2,400 公尺、蓄水池 2 座。

查核人員：水源經營組：李苗宏

主 計 室：陳文信

查核日期：106 年 2 月 8 日