

水利統計簡訊

STA.358

109年2月

本署 108 年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫合計有 25 個，年度結束實際進度進度者有 19 個計畫；而進度落後者有 6 個計畫，分別為台南山上淨水場供水系統改善（前瞻）、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫（前瞻）、曾文南化聯通管工程（前瞻）、蓄水建造物更新及改善計畫（第 3 期）、翡翠原水管工程計畫（前瞻）及離島地區計畫，其落後主因係以施工進度落後、招標作業延宕及工程發包進度落後問題等因素導致落後最多者為台南山上淨水場供水系統改善工程計畫（前瞻），因台水公司執行之「山更新改善工程」工程發包進度落後所致，達 3.7 個百分點。

經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況

計畫名稱		月別										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
重要河川環境營造計畫(104~109年)	預定	7.8	13.4	23.6	24.8	31.2	45.7	52.3	60.2	66.3	77.2	88.2
	實際	7.7	14.8	23.9	30.9	39.7	46.2	53.3	60.6	66.9	78.3	88.4
	比較 (百分點)	-0.1	1.4	0.3	6.2	8.6	0.5	1.0	0.4	0.7	1.1	0.2
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104~109年)	預定	4.9	9.7	14.7	19.9	29.4	39.1	48.8	58.8	69.1	79.0	89.4
	實際	4.9	9.7	14.7	19.9	29.4	39.1	48.8	58.8	69.1	79.0	89.4
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
離島地區供水改善計畫	預定	1.3	2.1	9.4	17.4	24.5	33.7	43.2	54.5	65.3	76.1	89.2
	實際	0.5	3.0	9.7	17.6	24.4	33.7	43.2	54.5	65.3	76.1	89.2
	比較 (百分點)	-0.9	0.9	0.3	0.2	-0.0	0.0	-	-	-	-	-
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	預定	7.8	11.6	19.0	26.5	33.5	41.3	48.5	56.9	64.1	72.8	84.4
	實際	6.1	17.5	26.0	35.3	42.7	46.9	50.1	58.1	66.0	78.3	84.9
	比較 (百分點)	-1.8	5.9	7.0	8.8	9.2	5.7	1.6	1.2	1.9	5.6	0.5
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	預定	5.7	9.9	14.9	20.9	26.9	39.4	45.3	50.9	56.7	70.5	78.9
	實際	5.7	9.9	14.9	20.9	26.9	38.9	45.3	50.9	56.7	70.5	78.9

(期 考)	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-0.5	-	-	-	-	-0.0
-------	-------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	------

經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續1)

計畫名稱		月別		月別									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	預定	7.2	15.4	23.1	32.0	40.9	50.1	58.7	65.8	73.8	82.7	91.2	
	實際	7.2	15.4	23.1	32.0	40.9	50.1	58.7	65.8	73.8	82.7	91.2	
	比較 (百分點)	-0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻)	預定	100.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	43.0	56.0	69.0	82.0	95.0	
	實際	100.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	43.0	56.0	69.0	82.0	95.0	
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	預定	15.6	16.5	20.7	26.0	37.6	47.7	56.5	66.0	72.9	82.0	89.5	
	實際	11.0	18.8	21.9	26.6	40.5	49.3	59.7	66.1	74.0	83.7	89.5	
	比較 (百分點)	-4.6	2.3	1.2	0.5	3.0	1.6	3.2	0.1	1.1	1.8	-0.0	
伏流水開發工程計畫(前瞻)	預定	4.2	8.3	13.2	25.7	30.1	36.5	47.4	58.8	69.2	74.5	87.3	
	實際	4.2	8.3	13.2	25.7	30.1	36.5	47.4	58.8	69.2	74.5	87.3	
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0	
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻)	預定	1.3	2.9	5.4	10.1	16.3	23.5	31.3	40.6	51.4	62.2	75.3	
	實際	1.3	2.9	5.4	10.1	16.3	23.5	31.3	40.6	51.4	62.2	75.3	
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0	
重大水資源規劃作業計畫(103-108年)	預定	1.1	1.8	17.7	26.8	33.4	48.8	51.3	53.3	69.4	71.4	74.0	
	實際	1.1	1.8	18.7	26.8	33.4	48.8	51.3	53.3	69.4	71.4	75.0	
	比較 (百分點)	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)	預定	-	-	8.5	9.6	14.2	18.4	23.1	38.4	51.7	58.7	60.7	
	實際	-	-	9.7	11.7	14.5	18.8	23.5	38.8	51.9	59.1	61.1	
	比較 (百分點)	-	-	1.2	2.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	
加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	預定	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	
	實際	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續2)

計畫名稱		月別		月別										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	預定	5.6	10.4	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	45.0	55.0	70.0	85.0		
	實際	5.2	10.4	15.0	20.1	25.1	30.1	35.1	45.0	55.0	70.0	85.0		
	比較 (百分點)	-0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
海岸環境營造計畫(104~109年)	預定	7.9	13.2	24.5	28.3	41.9	50.1	58.5	66.6	75.1	84.0	92.2		
	實際	7.0	14.6	25.1	33.6	43.3	50.9	60.1	67.8	76.9	85.4	93.9		
	比較 (百分點)	-0.9	1.3	0.6	5.3	1.4	0.8	1.7	1.2	1.9	1.4	1.7		
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	預定	4.1	7.3	23.7	48.7	54.2	59.5	63.1	70.0	75.0	80.7	84.2		
	實際	4.1	7.5	24.0	48.9	54.6	60.0	63.8	70.6	75.0	80.9	84.5		
	比較 (百分點)	-0.0	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	0.1	0.2	0.3		
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	預定	1.8	2.0	7.7	19.0	28.5	39.4	40.0	45.0	60.0	75.0	85.0		
	實際	1.1	2.3	7.8	19.5	28.5	39.4	40.0	45.1	60.0	75.0	85.1		
	比較 (百分點)	-0.7	0.3	0.1	0.5	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
全國水環境改善計畫(前瞻)	預定	6.1	11.4	16.1	22.6	41.5	48.1	54.8	61.8	70.6	76.4	82.3		
	實際	6.1	11.4	16.2	22.6	41.5	48.1	54.8	61.8	71.4	76.4	82.3		
	比較 (百分點)	-	-	0.1	-0.0	-	-	-0.0	-	0.8	-	-		
防災及備援水井建置計畫(前瞻)	預定	5.7	10.7	16.7	23.3	31.4	42.3	49.8	58.6	68.7	79.2	89.6		
	實際	5.0	12.4	18.2	23.9	34.3	43.8	53.2	60.3	70.0	81.5	92.1		
	比較 (百分點)	-0.7	1.7	1.6	0.6	3.0	1.5	3.4	1.7	1.4	2.4	2.5		
深層海水取水工程計畫(前瞻)	預定	3.0	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	85.0		
	實際	3.0	5.0	10.0	16.0	21.0	30.0	40.0	50.0	60.0	69.0	98.6		
	比較 (百分點)	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-	-	-1.0	13.6		
曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	預定	6.0	11.8	16.6	24.0	30.2	44.2	50.9	61.8	69.9	81.6	86.4		
	實際	6.0	6.0	16.7	24.0	30.2	44.2	50.9	61.8	69.9	81.6	86.3		

(別) (瞻)	比較 (百分點)	-	-5.8	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-0.1
---------	-------------	---	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	------

經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續完)

計畫名稱	月別	月別										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	預定	3.1	7.2	10.8	16.4	23.3	30.7	38.5	45.8	59.1	71.8	86.1
	實際	3.1	7.2	10.8	16.4	23.3	30.7	38.5	45.8	59.1	71.8	86.1
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	預定	8.0	16.0	24.0	32.0	40.0	48.0	56.0	64.0	72.0	80.0	88.0
	實際	8.0	16.0	24.0	43.3	46.5	53.0	59.5	67.6	79.8	91.6	92.0
	比較 (百分點)	-	-	-	11.3	6.5	5.0	3.5	3.6	7.8	11.6	4.0
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	預定	4.8	9.1	17.1	21.5	26.9	39.5	45.4	53.4	63.4	69.8	78.5
	實際	4.8	9.1	17.1	21.5	26.9	39.5	45.4	53.4	63.4	69.8	78.5
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
翡翠原水管工程計畫(前瞻)	預定	7.2	15.4	23.1	32.0	40.9	50.1	58.7	65.8	73.8	82.7	91.2
	實際	7.2	15.4	23.1	32.0	40.9	50.1	58.7	65.8	73.8	82.7	91.1
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.1

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網。

編製單位：經濟部

附註：1.本表列工程係指108年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫當年度工程。

2.「—」表示無數字；「0」表示有數字而不及半單位。


3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。

12日 星期三

符合預定
工程計畫
計畫(前
供水改善
致；進度
上淨水場

位：%；百分點

12	落後 主因
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	行政作 業落後
99.9	
-0.1	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	



單位：%

12	落後 主因
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	招標作 業延宕
99.2	
-0.8	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	施工進 度落後
98.7	
-1.3	
100.0	-
100.0	
-	

單位：%

12	落後 主因
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	-
100.0	
-	
99.0	工程發 包落後

-1.0	
------	--

)

單位：%

12	落後 主因
100.0	-
100.0	
-	
100.0	工程發 包落後
96.4	
-3.7	
100.0	-
100.0	
-	
100.0	施工進 度落後
99.9	
-0.2	

水利署主計室