

109 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形

速報單

製表日：2020/2/25

經濟部水利署

109 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 23 日止，累計目標量為 441 萬立方公尺，累計執行量為 898 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2359 萬立方公尺 | | 水庫清淤 1133 萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺 | | 合計 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------------------------|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | |
| | | 1364 萬 | 995 萬 | 833 萬 | 301 萬 | 100 萬 | 240 萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田水 利會 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | |
| 至 109 年 02 月 23 日 | 累計目標量 | 197.48 | 96.59 | 75.24 | 15.56 | 6.69 | 49.31 | 440.87 |
| | | 294.07 | | 90.80 | | 56.00 | | |
| | 累計執行量 | 500.74 | 162.03 | 151.18 | 24.83 | 7.61 | 51.30 | 897.69 |
| | | 662.77 | | 176.01 | | 58.91 | | <u>897.69</u> ^{註3} |
| 達成率 ^{註1} | | 36.71% | 16.28% | 18.16% | 8.26% | 7.61% | 21.38% | 23.43% |
| | | 28.10% | | 15.53% | | 17.33% | | 23.4% |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 22.23% | 6.58% | 9.12% | 3.08% | 0.92% | 0.83% | 11.92% |
| | | 15.63% | | 7.52% | | 0.86% | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 488.48 | 144.26 | 87.04 | 2.44 | 0 | 0 | 722.22 |
| | 外運回填 ^{註6} | 0.26 | 17.77 | 0 | 8.59 | 0 | 5.90 | 32.52 |
| | 現地處理 ^{註7} | 12.00 | 0 | 4.99 | 0 | 7.61 | 45.40 | 70.00 |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 59.15 | 13.80 | 0 | 0 | 72.95 |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 |
| | 水利署河川局 | 500.74 | ■超前□落後 | 303.26 | 宜蘭縣政府 | 14.36 | ■超前□落後 | 9.19 |
| | 北水局 | 23.76 | ■超前□落後 | 9.86 | 苗栗縣政府 | 23.97 | ■超前□落後 | 9.74 |
| | 中水局 | 43.10 | ■超前□落後 | 24.75 | 台中市政府 | 0 | ■超前□落後 | 0.00 |
| | 南水局 | 84.32 | ■超前□落後 | 41.32 | 南投縣政府 | 68.22 | ■超前□落後 | 22.39 |
| | 台電公司 | 2.94 | ■超前□落後 | 0.16 | 台南市政府 | 17.77 | ■超前□落後 | 11.70 |
| | 自來水公司 | 14.70 | ■超前□落後 | 10.26 | 高雄市政府 | 9.83 | ■超前□落後 | 0.86 |
| | 苗栗水利會 | 0 | ■超前□落後 | 0.00 | 屏東縣政府 | 23.60 | ■超前□落後 | 9.25 |
| | 嘉南水利會 | 7.19 | □超前■落後 | 1.16 | 花蓮縣政府 | 4.28 | ■超前□落後 | 2.30 |
| | 林務局 | 7.61 | ■超前□落後 | 0.92 | 台東縣政府 | 0 | ■超前□落後 | 0.00 |
| | 水保局 | 51.30 | ■超前□落後 | 1.99 | | | | |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
| | 第 1 季 | 440.88 | 662.77 | (500.74;162.03) | 182.92 | 58.91 | 904.60 | 109.1~109.2.23 |
| 合計 | 440.88 | 662.77 | (500.74;162.03) | 182.92 | 58.91 | 904.60 | | |

附註：

1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
4. 水力排砂：係指開啟開門將庫區泥沙帶走之量。
5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

單位：萬立方公尺

附表 1 109 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 02 月 23 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 100 | 21.52 | 42.71 | 21.19 | | 6.80 | 6.80 | 6.68 | 8.5% |
| 二河局 | 30 | 3.59 | 10.57 | 6.98 | | 1.36 | 1.71 | 1.32 | 2.1% |
| 三河局 | 125 | 5.74 | 12.81 | 7.07 | | 2.76 | 2.09 | 1.34 | 2.6% |
| 四河局 | 300 | 47.91 | 72.01 | 24.10 | | 11.72 | 12.57 | 12.07 | 14.4% |
| 五河局 | 50 | 0.79 | 4.79 | 4.00 | | 0.21 | 0.90 | 0.20 | 1.0% |
| 六河局 | 80 | 2.59 | 17.15 | 14.56 | | 2.04 | 2.34 | 4.63 | 3.4% |
| 七河局 | 450 | 86.55 | 284.28 | 197.73 | | 39.30 | 46.09 | 46.89 | 56.8% |
| 八河局 | 14 | 12.76 | 13.88 | 1.12 | | 0.00 | 0.06 | 2.44 | 2.8% |
| 九河局 | 160 | 10.86 | 40.22 | 29.36 | | 6.12 | 6.40 | 6.38 | 8.0% |
| 十河局 | 55 | 5.17 | 2.32 | | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% |
| 合計 | 1364 | 197.48 | 500.74 | 303.26 | | 70.31 | 78.96 | 81.95 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*十河局大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業原於 109 年 1 月 7 日開始出料，惟因地方反映運輸路線影響民眾通行，於 109 年 1 月 12 日起停止出料，目前辦理變更設計中。

附表 2 109 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 02 月 23 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 165 | 13.90 | 23.76 | 9.86 | | 6.54 | 2.24 | 3.29 | 13.5% |
| 中水局 | 135 | 18.35 | 43.10 | 24.75 | | 6.93 | 7.84 | 7.61 | 24.5% |
| 南水局 | 533 | 43.00 | 84.32 | 41.32 | | 15.83 | 15.71 | 9.08 | 47.9% |
| 台電公司 | 72 | 2.78 | 2.94 | 0.16 | | 0.13 | 1.29 | 1.52 | 1.7% |
| 自來水公司 | 124 | 4.44 | 14.70 | 10.26 | | 2.85 | 3.50 | 0.30 | 8.4% |
| 苗栗水利會 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 嘉南水利會 | 89 | 8.35 | 7.19 | | 1.16 | 2.00 | 2.10 | 0.80 | 4.1% |
| 合計 | 1133 | 90.80 | 176.01 | 85.19 | | 34.28 | 32.68 | 22.60 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*嘉南水利會白水庫陸挖作業因年節期間降雨致工地泥濘，造成陸挖進度略為落後；已於 2 月 6 日出料，積極趕辦中。

附表 3 109 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 02 月 23 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 90 | 4.44 | 13.80 | 9.36 | | 2.60 | 3.40 | 0.00 | 8.4% |
| 石門水庫 | 165 | 13.90 | 23.76 | 9.86 | | 6.54 | 2.24 | 3.29 | 14.4% |
| 石岡壩 | 30 | 4.38 | 7.63 | 3.25 | | 2.15 | 1.32 | 0.86 | 4.6% |
| 集集攔河堰 | 105 | 13.97 | 35.47 | 21.50 | | 4.78 | 6.52 | 6.75 | 21.5% |
| 曾文水庫 | 307 | 23.69 | 37.43 | 13.74 | | 2.09 | 4.29 | 3.68 | 22.7% |
| 高屏堰 | 180 | 17.52 | 46.89 | 29.37 | | 13.74 | 11.42 | 5.40 | 28.4% |
| 阿公店水庫 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 888 | 77.89 | 164.98 | 87.08 | | 31.90 | 29.19 | 19.98 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 109 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 02 月 23 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 100 | 6.69 | 7.61 | 0.92 | | 1.14 | 0.49 | 2.11 | 12.9% |
| 林務局(整坡) | 100 | 6.69 | 7.61 | 0.92 | | 1.14 | 0.49 | 2.11 | |
| 水保局 | 240 | 49.31 | 51.30 | 1.99 | | 6.80 | 7.40 | 6.00 | 87.1% |
| 水保局(整坡) | 219 | 44.83 | 45.40 | 0.57 | | 6.30 | 6.20 | 5.50 | |
| 水保局(外運) | 21 | 4.48 | 5.90 | 1.42 | | 0.50 | 1.20 | 0.50 | |
| 合計 | 340 | 56.00 | 58.91 | 2.91 | | 7.94 | 7.89 | 8.11 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 109 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 02 月 23 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 70 | 5.17 | 14.36 | 9.19 | | 0.91 | 2.72 | 1.73 | 8.9% |
| 苗栗縣政府 | 65 | 14.23 | 23.97 | 9.74 | | 3.70 | 4.27 | 4.56 | 14.8% |
| 台中市政府 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 南投縣政府 | 90 | 45.83 | 68.22 | 22.39 | | 10.03 | 9.72 | 10.74 | 42.1% |
| 台南市政府 | 40 | 6.07 | 17.77 | 11.70 | | 2.83 | 2.13 | 3.23 | 11.0% |
| 高雄市政府 | 80 | 8.97 | 9.83 | 0.86 | | 0.71 | 1.51 | 2.03 | 6.1% |
| 屏東縣政府 | 520 | 14.35 | 23.60 | 9.25 | | 10.53 | 0.00 | 3.19 | 14.6% |
| 花蓮縣政府 | 50 | 1.98 | 4.28 | 2.30 | | 2.01 | 2.27 | 0.00 | 2.6% |
| 台東縣政府 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 995 | 96.59 | 162.03 | 65.43 | | 30.72 | 22.62 | 25.48 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 6 109 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 02 月 23 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1364 | 197.48 | 500.74 | 303.26 | | 70.31 | 78.96 | 81.95 | 55.8% |
| 水庫單位 | 1133 | 90.80 | 176.01 | 85.19 | | 34.28 | 32.68 | 22.60 | 19.6% |
| 林務局水保局 | 340 | 56.00 | 58.91 | 2.91 | | 7.94 | 7.89 | 8.11 | 6.6% |
| 地方政府 | 995 | 96.59 | 162.03 | 65.43 | | 30.72 | 22.62 | 25.48 | 18.0% |
| 合計 | 3832 | 440.87 | 897.69 | 456.79 | | 143.25 | 142.15 | 138.14 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 109 年 02 月 23 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|-------|--------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 55 | 55 | 7.99 | 5.17 | 2.32 | 十河局 | |
| | 和平溪 | 56 | 65 | 13.59 | 10.76 | 18.83 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 146 | 95 | 21.35 | 10.76 | 35.44 | 一河局 | 23.88 |
| | | | | 4.93 | 5.17 | | 宜蘭縣政府 | 11.56 |
| 石門水庫 | 334 | 165 | 17.37 | 13.90 | 23.76 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 24 | 30 | 5.31 | 3.59 | 10.57 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 151 | 97 | 21.17 | 5.74 | 32.11 | 三河局 | 8.14 |
| | | | | 16.54 | 14.23 | | 苗栗縣政府 | 23.97 |
| | 大甲溪 | 48 | 110 | 5.63 | 0 | 3.56 | 三河局 | 3.56 |
| | | | | 0 | 0 | | 台中市政府 | 0 |
| | 烏溪 | 26 | 33 | 1.37 | 0 | 8.85 | 三河局 | 1.11 |
| | | | | 7.77 | 0 | | 南投縣政府 | 7.74 |
| | 濁水溪 | 323 | 390 | 67.19 | 47.91 | 132.49 | 四河局 | 72.01 |
| | | | | 48.31 | 45.83 | | 南投縣政府 | 60.48 |
| | 石岡壩 | 26 | 30 | 11.02 | 4.38 | 7.63 | 中水局 | |
| 集集攔河堰 | 81 | 105 | 24.19 | 13.97 | 35.47 | 中水局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 4 | 5 | 0.73 | 0 | 3.00 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 6 | 30 | 4.03 | 0 | 1.79 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 9 | 10 | 3.90 | 0.79 | 0 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 173 | 120 | 25.53 | 2.59 | 31.82 | 六河局 | 14.05 |
| | | | | 17.93 | 6.07 | | 台南市政府 | 17.77 |
| | 二仁溪 | 22 | 0 | 2.11 | 0 | 3.10 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 824 | 980 | 85.47 | 86.55 | 294.11 | 七河局 | 284.28 |
| | | | | 13.00 | 8.97 | | 高雄市政府 | 9.83 |
| | | | | 0 | 0 | | 屏東縣政府 | 0 |
| | 大埔壩 | 0 | 18 | 0 | 1.79 | 0 | 南水局 | |
| | 曾文水庫 | 307 | 307 | 23.69 | 23.69 | 37.43 | 南水局 | |
| | 高屏堰 | 157 | 180 | 38.08 | 17.52 | 46.89 | 南水局 | |
| 阿公店水庫 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 南水局 | | |
| 牡丹水庫 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 12 | 14 | 11.53 | 12.76 | 13.88 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 58 | 95 | 8.87 | 4.98 | 19.83 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 145 | 115 | 11.03 | 5.88 | 24.67 | 九河局 | 20.39 |
| 3.35 | | | | 1.98 | 花蓮縣政府 | | 4.28 | |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 70 | 70 | 14.34 | 14.34 | 23.60 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 台東縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 9 | 10 | 7.71 | 0 | 2.80 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南水利會管轄水庫(壩) | 60 | 89 | 8.34 | 8.34 | 7.19 | 嘉南水利會 | | |
| 苗栗水利會管轄水庫(壩) | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 苗栗水利會 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 30 | 72 | 2.78 | 2.78 | 2.94 | 台電公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 100 | 124 | 4.44 | 4.44 | 14.70 | 自來水公司 | | |
| 合計 | 3255 | 3492 | 561 | 385 | 839 | | | |

附表 8 109 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 109 年 02 月 23 日 | | | |
|-------|-------|------|--------|---------|---------------------|--------|-------|------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 38.42 | 50.00 | 5.97 | 6.50 | 0.53 | |
| | | 抽泥 | 115.00 | 115.00 | 7.93 | 17.26 | 9.33 | |
| | | 合計 | 153.42 | 165.00 | 13.90 | 23.76 | 9.86 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 抽泥 | 2.90 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | |
| | | 陸挖 | 22.84 | 30.00 | 4.38 | 3.10 | | 1.28 |
| | | 合計 | 25.74 | 30.00 | 4.38 | 7.63 | 3.25 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 81.48 | 105.00 | 13.97 | 35.47 | 21.50 | |
| | | 合計 | 81.48 | 105.00 | 13.97 | 35.47 | 21.50 | |
| 南水局 | 大埔壩 | 陸挖 | 0 | 18.00 | 1.79 | 0 | | 1.79 |
| | | 合計 | 0 | 18.00 | 1.79 | 0 | | 1.79 |
| | 曾文水庫 | 陸挖 | 32.00 | 32.00 | 1.79 | 4.99 | 3.20 | |
| | | 抽泥 | 275.00 | 275.00 | 21.90 | 32.44 | 10.54 | |
| | | 合計 | 307.00 | 307.00 | 23.69 | 37.43 | 13.74 | |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 127.18 | 150.00 | 15.93 | 41.97 | 26.04 | |
| | | 抽泥 | 30.00 | 30.00 | 1.59 | 4.92 | 3.33 | |
| | | 合計 | 157.18 | 180.00 | 17.52 | 46.89 | 29.37 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 抽泥 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 牡丹水庫 | 抽泥 | 0 | 14.50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 14.50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 台電公司 | 德基水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | |
| | | 抽泥 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 6.00 | 20.00 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | |
| | 馬鞍壩 | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 2.38 | 2.44 | 0.06 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 2.38 | 2.44 | 0.06 | |
| | 霧社水庫 | 陸挖 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 士林堰 | 陸挖 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 日月潭水庫 | 陸挖 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 抽泥 | 80.00 | 80.00 | 3.59 | 13.80 | 10.21 | |
| | | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 0.86 | 0 | | 0.86 |
| | | 合計 | 90.00 | 90.00 | 4.44 | 13.80 | 9.35 | |
| | 澄清湖 | 抽泥 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 鳳山水庫 | 抽泥 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 仁義潭水庫 | 陸挖 | 9.50 | 9.50 | 0 | 0.90 | 0.90 | | |
| | 合計 | 9.50 | 9.50 | 0 | 0.90 | 0.90 | | |
| 苗栗水利會 | 明德水庫 | 陸挖 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | | 抽泥 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 嘉南水利會 | 白河水庫 | 陸挖 | 60.00 | 60.00 | 8.34 | 7.19 | | 1.15 |
| | | 抽泥 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 60.00 | 75.00 | 8.34 | 7.19 | | 1.15 |
| | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 總計 | | 陸挖 | 411.42 | 538.50 | 55.80 | 103.06 | 47.25 | |
| | | 抽泥 | 502.90 | 594.50 | 35.00 | 72.95 | 37.94 | |
| | | 水力排砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 914.32 | 1133.00 | 90.80 | 176.01 | 85.19 | |