

109 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：2020/3/30

經濟部水利署

109 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 29 日止，累計目標量為 893 萬立方公尺，累計執行量為 1655 萬立方公尺。

年度目標量		河川疏濬 2359 萬立方公尺		水庫清淤 1133 萬立方公尺		河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺		合計		
		河川局自 辦	地方政府 共同參與	水資源局 自辦	其他水庫 管理單位	林務局	水保局	3832 萬		
		1364 萬	995 萬	833 萬	301 萬	100 萬	240 萬			
主辦 機關		經濟部水利署	縣市政府	經濟部水利署、台電公司、自來水公司、農田水利會		農委會水土保持局、林務局				
至 109 年 03 月 29 日	累計目標量	358.48	168.55	224.55	40.11	15.34	85.87	892.89		
		527.02		264.65		101.22				
	累計執行量	886.71	253.44	344.68	59.14	20.01	91.10	1655.08		
		1140.15		403.82		111.11		<u>1655.08</u> ^{註 3}		
達成率 ^{註 1}		65.01%	25.47%	41.40%	19.68%	20.01%	37.96%	43.19%		
		48.33%		35.64%		32.68%		<u>43.2%</u>		
超前或進度落後 ^{註 2}		38.73%	8.53%	14.43%	6.33%	4.67%	2.18%	19.89%		
		25.99%		12.28%		2.91%				
辦 理 方 式	外運販售 ^{註 5}	863.95	224.19	183.80	9.62	0	0	1281.56		
	外運回填 ^{註 6}	1.20	29.25	0	23.52	0	11.10	65.07		
	現地處理 ^{註 7}	21.56	0	13.78	0	20.01	80.00	135.35		
	水力排砂 ^{註 4}	0	0	0	0	0	0	0		
	抽泥放淤	0	0	147.10	26.00	0	0	173.10		
各 單 位 執 行 情 形	執行單位	累計執行量		進度		執行單位	累計執行量		進度	
	水利署河川局	886.71	■超前□落後	528.22		宜蘭縣政府	22.00	■超前□落後	6.64	
	北水局	99.40	■超前□落後	28.08		苗栗縣政府	38.01	■超前□落後	14.54	
	中水局	83.16	■超前□落後	24.77		台中市政府	0	■超前□落後	0.00	
	南水局	162.12	■超前□落後	67.28		南投縣政府	94.50	■超前□落後	31.34	
	台電公司	12.02	■超前□落後	4.31		台南市政府	29.25	■超前□落後	17.57	
	自來水公司	29.63	■超前□落後	18.93		高雄市政府	18.45	■超前□落後	3.77	
	苗栗水利會	0	□超前■落後	0.47		屏東縣政府	37.27	■超前□落後	4.43	
	嘉南水利會	17.49	□超前■落後	3.74		花蓮縣政府	13.96	■超前□落後	6.60	
	林務局	20.01	■超前□落後	4.67		台東縣政府	0	■超前□落後	0.00	
	水保局	91.10	■超前□落後	5.23						
	季別	目標	河川疏濬(水利署；縣市政府)			水庫清淤	野溪清疏	合計	期間	
第 1 季	892.89	1140.15	(886.71;253.44)		414.18	111.11	1665.44	109.1~109.3.29		
合計	892.89	1140.15	(886.71;253.44)		414.18	111.11	1665.44			
聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620								單位：萬立方公尺		

附註：

1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

單位：萬立方公尺

附表 1 109 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 109 年 03 月 29 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
一河局	100	38.03	73.03	35.00		5.71	6.22	6.92	8.2%
二河局	30	5.87	17.33	11.46		1.93	1.92	0.70	2.0%
三河局	125	9.39	23.55	14.16		2.82	2.01	1.99	2.7%
四河局	300	91.39	142.12	50.73		13.76	14.77	14.99	16.0%
五河局	50	1.94	18.46	16.52		2.26	2.37	0.70	2.1%
六河局	80	14.23	35.43	21.20		4.86	4.43	1.94	4.0%
七河局	450	160.81	479.27	318.46		38.79	47.25	24.05	54.1%
八河局	14	14.00	17.07	3.07		0.00	0.00	0.00	1.9%
九河局	160	20.89	75.44	54.55		7.42	6.97	7.15	8.5%
十河局	55	1.94	5.01	3.07		0.94	0.46	0.75	0.6%
合計	1364	358.48	886.71	528.22		78.49	86.40	59.19	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 109 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 109 年 03 月 29 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
北水局	165	71.32	99.40	28.08		6.29	7.18	11.11	24.6%
中水局	135	58.39	83.16	24.77		7.44	8.69	7.92	20.6%
南水局	533	94.84	162.12	67.28		18.14	21.12	12.73	40.1%
台電公司	72	7.71	12.02	4.31		1.63	1.57	1.82	3.0%
自來水公司	124	10.70	29.63	18.93		1.68	0.71	3.35	7.3%
苗栗水利會	16	0.47	0		0.47	0	0	0	0.0%
嘉南水利會	89	21.23	17.49		3.74	2.20	1.20	1.20	4.3%
合計	1133	264.65	403.82	139.16		37.38	40.47	38.13	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*苗栗水利會明德水庫陸挖作業標案於 3 月 17 日發包(第 2 次)，預計 4 月 10 日進場施作趕辦中。

*嘉南水利會白水庫陸挖作業落後部分，已督請廠商加派清運車輛趕辦，惟近日降雨影響工進而尚未趕上。

附表 3 109 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 109 年 03 月 29 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
南化水庫	90	7.81	25.48	17.67		0.73	0.24	2.63	6.9%
石門水庫	165	71.32	99.40	28.08		6.29	7.18	11.11	26.9%
石岡壩	30	9.68	16.33	6.65		1.29	1.54	2.36	4.4%
集集攔河堰	105	48.71	66.83	18.12		6.15	7.15	5.56	18.1%
曾文水庫	307	44.77	67.65	22.88		9.32	9.38	6.78	18.3%
高屏堰	180	47.13	94.47	47.34		8.82	11.74	5.95	25.5%
阿公店水庫	11	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
合計	888	229.42	370.16	140.74		32.60	37.23	34.39	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 109 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 109 年 03 月 29 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
林務局	100	15.34	20.01	4.67		2.69	3.26	2.02	18.0%
林務局(整坡)	100	15.34	20.01	4.67		2.69	3.26	2.02	
水保局	240	85.87	91.10	5.23		9.60	7.30	8.90	82.0%
水保局(整坡)	219	78.06	80.00	1.94		7.90	7.30	7.00	
水保局(外運)	21	7.81	11.10	3.29		1.70	0.00	1.90	
合計	340	101.22	111.11	9.90		12.29	10.56	10.92	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 109 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 109 年 03 月 29 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
宜蘭縣政府	70	15.36	22.00	6.64		3.02	2.78	1.84	8.7%
苗栗縣政府	65	23.47	38.01	14.54		3.12	2.67	2.83	15.0%
台中市政府	50	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
南投縣政府	90	63.16	94.50	31.34		6.95	4.91	4.37	37.3%
台南市政府	40	11.68	29.25	17.57		1.75	2.88	1.33	11.5%
高雄市政府	80	14.68	18.45	3.77		2.59	2.97	0.79	7.3%
屏東縣政府	520	32.84	37.27	4.43		5.96	0.00	3.42	14.7%
花蓮縣政府	50	7.36	13.96	6.60		2.26	1.98	2.26	5.5%
台東縣政府	30	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
合計	995	168.55	253.44	84.89		25.65	18.19	16.84	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 6 109 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 109 年 03 月 29 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
河川局	1364	358.48	886.71	528.22		78.49	86.40	59.19	53.6%
水庫單位	1133	264.65	403.82	139.16		37.38	40.47	38.13	24.4%
林務局水保局	340	101.22	111.11	9.90		12.29	10.56	10.92	6.7%
地方政府	995	168.55	253.44	84.89		25.65	18.19	16.84	15.3%
合計	3832	892.90	1655.08	762.17		153.81	155.62	125.08	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 109 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

分區	河川水系	規劃 總量	目標量 (不含野溪)	統計至 109 年 03 月 29 日			執行單位	
				規劃量	目標量	執行量		
北區	淡水河	66	55	13.59	1.94	5.01	十河局	
	和平溪	82	65	30.40	17.61	33.63	一河局	
	蘭陽溪	182	95	42.56	20.42	58.60	一河局	39.40
				17.23	15.35		宜蘭縣政府	19.20
	石門水庫	334	165	38.05	71.32	99.40	北水局	
中區	後龍溪	24	30	8.74	5.87	17.33	二河局	
	大安溪	151	97	34.75	9.39	55.22	三河局	17.21
				27.26	23.47		苗栗縣政府	38.01
	大甲溪	96	110	8.04	0	4.67	三河局	4.67
				0	0		台中市政府	0
	烏溪	34	33	2.69	0	16.01	三河局	1.67
				15.34	0		南投縣政府	14.34
	濁水溪	356	390	111.16	91.39	222.28	四河局	142.12
				62.74	63.16		南投縣政府	80.16
	石岡壩	26	30	16.28	9.68	16.33	中水局	
	集集攔河堰	81	105	39.86	48.71	66.83	中水局	
南區	北港溪	32	5	15.30	0	12.09	五河局	
	朴子溪	19	5	2.10	0	1.90	五河局	
	八掌溪	9	30	5.97	0	3.87	五河局	
	急水溪	11	10	6.97	1.94	0.60	五河局	
	曾文溪	178	120	33.74	14.23	57.21	六河局	27.96
				29.35	11.68		台南市政府	29.25
	二仁溪	22	0	5.53	0	7.47	六河局	
	高屏溪	819	980	151.73	160.81	497.72	七河局	479.27
				21.42	14.68		高雄市政府	18.45
				0	9.35		屏東縣政府	0
	大埔壩	0	18	0	2.94	0	南水局	
	曾文水庫	307	307	44.77	44.77	67.65	南水局	
	高屏堰	157	180	65.32	47.13	94.47	南水局	
	阿公店水庫	0	11	0	0	0	南水局	
	牡丹水庫	0	15	0	0	0	南水局	
	甲仙堰	0	2	0	0	0	南水局	
東區	卑南溪	15	14	14.76	14.00	17.07	八河局	
	秀姑巒溪	106	95	14.48	9.24	37.56	九河局	
	花蓮溪	191	115	19.39	11.65	51.84	九河局	37.88
				10.64	7.36		花蓮縣政府	13.96
縣管 河川	屏東縣管河川	70	70	23.48	23.48	37.27	屏東縣政府	
	台東縣管河川	0	30	0	0	0	台東縣政府	
	宜蘭縣管河川	9	10	8.55	0	2.80	宜蘭縣政府	
嘉南水利會管轄水庫(壩)		60	89	21.23	21.23	17.49	嘉南水利會	
苗栗水利會管轄水庫(壩)		8	16	0.47	0.47	0	苗栗水利會	
台電公司管轄水庫(壩)		50	72	7.71	7.71	12.02	台電公司	
自來水公司管轄水庫(壩)		121	124	9.68	10.70	29.63	自來水公司	
合計		3613	3492	981	792	1544		

附表 8 109 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

執行機關	水庫壩堰別	清淤別	規劃量	目標量	統計至 109 年 03 月 29 日			
					目標量	執行量	超前	落後
北水局	石門水庫	陸挖	38.42	50.00	12.61	16.88	4.27	
		抽泥	115.00	115.00	58.71	82.52	23.81	
		合計	153.42	165.00	71.32	99.40	28.08	
中水局	石岡壩	抽泥	2.90	0	0	4.53	4.53	
		陸挖	22.84	30.00	9.68	11.80	2.12	
		合計	25.74	30.00	9.68	16.33	6.65	
	集集攔河堰	陸挖	81.48	105.00	48.71	66.83	18.12	
		合計	81.48	105.00	48.71	66.83	18.12	
南水局	大埔壩	陸挖	0	18.00	2.94	0		2.94
		合計	0	18.00	2.94	0		2.94
	曾文水庫	陸挖	32.00	32.00	5.74	13.78	8.04	
		抽泥	275.00	275.00	39.03	53.87	14.84	
		合計	307.00	307.00	44.77	67.65	22.88	
	高屏堰	陸挖	127.18	150.00	43.26	88.29	45.03	
		抽泥	30.00	30.00	3.87	6.18	2.31	
		合計	157.18	180.00	47.13	94.47	47.34	
	阿公店水庫	陸挖	0	6.00	0	0	0.00	
		抽泥	0	5.00	0	0	0.00	
		合計	0	11.00	0	0	0.00	
	甲仙堰	陸挖	0	2.00	0	0	0.00	
		合計	0	2.00	0	0	0.00	
	牡丹水庫	抽泥	0	14.50	0	0	0.00	
		合計	0	14.50	0	0	0.00	
台電公司	德基水庫	陸挖	6.00	6.00	0.97	1.40	0.43	
		抽泥	0	14.00	0	0	0.00	
		合計	6.00	20.00	0.97	1.40	0.43	
	馬鞍壩	陸挖	24.00	24.00	5.81	9.62	3.81	
		合計	24.00	24.00	5.81	9.62	3.81	
	霧社水庫	陸挖	20.00	20.00	0.94	1.00	0.06	
		合計	20.00	20.00	0.94	1.00	0.06	
	士林堰	陸挖	0	5.00	0	0	0.00	
		合計	0	5.00	0	0	0.00	
日月潭水庫	陸挖	0	3.00	0	0	0.00		
	合計	0	3.00	0	0	0.00		
自來水公司	南化水庫	抽泥	80.00	80.00	5.87	24.00	18.13	
		陸挖	10.00	10.00	1.94	1.48		0.46
		合計	90.00	90.00	7.81	25.48	17.67	
	澄清湖	抽泥	21.00	21.00	1.87	2.00	0.13	
		合計	21.00	21.00	1.87	2.00	0.13	
	鳳山水庫	抽泥	0	3.00	0	0	0.00	
		合計	0	3.00	0	0	0.00	
	仁義潭水庫	陸挖	9.50	9.50	1.02	2.15	1.13	
合計	9.50	9.50	1.02	2.15	1.13			
苗栗水利會	明德水庫	陸挖	8.00	8.00	0.47	0		0.47
		抽泥	0	8.00	0	0	0.00	
		合計	8.00	16.00	0.47	0		0.47
嘉南水利會	白河水庫	陸挖	60.00	60.00	21.23	17.49		3.74
		抽泥	0	15.00	0	0	0.00	
		合計	60.00	75.00	21.23	17.49		3.74
	烏山頭水庫	抽泥	0	14.00	0	0	0.00	
		合計	0	14.00	0	0	0.00	
總計		陸挖	439.42	538.50	155.30	230.72	75.40	
		抽泥	523.90	594.50	109.35	173.10	63.75	
		水力排砂	0	0	0	0	0.00	
		合計	963.32	1133.00	264.65	403.82	139.15	